



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 4/01.02.2023 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 12/2023

Θέμα 1^ο Ε.Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» Α.Μ. 16/2019»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1η του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική **μεικτή** συνεδρίαση (δια φυσικής παρουσίας και τηλεδιάσκεψης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, ύστερα από την υπ' αριθμ. **5088/27-01-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων, μέσω τηλεδιάσκεψης
3. Πούρος Γεώργιος
4. Καρσιώτης Παναγιώτης, μέσω τηλεδιάσκεψης
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
6. Πνευματικός Αλέξανδρος
7. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, μέσω τηλεδιάσκεψης
8. Μπουρσέ Ηλίας
9. Καρασάββας Ιωάννης
10. Κεφάλας Σταύρος
11. Ταγαράς Βασίλειος, μέσω τηλεδιάσκεψης
12. Ζώγκος Ανδρέας, μέσω τηλεδιάσκεψης
13. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, μέσω τηλεδιάσκεψης
14. Σταυρέλης Νικόλαος
15. Στριμενοπούλου Γεωργία
16. Μανωλάκης Δημήτριος
17. Κονδύλης Μαρίνος
18. Μουρούτσος Γεώργιος
19. Λαμπρινός Παναγιώτης
20. Δόντης Μιχαήλ
21. Πιέτρης Γεώργιος, μέσω τηλεδιάσκεψης
22. Κορδώνης Χρήστος, μέσω τηλεδιάσκεψης
23. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, μέσω τηλεδιάσκεψης
24. Πλατής Σπυρίδων, μέσω τηλεδιάσκεψης
25. Πιέτρης Τιμολέων, μέσω τηλεδιάσκεψης
26. Τζέκου Παρασκευή
27. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
2. Μπίτζιος Δημήτριος
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Καλλίρης Πελοπίδας
5. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
6. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο μέσον του 2^{ου} ΘΗΔ

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου, μέσω τηλεδιάσκεψης
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
3. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
4. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
4. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
5. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
6. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
10. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
11. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
12. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
13. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
14. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
15. Παπαχαλαράμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
16. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
17. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
18. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος του θέματος «Παράταση προθεσμίας (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» Α.Μ. 16/2019», επειδή πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες για την αντιμετώπιση των τεράστιων αναγκών συντήρησης των σχολικών κτιρίων του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και να αποφασίσει επ' αυτού.

Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο «Παράταση προθεσμίας (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» Α.Μ. 16/2019» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 3801/22-1-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία καθ' όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων» Α.Μ. 16/2019

Έχοντας υπ' όψιν:

-Το υπ'αρ. πρωτ. 5316/22-02-2021 Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ 16/2019 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.

-Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση έως την 22-02-2022

-Την με αριθμ. 5/59/2022 Α.Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 150 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι έως την 22-07-2022.

-Την με αριθμ. 35/475/2022 Α.Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου έως την 22-10-2022.

-Την με αριθμ. 47/639/2022 Α.Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου έως την 22-1-2023.

-Το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης των εργασιών ανέρχεται σε ποσοστό 65% του συνόλου και ο Ανάδοχος δεν υπέβαλε αίτηση για χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου.

Και

σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 147 του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει , την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα , ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών. (οριακή προθεσμία), (το έργο δημοπρατήθηκε πριν την 01-09-2021).

Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. Τα διαστήματα επιμήκυνσης χρονοδιαγραμμάτων δεν περιλαμβάνονται.

Ο χρόνος της συνολικής προθεσμίας είναι 17 μήνες (12 μήνες της αρχικής σύμβασης και 5μήνες από την 1^η παράταση του έργου), επομένως το χρονικό διάστημα της οριακής προθεσμίας είναι 17μήνες/3 = 5,66 μήνες.

Δεδομένου ότι είναι συμφέρουσα για τον Δήμο και το κοινωνικό σύνολο η συνέχιση των εργασιών για την αντιμετώπιση των τεράστιων αναγκών συντήρησης των σχολικών κτιρίων του Δήμου, κρίνεται αναγκαία η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης(οριακή προθεσμία) του ανωτέρω έργου κατά 3 μήνες, ήτοι έως την 22-04- 2023.

Παρακαλούμε

Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (οριακή προθεσμία) για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 22-04-2023.>>

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την αριθμ. πρωτ. 3801/2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει την προθεσμία (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων» με Α.Μ. 16/2019 κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 22-04-2023, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **4 / 12 / 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06- 02 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής