



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 22/19.04.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 160/2023

Θέμα 18^ο Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων» αρ. μελέτης 1/2021»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19^η του μηνός **Απριλίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **21503/13-04-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών. Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΘΗΔ
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Πούρος Γεώργιος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Παπαδημητρίου Σωτήριος, αποχώρησε στο μέσον του 2^{ου} ΘΗΔ
8. Μπίτζιος Δημήτριος, αποχώρησε στο μέσον του 2^{ου} ΘΗΔ
9. Κεφάλας Σταύρος
10. Πνευματικός Αλέξανδρος
11. Μελέτης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 23^{ου} ΘΗΔ
12. Καρασάββας Ιωάννης
13. Ταγαράς Βασίλειος
14. Ζώγκος Ανδρέας,
15. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
16. Σταυρέλης Νικόλαος
17. Στριμενοπούλου Γεωργία
18. Μουρούτσος Γεώργιος
19. Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο μέσον του 2^{ου} ΘΗΔ
20. Λαμπρινός Παναγιώτης
21. Μανωλάκης Δημήτριος
22. Δόντης Μιχαήλ
23. Πλατής Σπυρίδων
24. Κορδώσης Χρήστος
25. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ), αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
26. Τζέκου Παρασκευή
27. Γκερζελής Ιωάννης, αποχώρησε στο μέσον του 2^{ου} ΘΗΔ

ΑΠΟΝΤΑ

1. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
2. Μπουρσέ Ηλίας, προσήλθε στο τέλος του 4^{ου} ΕΗΔΘ
3. Καλλίρης Πελοπίδας
4. Πιέτρης Γεώργιος
5. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
6. Πιέτρης Τιμολέων

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
2. Πούλος Ανδρέας - Λεχαίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
4. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
5. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
6. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
7. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
8. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
9. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
10. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
11. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
12. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
13. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
14. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
15. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
16. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
17. Παπαχαλαράμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
18. Σκούρης Μενέλαος – Αγιοπορίου
19. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
20. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων» αρ. μελέτης 1/2021» έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Την αριθμ. 1/2021 μελέτη με τίτλο «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων» προϋπολογισμού 1.010.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την αριθμ. 17/171/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού των όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού
3. Την αριθ. 24/273/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS A.E.»,
4. Την αριθ. 35/386/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΩΒΩΛ7-2Η3) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS A.E.»,
5. Την με αριθμ. πρωτ. 29684/2021 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 21SYMV009353560) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 577.741,77€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες,
6. Την υπ' αριθμ. 61/849/2022 (ΑΔΑ:6670ΩΛ7-Ω7Ψ) (ΑΔΑΜ:22SYMV011930395) περί επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης και παράτασης της ημερομηνίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά 127 ημέρες, ήτοι έως την 12-04-2023.
7. Την υπ. αριθμ. 13171/09-03-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «GEOGENESIS A.E.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες ήτοι έως την 10-08-2023,
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 99758/24-03-2023 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»
9. Την αριθμ. πρωτ. 19630/05-04-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων» 1/2021

Έχοντας υπόψη:

- Το υπ'αρ. πρωτ. **29684/2021** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ'αριθμ **1/2021** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση έως την 12-10-2022
- την αριθμ. 61/849/2022 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου έως την 06-12-2022 και πέραν αυτής την παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά 127 ημέρες, ήτοι έως την 12-04-2023
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων την προηγούμενη χειμερινή περίοδο

- την ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του απαιτούμενου χρόνου σύνταξης και έγκρισης αυτού από τα αρμόδια όργανα
- Την αριθμ.πρωτ.13171/09-03-2023 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών κατασκευής του έργου του Αναδόχου με την επωνυμία **ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.** κατά 120 ημέρες ήτοι έως την 10.08.2023.
- Την με αριθμ. Πρωτ 99758/24-03-2023 Προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης; Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»

Παρακαλούμε

Για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων» 1/2021** κατά 120 ημέρες , ήτοι έως την 10.08.2023>> .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 19630/05.04.2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων» Αρ. μελέτης 1/2021** κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι μέχρι και την 10-08-2023, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **22 / 160 / 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
 Κόρινθος, 03- 05 - 2023
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής