



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **25/08.05.2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **212/2023**

Θέμα 29^ο Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ»»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **08^η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **25215/04-05-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Πούρος Γεώργιος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Πνευματικός Αλέξανδρος
9. Μελέτης Χρήστος
10. Καρασάββας Ιωάννης
11. Ταγαράς Βασίλειος
12. Ζώγκος Ανδρέας,
13. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
14. Σταυρέλης Νικόλαος
15. Στριμενοπούλου Γεωργία
16. Μουρούτσος Γεώργιος
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18. Μανωλάκης Δημήτριος
19. Δόντης Μιχαήλ
20. Πλατής Σπυρίδων
21. Παπαϊωάννου Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος,
2. Μπίτζιος Δημήτριος
3. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
4. Μπουρσέ Ηλίας
5. Κονδύλης Μαρίνος
6. Καλλίρης Πελοπίδας
7. Πιέτρης Γεώργιος
8. Κορδώσης Χρήστος
9. Πιέτρης Τιμολέων, προσήλθε στο τέλος του 7^{ου} ΘΗΔ
10. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
11. Τζέκου Παρασκευή, προσήλθε στο τέλος του 2^{ου} ΕΗΔΘ
12. Γκερζελής Ιωάννης

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι: κ. Βλάσσης Αλέξανδρος- Κοινότητας Εξαμιλιών και κ. Πούλος Ανδρέας- Κοινότητας Λεχαιού..

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ»», έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Την αριθμ. 5/2022 μελέτη με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 430.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την αριθμ. 31/415/2022 (ΑΔΑ: ΩΜ4ΜΩΛ7-ΩΑ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ' αριθμ. 5/2022 μελέτης και ορίζει την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
3. Την αριθ. 33/449/2021 (ΑΔΑ: 9ΜΞΕΩΛ7-ΑΣ1) περί έγκρισης του από 19-7-2022 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.»,
4. Την με αριθμ. πρωτ. 42793/28.9.2022 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 22SYMV011323085) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 408.515,22€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δύο (2) μήνες από την υπογραφή της,
5. Την υπ. αριθμ. 48487/24-10-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) μήνες,
6. Την αριθ. 53/707/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ 22SYMV011667022) (ΑΔΑ 6Η15ΩΛ7-2ΜΠ) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου
7. Την αριθ. πρωτ. 6933/07-02-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) μήνες,
8. Την αριθ. 74/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 23SYMV012275832) (ΑΔΑ ΨΧΙΟΩΛ7-ΩΦ1) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 28-08-2023,
9. Την αριθ. πρωτ. 23615/27-04-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) μήνες,
10. Την αριθμ. πρωτ. 24798/03.05.2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ».

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

Η ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου **42793/28-9-2022** συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. **05/2022** μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την **28/11/2022**.

Με την αριθ. 53/707/2022 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής η προθεσμία του έργου παρατάθηκε έως τις 28-05-2023.

Με την αρ. 23615/27-04-2023 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για την ολοκλήρωση των νομικών ενεργειών που αφορούν την διέλευση του δικτύου ομβρίων από ιδιωτική έκταση.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για τους λόγους και εισηγείται η προθεσμία περαίωσης του έργου να παραταθεί τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι και την 28-08-2023.

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. 23615/77-04-2023 αίτηση της εταιρείας Πιστεύος Α.Ε.>> .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 24798/03.05.2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου της με αριθμό πρωτοκόλλου 42793/28-9-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011323085) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ**» προϋπολογισμού μελέτης 430.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 5/2022) κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και την 28-08-2023 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 212 / 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12- 05 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής