



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **57/05.09.2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **416/2023**

Θέμα 17ο Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΙΚΟΥ» αρ. μελέτης 42/2022»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **05^η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση, για τρίτη φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 65 § 5 του ν. 3852/2010, ως ισχύει, την εγκ 375/39167/2022, του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», ύστερα από την υπ' αριθμ. **51690/05-09-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών. Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Κόλλια Κωνσταντίνα
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Καρσιώτης Παναγιώτης
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
6. Πούρος Γεώργιος
7. Πνευματικός Αλέξανδρος
8. Κεφάλας Σταύρος
9. Ταγαράς Βασίλειος
10. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
11. Σταυρέλης Νικόλαος,
12. Στριμενοπούλου Γεωργία
13. Καρασάββας Ιωάννης
14. Μουρούτσος Γεώργιος
15. Λαμπρινός Παναγιώτης
16. Μανωλάκης Δημήτριος
17. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
18. Πλατής Σπυρίδων
19. Κορδώσης Χρήστος
20. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ) αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ
21. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Ζαχαριάς Σπυρίδων
2. Μπίτζιος Δημήτριος
3. Μελέτης Χρήστος
4. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
5. Μπουρσέ Ηλίας,
6. Ζώγκος Ανδρέας
7. Κονδύλης Μαρίνος
8. Δόντης Μιχαήλ
9. Καλλίρης Πελοπίδας
10. Πιέτρης Γεώργιος
11. Τζέκου Παρασκευή
12. Πιέτρης Τιμολέων

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
4. Καραμπέτσος Ιωάννης – Αγγελοκάστρου
5. Νέζη Αικατερίνη– Αρχαίας Κορίνθου
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
7. Λούκος Γεώργιος – Χιλιμοδίου
8. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
9. Αργυρόπουλος Κων/νος – Κουταλά
10. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
11. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
12. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
13. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
14. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
15. Μαγκάβαλης Βασίλειος – Γαλατακίου
16. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
17. Στέφης Αναστάσιος – Αγ. Ιωάννη
18. Παπαχαλαράμπος Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
19. Πούλος Ανδρέας – Λεχαίου
20. Κώστας Γεώργιος -Άσσου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελη Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 399/2023 απόφαση περί έγκρισης του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και των επιμέρους θεμάτων, για το ανωτέρω θέμα με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΙΚΟΥ» αρ. μελέτης 42/2022» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

1. την αριθμ. 42/2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.),
2. την υπ' αριθ. 44830/06.10.2022 Απόφαση απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου (ΑΔΑ: ΩΔ59ΩΛ7-4Λ0) (ΑΔΑΜ:22ΑΩΡΔ011378402)
3. την αριθ. πρωτ. 46993/18.10.2022 Σύμβαση απευθείας ανάθεσης το ανωτέρω έργου (ΑΔΑΜ:22SYMV011439322)
4. την αριθμ. πρωτ. 33881/12.06.2023 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) μήνες,
5. την αριθ. 44/315/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Π75ΩΛ7-ΛΑ5) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013082640) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
6. την αριθμ. πρωτ. 46398/07.08.2023 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) μήνες,
7. την αριθ. πρωτ. 48631/17-08-2023 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΙΚΟΥ» με αρ. μελέτης: **42 / 2022**

Έχοντας υπ' όψιν:

Το υπ' αρ. πρωτ. **46993/18.10.2022** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ **42/2022** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.

Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση έως την 18/06/2023

-Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

-Την αριθ. 44/315/2023 απόφαση ΔΣ που παρατείνει τον χρόνο ισχύος της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι και την 18-08-2023 με αναθεώρηση τιμών.

Την ανάγκη σύνταξης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) κα 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου. Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 97,00%.

Την αριθμ. πρωτ. 46398/07.08.2023 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών κατασκευής του έργου του Αναδόχου με την επωνυμία **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ** κατά δύο μήνες ήτοι έως την 18.10.2023.

Παρακαλούμε

Για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΙΚΟΥ**» με αρ. μελέτης: **42 / 2022** κατά δύο μήνες , ήτοι έως την 18.10.2023, με αναθεώρηση τιμών >> .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 48631/17.08.2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου της με αριθμό πρωτοκόλλου 46993/18-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011439322) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ**», για την εκτέλεση του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΙΚΟΥ**» προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 42/2022) κατά δύο (2) μήνες, μέχρι και την 18-10-2023 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **57/ 416/ 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08- 09 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής