



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **65/01.11.2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 489/2023

Θέμα 21ο Η.Δ. «Παράταση (3) συμβατικής προθεσμίας της μελέτης Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **01^η** του μηνός **Νοεμβρίου 2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη και ώρα 18:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **64060/27-10-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Παπαδημητρίου Σωτήριος
5. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
6. Ταγαράς Βασίλειος
7. Σταυρέλης Νικόλαος,
8. Στριμενοπούλου Γεωργία
9. Μουρούτσος Γεώργιος
10. Λαμπρινός Παναγιώτης
11. Μανωλάκης Δημήτριος
12. Δόντης Μιχαήλ
13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
14. Πλατής Σπυρίδων
15. Κορδώσης Χρήστος
16. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
17. Πιέτρης Τιμολέων

ΑΠΟΝΤΑ

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
2. Πούρος Γεώργιος
3. Καρσιώτης Παναγιώτης
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Μπίτζιος Δημήτριος
6. Πνευματικός Αλέξανδρος
7. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2^{ου} ΕΗΔΘ
8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
9. Μπουρσέ Ηλίας,
10. Ζώγκος Ανδρέας
11. Καρασάββας Ιωάννης
12. Κονδύλης Μαρίνος
13. Καλλίρης Πελοπίδας
14. Πιέτρης Γεώργιος
15. Τζέκου Παρασκευή
16. Γκερζελής Ιωάννης

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου,

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
 2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
 3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
 4. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
 5. Λούκος Γεώργιος – Χιλιομοδίου
 6. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
 7. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
 8. Αργυρόπουλος Κων/νος – Κουταλά
 9. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
 10. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
 11. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
 12. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
 13. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
 14. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
 15. Μαγκάβαλης Βασίλειος – Γαλατακίου
 16. Παπαχαλαράμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
 17. Νέζη Αικατερίνη– Αρχαίας Κορίνθου
 18. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
 19. Κώστας Γεώργιος -Άσσου
 20. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
- οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και **ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «...Ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης....»**

και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση (3) συμβατικής προθεσμίας της μελέτης Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων», έθεσε υπόψη του Σώματος τα κατωτέρω:

1. Την αριθμ. 19/2020 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 145.004,29€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Την υπ' αριθμ. 22/159/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εκπόνηση μελέτης από ιδιώτη μελετητή ή ιδιωτικό γραφείο μελετών»
3. Την αριθμ. 7/98/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης
4. Την αριθμ. 31/416/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε και ανακηρύχθηκε ανάδοχος εκπόνησης της μελέτης ο οικονομικός φορέας «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ» (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011105791), (ΑΔΑ:66ΞΣΩΛ7-7ΣΔ) και την υπ' αριθμ. 115213/11.08.2022 Απόφαση Σ.Α.Δ.Π.Δ.Υ.& Ι. περί ελέγχου νομιμότητας αυτής,
5. Την με αριθμ. πρωτ. 46815/17.10.2022 (ΑΔΑΜ:22SYMNV011435972) δημόσια σύμβαση εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων» ποσού 101.478,50€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης επτά (7) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ,
6. Την αριθ. 163/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 62ΩΑΩΛ7-ΥΗΧ) (ΑΔΑΜ: 23SYMNV012615616) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου
7. Την αριθ. 384/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Φ7ΡΩΛ7-042) (ΑΔΑΜ: 23SYMNV013326953) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ. 61109/13.10.2023 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής :

<<ΘΕΜΑ: «**Τρίτη παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης : “Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων”** »

ΣΧΕΤ:

1. Το αρ. 36770/31.08.2022 (ΑΔΑ : 9ΓΩΓΩΛ7-ΞΧΗ) έγγραφο του Δήμου περί ορισμού Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών

2. Το αρ. 2110/2022 (ΑΔΑ : ΨΜΩ3ΩΛ7-6ΜΔ) έγγραφο του Δήμου περί Ανάθεσης καθκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
3. Το αρ. 17422/2020 (ΑΔΑ : ΨΜΩ3ΩΛ7-6ΜΔ) έγγραφο του Δήμου περί Ανάθεσης καθκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων
4. Το αρ. 46815/17.10.2022 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ : 22SYMNV011435972) με τον ανάδοχο **ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ**
5. Η αρ. 19640/2023 αίτηση του αναδόχου περί πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου.
6. Η αρ. 163/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 62ΩΑΩΛ7-ΥΗΧ)
7. Η αρ. 41420/2023 αίτηση του αναδόχου περί δεύτερης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου.
8. Η αρ. 384/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 6Φ7ΡΩΛ7-042)
9. Η αρ. 61032/2023 αίτηση του αναδόχου περί τρίτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου.
10. Τα άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/07.06.2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
11. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος, **ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ**, δυνάμει της αρ. 46815/17.10.2022 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών της μελέτης : "Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων", για την οποία έχει συνταχθεί η αρ. 19/2020 μελέτη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, με :

1. **τμηματικό** χρόνο περαίωσης του μελετητικού αντικειμένου έξι μηνών, ήτοι **έως 17/04/2023** και
2. **συνολικό** συμβατικό χρόνο περαιώσεως επτά μηνών, ήτοι **έως 17/05/2023**.

Με την αρ. 19640/06.04.2023 αίτηση του αναδόχου, ζητήθηκε η πρώτη παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας στοιχείων (π.χ. οικοδομικές Άδειες, Αρχιτεκτονικά Σχέδια) ώστε να μπορέσει ο ανάδοχος να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί το έργο.

Με την αρ. 163/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 62ΩΑΩΛ7-ΥΗΧ) δόθηκε παράταση τριών μηνών, ως ζητήθηκε.

Με την αρ. 41420/13.07.2023 αίτηση του αναδόχου, ζητήθηκε νέα (δεύτερη) παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας στοιχείων (π.χ. οικοδομικές Άδειες, Αρχιτεκτονικά Σχέδια) για κάποια υπολειπόμενα σχολεία, ώστε να μπορέσει ο ανάδοχος να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί το έργο.

Με την αρ. 384/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 6Φ7ΡΩΛ7-042) δόθηκε παράταση τριών μηνών, ως ζητήθηκε.

Με την αρ. 61032/2023 αίτηση του αναδόχου, ζητήθηκε νέα (τρίτη) παράταση προθεσμίας έξι (6) μηνών για την ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας στοιχείων (π.χ. οικοδομικές Άδειες, Αρχιτεκτονικά Σχέδια) για κάποια υπολειπόμενα σχολεία, ώστε να μπορέσει ο ανάδοχος να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί το έργο.

Επειδή :

Υπάρχει έλλειψη και ανεπάρκεια στοιχείων (π.χ. οικοδομικές Άδειες, Αρχιτεκτονικά Σχέδια) για κάποια υπολειπόμενα σχολεία, και χωρίς αυτά ο ανάδοχος δεν μπορεί να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί η εκπόνηση των μελετών, η υπηρεσία μας συμφωνεί με το λόγο παράτασης και **εισηγείται την παράταση :**

1. της **τμηματικής** προθεσμίας παράδοσης του μελετητικού αντικειμένου κατά έξι μήνες, ήτοι **έως 17/04/2024** και
2. της **συνολικής** συμβατικής προθεσμίας του εν λόγω έργου κατά έξι μήνες, ήτοι **έως 17/05/2024**, με αναθεώρηση τιμών σε όλες τις περιπτώσεις>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την υπ' αριθμ. 61109/13.10.2023 εισήγηση, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις που δεν αναφέρονται και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ' αριθμ. 46815/17.10.2022 συμβάσεως μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ», της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού μελέτης 101.487,50€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ως κατωτέρω:

1. της **τμηματικής** προθεσμίας παράδοσης του μελετητικού αντικειμένου κατά τρεις μήνες, ήτοι **έως 17.04.2024** και
2. της **συνολικής** συμβατικής προθεσμίας του εν λόγω έργου κατά τρεις μήνες, ήτοι **έως 17.05.2024**, με αναθεώρηση τιμών και στις δύο περιπτώσεις, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **65 / 489 / 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08- 11 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής