

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 33
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 2-7-2020

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε σήμερα την 2^α Ιουλίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 9:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. 18063/26-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικόλαο), 7)Πλατής Σπυρίδων.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπίτζιος Δημήτριος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης),
 2)Πνευματικός Αλέξανδρος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 284^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ”», αρ. μελέτης **33/2018** έθεσε υπόψη των Μελών της επιτροπής τα κάτωθι:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή “Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση” και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει,
2. την αριθμ. 33/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ » προϋπολογισμού 234.000,00 €,
3. την αριθμ. 15/250/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για τον καθορισμό όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
4. την αριθμ. 27/426/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης του 1^{ου} πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου,
5. την αριθμ. 32/522/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί ανάδειξης αναδόχου,
6. την με αριθμ. πρωτ. 5642/2019 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» ποσού 107.271,42 €. με το ΦΠΑ, και προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες,
7. την με αριθμ. πρωτ. 24194/12-07-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/12/2019
8. την αριθμ. 24/337/12-08-2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
9. τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
10. την αριθ. 28/409/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ
11. την με αριθ. πρωτ. 42560/27-11-2019 αίτηση του Αναδόχου με την οποία ζητά εκ νέου χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
12. την αριθμ. 34/548/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
13. το αριθ. πρωτ. 160/18-3-2020 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων περί γνωμοδότησης για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ & 2^{ου} ΠΚΤΝΜΕ του έργου,
14. τον 2^ο ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
15. την αριθμ. 20/167/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΝΜΕ του έργου

16. την αριθ. πρωτ. 14936/03-6-2020 αίτηση του Αναδόχου με την οποία ζητά εκ νέου χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
17. την αριθμ. πρωτ. 16544/17-6-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει συνταχθεί από την υπάλληλο κα. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικό Μηχανικό και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ”, αρ. μελ. 33/2018»

Έχοντας υπ' όψιν :

- Την υπ. αριθμ. 5642/2019 σύμβαση βάση της οποίας ο ανάδοχος ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ εκτελεί της εργασίες του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ. αριθμ. 33/2018 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση διάρκειας έξι (6) μηνών, ήτοι 15-08-2019.
- Την υπ' αριθμ. 337/12-08-2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων με την οποία παρατείνεται η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως την 31-12-2019.
- Την υπ' αριθμ. 548/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων με την οποία παρατείνεται η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως την 30-06-2020.
- Την υπ' αριθμ. 20/167/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων με την οποία εγκρίνεται ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου
- Με την υπ' αριθ. πρωτ. 14936/03-6-2020 αίτησή του ο Ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-12-2020.
- Τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού αλλά και των δύσκολων συνθηκών εκτέλεσης εργασιών στα κατειλημμένα από αθίγγανους κτίρια του α κατέστησαν αδύνατη την πλήρη ανάπτυξη των συνεργειών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της εκτέλεσης μέρους των εργασιών
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν 4412/2016

Παρακαλούμε

Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31-12-2020 με αναθεώρηση >>.

Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α'ΘΜΙΑΣ & Β'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» αρ. μελέτης 17/2018**, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν 3463/2006 και του Ν 4555/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α'ΘΜΙΑΣ & Β'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»** προϋπολογισμού μελέτης 234.000,00 € εργολαβίας ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μέχρι τις **31-12-2020**, με αναθεώρηση τιμών σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **33/284/2020.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 06-7-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ