

Αριθμός Πρακτικού 59
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 16-12-2020

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όσα μέλη αντιμετώπισαν αδυναμία σύνδεσης στην τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.στ., της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:78363 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β'4899/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00», της υπ' αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ' αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την 16^η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. 38012/11-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυριδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα μέσω τηλεδιάσκεψης και με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος (μέσω τηλεδιάσκεψης), 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων (μέσω τηλεδιάσκεψης), 3)Μπίτζιος Δημήτριος (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), 4)Καρσιώτης Παναγιώτης (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κόλλια Κωνσταντίνα) (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), 5)Παπαδημητρίου Σωτήριος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πούρο Γεώργιο) (μέσω τηλεδιάσκεψης), 6)Πνευματικός Αλέξανδρος (μέσω τηλεδιάσκεψης), 7)Ταγαράς Βασίλειος (μέσω τηλεδιάσκεψης), 8)Σταυρέλης Νικόλαος (μέσω τηλεδιάσκεψης), 9)Πλατής Σπυρίδων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Απόντες

Ουδείς.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 611^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ” Α.Μ. 33/2018**» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή “Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση” και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει,
- την αριθμ. 33/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ » προϋπολογισμού 234.000,00 €,
- την αριθμ. 15/250/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για τον καθορισμό όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
- την αριθμ. 27/426/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης του 1^{ου} πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου,
- την αριθμ. 32/522/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί ανάδειξης αναδόχου,
- την με αριθμ. πρωτ. 5642/2019 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» ποσού 107.271,42 €. με το ΦΠΑ, και προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες,
- την με αριθμ. πρωτ. 24194/12-07-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/12/2019
- την αριθμ. 24/337/12-08-2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
- τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει

- την αριθ. 28/409/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ
- την με αριθ. πρωτ. 42560/27-11-2019 αίτηση του Αναδόχου με την οποία ζητά εκ νέου χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
- την αριθμ. 34/548/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
- το αριθ. πρωτ. 160/18-3-2020 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων περί γνωμοδότησης για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ & 2^{ου} ΠΚΤΝΜΕ του έργου,
- τον 2^ο ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
- την αριθμ. 20/167/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΝΜΕ του έργου
- την αριθ. πρωτ. 14936/03-6-2020 αίτηση του Αναδόχου με την οποία ζητά εκ νέου χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
- την αριθμ. 33/284/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31-12-2020
- την αριθ. πρωτ. 36662/30-11-2020 αίτηση του Αναδόχου με την οποία ζητά εκ νέου χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
- την αριθμ. πρωτ. 37392/04-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει συνταχθεί από την υπάλληλο κα. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικό Μηχανικό και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ”, αρ. μελ. 33/2018»

Έχοντας υπ' όψιν :

- Την υπ. αριθμ. 5642/2019 σύμβαση βάση της οποίας ο ανάδοχος ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ εκτελεί τις εργασίες του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ**» για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ. αριθμ. 33/2018 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση διάρκειας έξι (6) μηνών, ήτοι 15-08-2019.
- Την υπ' αριθμ. 337/12-08-2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων με την οποία παρατείνεται η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως την 31-12-2019.
- Την υπ' αριθμ. 548/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων με την οποία παρατείνεται η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως την 30-06-2020.
- Την υπ' αριθμ. 20/167/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων με την οποία εγκρίνεται ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου
- Την υπ' αριθμ. 33/284/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων με την οποία παρατείνεται η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως την 31-12-2020.
- Το γεγονός ότι οι εργασίες κατεδάφισης κτισμάτων και μανδρότοιχων ιδιοκτησίας ΟΣΕ βάση της 165692/09-10-2020 δεν έχουν ολοκληρωθεί και αυτό δυσχεραίνει την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών στο χώρο αυτό
- Την με αριθ. 36662/30-10-2020 αίτησή του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-04-2021.
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν 4412/2016

Παρακαλούμε

Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 30-04-2021 με αναθεώρηση >>.

Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ**» αρ. μελέτης **33/2018**, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν 3463/2006 και του Ν 4555/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ**» με Α.Μ. 33/2018 προϋπολογισμού μελέτης 234.000,00 € εργολαβίας ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μέχρι τις **30-04-2021**, με αναθεώρηση τιμών σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **59/611/2020.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 28-12-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ