

Αριθμός Πρακτικού 18
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 11-05-2021

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2."Δημόσιες υπηρεσίες", της υπ'αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/29.04.2021 (ΦΕΚ 1814/29.04.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 έως και έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00», την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθμ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συνεδρίασε **μέσω τηλεδιάσκεψης** σήμερα την **11^η Μαΐου 2021**, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε **τακτική συνεδρίαση** και ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 11707/07-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυριδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Παρόντας κακά υπογεγραμμένο από SOTIRIA
PAPACHARALAMPOUS
Ημερομηνία: 2021.05.18 09:02:31 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, 5)Πλατής Σπυρίδων,

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος Εκτός ημερησίας διάταξης), 2)Πνευματικός Αλέξανδρος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου Θέματος Εκτός ημερησίας διάταξης), 3)Ταγαράς Βασίλειος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος Εκτός ημερησίας διάταξης), 4)Σταυρέλης Νικόλαος, (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος Εκτός ημερησίας διάταξης).

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 192^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 7/2019)»,** υπενθυμίζει στα Μέλη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν
2. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 7186/4-10-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δ.Ε. Άσσου –Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 με ισχύ της απόφασης μέχρι 29-3-2019,
3. Την υπ'αριθμ.Β/ΦΠΡ010/οικ.760/18-02-2019 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί Έγκρισης δέσμευσης ποσού 3.000.000.,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και διάθεσης στον Δήμο για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018,
4. Την υπ'αριθμ. 7/2019 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018, προϋπολογισμού 850.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α.,
5. Την υπ'αριθμ. 2197/19-003-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας» έως 29-8-2019,
6. Την υπ'αριθμ. 15/152/11.04.2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
7. Την υπ'αριθμ. 17/158/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Ανάθεσης της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.),

8. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 20559/18-06-2019 σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου ποσού 606.983,95 € (πλέον Φ.Π.Α.), με χρόνο περαίωσης 29-8-2019 (χρόνος λήξης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμου Κορινθίων),
9. Την από 24-07-2019 (αριθμ.πρωτ.Δήμου 25515/25-7-2019) αίτηση της αναδόχου εταιρείας GEOGENESIS Α.Ε.περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 28-11-2019,
10. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 5817/7-8-2019 (αριθμ.πρωτ. Δήμου 27952/9-8-2019) απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας» έως 29-11-2019,
11. Το υπ'αριθμ.πρωτ. ΦΠΡ10/4238/10-09-2019 (αριθμ.πρωτ. Δήμου 32656/20-09-2019) έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί έγκρισης της αιτηθείσας 1ης παράτασης περαίωσης του έργου,
12. Την υπ'αριθμ. 374/2019 ΑΔΣ περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου,
13. Την υπ'αριθμ. 8409/22-11-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας» έως 02-03-2020,
14. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 37662/2019 αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου,
15. Την υπ'αριθμ. 32/496/2019 Α.Δ.Σ. περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 02-03-2020,
16. Τον 1ο Α.Π.Ε. και τον 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
17. Το υπ'αριθμ. πρωτ. ΦΠΡ010/5789/02-12-2019 έγγραφο του Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου,
18. Το υπ' αριθμ. 36/28-11-2019 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου,
19. Την υπ'αριθμ. 562/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου,
20. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 7531/2020 αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου
21. Το υπ'αριθμ. πρωτ. ΦΠΡ010/1233/09-03-2020 έγγραφο του Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του εν λόγω έργου,
22. Την υπ'αριθμ. 15/136/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι 31-08-2020 (ΑΔΑΜ τροποποίησης σύμβασης: 20SYMV006864860),
23. Την υπ'αριθμ.43/400/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι (ΑΔΑΜ τροποποίησης σύμβασης: 20SYMV007402278), μέχρι 03-03-2021,
24. Τον 2° ΑΠΕ του εν λόγω έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
25. Το αριθμ. 3/23-02-2021 (ΘΕΜΑ: 3^ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2° Α.Π.Ε. του εν

λόγω έργου,

26. Το υπ' αριθμ. ΦΠΡ010/53097/02-03-2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ περί έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου,

27. Την υπ' αριθμ. 13/123/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις ΔΕ Άσσου – Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018,

28. Την αριθμ. 3128/03-02-2021 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου,

29. Την υπ. αριθμ. 1722/03-03-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου και της Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων, της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου έως και 03-09-2021

30. Το υπ. αριθμ. πρωτ. ΦΠΡ010/96078/13-04-2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του εν λόγω έργου μέχρι την 03-09-2021

και θέτει υπ' όψιν των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 10428/21-04-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κ. Θεοδοσίου Α. και θεωρήθηκε από την αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης κ. Γκεζεργλή Ν. και η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ : παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις ΔΕ Άσσου – Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018»

Έχοντας υπ' όψιν:

- Την υπ' αριθμ. 20559/18-06-2019 σύμβαση βάση της οποίας ο ανάδοχος **GEOGENESIS A.E.** εκτελεί τις εργασίες του έργου **«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις ΔΕ Άσσου – Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018»**, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ **7/2019** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.

- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση έως την 29.08.2019

- Το Δημοτικό Συμβούλιο με τις αριθ. 374/2019 και 496/2019 αποφάσεις του καθώς και η Οικονομική Επιτροπή με τις αριθ. 136/2020, αριθ. 400/2020 αποφάσεις της ενέκρινε παράταση μέχρι 03-03-2021.

- Την με αριθμ. 3128/3-2-21 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 31-08-2021.

- Την με αριθμ. πρωτ 1722/03-03-2021 απόφαση της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για παράταση της κήρυξης σε Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας έως την 03-09-2021

- Την με αριθμ. πρωτ ΦΠΡ010/96078 προέγκριση της ΓΓ Υποδομών της Γ.Δ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ για την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 03-09-2021
- Το γεγονός ότι έπρεπε να εγκριθεί η παράταξη κήρυξης από την ΓΓ Πολιτικής Προστασίας και η παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου από την ΓΓ Υποδομών της Γ.Δ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
- Για την ολοκλήρωση του έργου κρίνεται η παράταση αναγκαία και αυτή που μπορεί να δοθεί είναι για 6 μήνες, μέχρι την 03-09-2021, με αναθεώρηση τιμών (ημερομηνία λήξης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης).
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

Παρακαλούμε

Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για 6 μήνες, μέχρι την 03-09-2021, με αναθεώρηση τιμών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου εργολαβίας της αναδόχου εταιρείας «GEOGENESIS A.E.», μέχρι την 03-09-2021 (ημερομηνία παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης ανάγκης) με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθμ.πρωτ.10428/21-04-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ' αριθμ. 20559/18-06-2019 συμβάσεως (Α.Δ.Α.Μ.: 19SYMV005126929) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS A.E.», για την εκτέλεση του έργου με Α.Μ. 7/2019 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29^{ης} ΚΑΙ 30^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018» προϋπολογισμού 850.000,00 € με Φ.Π.Α. μέχρι την 03-09-2021, με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/192/2021.-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 17-05-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ