

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 21
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 01-06-2021

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2."Δημόσιες υπηρεσίες", της υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/21.05.2021 (ΦΕΚ 2141/22.05.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00, την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ. 69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθμ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συνεδρίασε **μέσω τηλεδιάσκεψης** σήμερα την **1^η Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη** και ώρα 10:00, σε **τακτική** συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 14251/28-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOTIRIA
PAPACHARALAMPOUS
Ημερομηνία: 2021.06.08 13:05:28 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κα Κόλλια Κωνσταντίνα), 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7) Πλατής Σπυρίδων.

Α π ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης),
2)Πούρος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 229^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

την αριθμ. 13/2019 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 515.000,00€, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

1. την αριθμ. 14/134/2019 (ΑΔΑ: Ω 2Θ7ΩΛ7-ΤΝΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Τευχών Δημοπράτησης και καθορισμού όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
2. την αριθμ. 26/284/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6ΡΠΒΩΛ7-6ΕΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης της έκθεσης αξιολόγησης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού του έργου,
3. την αριθμ. 35/421/2019 (ΑΔΑ: 6ΔΙΚΩΛ7-1ΤΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί του από 26/06/2019 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης του έργου και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου,
4. την αριθμ. 5/40/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί ανακήρυξης αναδόχου,
5. την αριθμ. 5/2020 Πράξη του Επιτρόπου Π.Ε. Κορινθίας του Ελ. Συνεδρίου,
6. την με αριθμ. πρωτ. 24337/21-08-2020 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» ποσού 515.000,00 €. (με ΦΠΑ), με συμβατικό χρόνο περαίωσης του εν λόγω έργου έως **21-02-2021**,
7. την αριθμ. 8/72/2021 (ΑΔΑ: ΨΩ23ΩΛ7-ΩΨΛ) (21SYMV008293655) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης του έργου έως την 21-5-2021,
8. την αριθμ. 13/121/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} ΠΚΝΤΜ του έργου,
9. την αριθ. πρωτ. 10083/19-04-2021 αίτηση του αναδόχου του έργου περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
10. θέτει υπόψη των μελών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την αριθμ. πρωτ. 12858/18-5-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< **Θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» .**

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,
 Η <<ΜΑ.CON.STRUCTION Α.Ε. >, δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου **24337/21.08.2020** συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ**» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. **13/2019** μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την **21/02/2021**. Με την αριθμό **18/72/21** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση έως **21-05-2021**. Με την **59/612/2020** απόφαση εγκρίθηκε παράταση έως **07-03-2021**. Με την αριθμό **10083/19-04-21** εμπρόθεσμη αίτηση, ζητά παράταση τριών (3) μηνών λόγω μη δυνατής εκτέλεσης των εργασιών εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών την περίοδο Φεβρουαρίου -Μαρτίου, των περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ την 30-3-2021 καθώς και τη σύνταξη αναφορά με τις Η-Μ εγκαταστάσεις.
 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία αναγνωρίζοντας τις καθυστερήσεις που έγιναν λόγω των καιρικών συνθηκών και την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, εισηγείται η παράταση προθεσμίας να είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες , ήτοι μέχρι και την **6/07/2021** με αναθεώρηση τιμών.>>

Ο **κ. Σταυρέλης** μεταξύ άλλων αναφέρει ότι : «στις 30-03-2021 είχαμε πει ότι πληρώθηκε το 6% κι έγινε το 30%. Τι ποσοστό απομένει;».

Ο **Πρόεδρος** μεταξύ άλλων αναφέρει ότι : «έχει προχωρήσει το έργο. Δεν υπήρχε Η/Μ μελέτη. Τώρα φτιάχνει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας»

Ο **κ. Πνευματικός** μεταξύ άλλων αναφέρει ότι : «Υπήρχε η διάταξη: Ότι γίνεται επιπλέον, ο εργολάβος να το κάνει. Είχαμε πει τις ενστάσεις μας είχε εκτελεστεί το 8%. Πήραμε την απόφαση για παράταση. Δικαιωνόμαστε ότι δεν τελείωσε το έργο. Άλλη μια παράταση στην Εταιρεία ΜΑ.CON.STRUCTION Α.Ε.». Με ευθύνη δική της και όχι του Δήμου η καθυστέρηση. Επί ενάμιση χρόνο δεν είχε κάνει τίποτα για το έργο. Πρέπει η παράταση να είναι χωρίς αναθεώρηση. Δεν αιφνιδιαζόμαστε. Ακόμη και με τον ΑΠΕ έχει περάσει η προθεσμία και θ' ακολουθήσει και άλλος. Θα οδηγήσει στην μη περαίωση. Ευρηματική η Εταιρεία, βρίσκει τρόπους και δεν θα τελειώσει το έργο. Πρέπει να είστε προσεκτικοί. Δεν αναφέρεται στην εισήγηση της υπηρεσίας ευθύνης της Εταιρείας. Πρέπει η παράταση να είναι χωρίς αναθεώρηση. Ανοίγεται μέτωπο με τις παρατάσεις υπέρ της Εταιρείας»

Ο **Πρόεδρος** αναφέρει μεταξύ άλλων ότι : «Μας τον κληρονομήσατε τον Εργολάβο. Επικεντρώθηκε στο έργο της πλατείας Η μελέτη δεν προέβλεπε Η/Μ. Με βάση τα όσα προβλέπονται μας ζήτησε ο εργολάβος 18.000 € για τη σύνταξη μελέτης Η/Μ . Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας θα τη συντάξει και χωρίς κόστος. Λοιπόν να εγκρίνουμε παράταση ΜΟΝΟ 45 ημερών και τελειώνει ο εργολάβος.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 515.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΜΑ.CON.STRUCTION Α.Ε.»., μέχρι και την 06-07-2021 με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 12858/18-05-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλέξ. και Ταγαρά Βασ.)

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 515.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “ *MA.CON.STRUCTION A.E.*” μέχρι και την 06-07-2021 με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **21/229/2021.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 07-06-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ