

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 24
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 22-6-2021

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36587/10-6-2021 (ΦΕΚ Β' 2476/10-6-2021) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00», την υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 22^α Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 16702/18-6-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Μπίτζιος Δημήτριος, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος.

Απόντες

1)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης), 4)Πλατής Σπυρίδων.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 269^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 680.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (μελέτη αριθ. 51/2017)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

1. την αριθμ. 51/2017 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 680.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. την αριθμ. 76397/20-12-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,
3. την αρ. 19/214/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΩΤΘ4ΩΛ7-ΕΝ2),
4. την με αρ. πρωτ. 19761/6-6-2019 αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου (ΑΔΑΜ: 19PROC005071190),
5. την αριθμ. 26/288/2019 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης του από 1/7/2019 Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης,
6. την αριθμ. 36/446/2019 (ορθή επανάληψη) Α.Ο.Ε. περί ανακήρυξης αναδόχου (ΑΔΑΜ: 19ΑWRD006092511) & την αριθμ. 291775π.ε./9-1-2020 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Υ.& Ι. περί ελέγχου νομιμότητας
7. την αριθμ.2/2020 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου,
8. την με αριθμ. πρωτ. 7466/3-3-2020 δημόσια σύμβαση εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 268.403,89€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες από την υπογραφή της,
9. την με αριθμ. πρωτ. 22164/31-7-2020 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες,
10. την αριθ. πρωτ. 22164/31.07.2020 αίτηση της εταιρείας Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. περί παράτασης προθεσμίας συμβατικής εκτέλεσης του έργου
11. την αριθμ. 41/375/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου , κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 3-3-2021,
12. την αριθ. πρωτ. 3129/03.02.2021 αίτηση της εταιρείας Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. περί παράτασης προθεσμίας συμβατικής εκτέλεσης του έργου

13. την αριθμ. 11/103/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ 21SYMV008334403) περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι και τις 03-07-2021,
14. τον 1^ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
15. το αριθμ. 4/09-03-2021 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου το οποίο εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου,
16. την αριθ. 122/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ 21SYMV008384802) περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου,
17. την αριθ. πρωτ. 14677/02.06.2021 αίτηση της εταιρείας Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. περί παράτασης προθεσμίας συμβατικής εκτέλεσης του έργου
18. την αριθμ. πρωτ. 15384/09-6-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ»

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

Η Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου **7466/2020** συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ**» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. **51/2017** μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 03/09/2020.

Με την αριθμό **41/375/2020** απόφαση παρατάθηκε η προθεσμία έως την 03-03-2021.

Με την αριθμό **11/103/2021** απόφαση παρατάθηκε η προθεσμία έως την 03-07-2021.

Ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου : 95% .

Με την υπ' αριθ. 14677/02-06-2021 εμπρόθεσμη αίτηση ζητά παράταση τριών (3) μηνών η οποία κρίνεται αναγκαία λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 που δεν έχουν επιτρέψει να προχωρήσουν οι εργασίες ομαλά.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας εισηγείται για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι και την 03-09-2021, για την ολοκλήρωση των εργασιών και την σύνταξη και έγκριση τακτοποιητικού Α.Π.Ε.

Συνημμένα: Η υπ' αριθ.14677/02.06.2021 αίτηση της Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. >>

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 680.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), εργολαβίας της εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 03-09-2021, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης, και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 15384/09-06-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

όπως ισχύουν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 680.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “ Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.” κατά δύο (2) μήνες ήτοι **μέχρι την 03-09-2021**, με αναθεώρηση, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **24/269/2021.-**

**Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 24-6-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ