

Αριθμός Πρακτικού 27
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 13-7-2021

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1. «Δημόσιες υπηρεσίες» της υπ'αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02-7-2021(ΦΕΚ 2879/02.07.2021 τεύχος Β') Κ.Υ.Α Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00, την υπ' αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθμ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συνεδρίασε **μέσω τηλεδιάσκεψης** σήμερα την **13^η Ιουλίου 2021**, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε **τακτική** συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 19169/09-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOTIRIA
SOTIRIA (Α) ΜΠΟΛΗΣ
Ημερομηνία: 2021.07.27 08:23:19 EEST

Παρόντες

- 1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Μπίτζιος Δημήτριος, 3)Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Κόλλια Κων/να), 4) Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων

Απόντες

- 1) Ζαχαριάς Σπυρίδων (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης),
- 2) Ταγαράς Βασίλειος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 315^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18^{ης} και 19^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 35/2020) 1.000.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

- 1.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή “Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση” και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
- 2.Το υπ' αριθμ. 7094/28.9.2020 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. με θέμα «Αίτημα κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της κοινότητας Γαλατακίου της Δ.Ε. Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων της Π.Ε. Κορινθίας»,
- 3.Την υπ' αριθμ. 100537/25.9.2020 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης και ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑΕ 871 (ΑΔΑ: 6Α7946ΜΤΛΡ-Ξ4Ω),
- 4.Την υπ' αριθμ. 35/2020 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων,
- 5.Την υπ' αριθμ.51/513/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν. 4412/2016,
- 6.Την υπ' αριθμ. 52/532/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., με Α.Φ.Μ. 997636418, με αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 26604 για έργα Οδοποιίας 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 10,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης,
- 7.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 32925/23-12-2020 (Α.Δ.Α.Μ. 20SYMNV007922686) σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου ποσού 902.480,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α.) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., με χρόνο περαίωσης 03-03-2021,

- 8.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2234/26-01-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
- 9.Την αριθ. 143/2021 (ΑΔΑ ΩΝ5ΩΩΛ7-ΔΗ2), (ΑΔΑΜ 21SYMV008458423), απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι 03-6-2021,
- 10.Τον 1ο Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει,
- 11.Το αριθ. πρωτ. 9726/14-4-2021 έγγραφο του Τμήματος Κατασκευών της Δ/σης Οδικών Υποδομών,
- 12.Την αριθ. πρωτ. 178/26-4-2021 Γνωμοδότηση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων,
- 13.Την αριθ. 21/230/2021 (ΑΔΑ ΩΜΞΜΩΛ7-ΨΚΔ), (ΑΔΑΜ 21SYMV008728946) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
14. Την με αριθ. Πρωτ. 1722/03-03-2021 απόφαση της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για παράταση της κήρυξης σε Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας έως την 03-09-2021,
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 11250/28-4-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. περί νέας παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 16.Τον 2^ο ΑΠΕ του έργου και την Εισηγητική Έκθεση που τον συνοδεύει,
- 13.Την αριθμ. πρωτ. 18449/06-7-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο Ν. Κουϊνή, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., και θεωρήθηκε από την αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης κα Γκεζερλή Ν., Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. και η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης & 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020».
Έχοντας υπ' όψιν:
1.Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2.Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3.Το Ν 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
4.Την από 16/06/2021 Εισηγητική Έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ
5.Την με αρ. 16/143/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση μέχρι και την 03-06-2021.
6.Την με αριθ. πρωτ. 1722/03-03-2021 απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για παράταση της κήρυξης σε Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας έως την 03-09-2021
7.Την με αριθ. πρωτ. 11250/28-4-2021 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, για τρεις (3) μήνες έως την 03-09-2021.

8.Την από 16-6-2021 εισήγηση προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

9.Την υπ' αριθ. 176560/05-7-2021 έγκριση της Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

10.Τη συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. που ανέρχεται στο ποσό των 727.806,45€ (χωρίς ΦΠΑ) και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού. Η συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 902.480,00€.

Παρακαλούμε

Την έγκριση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως 03-9-2021 & την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης & 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν 4412/16, για την ανάλωση των επί ελασσον, και των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν αφενός οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου>>.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής : α)την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 03-9-2021 και β) την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης, και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 18449/06-7-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος δήλωσε ότι απέχει)

Α)Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020» προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 35/2020) 1.000.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), κατόπιν της υπ' αριθμ.πρωτ.32925/23-12-2020 (Α.Δ.Α.Μ. 20SYMV007922686) σύμβασης εκτέλεσης του εν θέματι έργου, ποσού 902.480,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α.) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., με Α.Φ.Μ. 997636418, και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 26604, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και την 03-9-2021, με αναθεώρηση τιμών.

Β)Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ, ΣΟΦΙΚΟΥ, ΑΘΙΚΙΩΝ, ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22-7-2020» προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 35/2020) 1.000.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), εργολαβίας του ανάδοχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, για την ανάλωση των επί ελασσον, και των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν αφενός οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και έχει θεωρηθεί από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/315/2021.-

**Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 26-07-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ