

Αριθμός Πρακτικού 33
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 30-7-2021

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.46819/23-7-2021 (ΦΕΚ 3276/24-7-2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00», την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ.14578/19-7-2021 εγκύκλιο 52^η του Υπουργείου Εσωτερικών,, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 30^η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 21049/26-7-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυριδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOTIRIA
PAPACHARALAMPOUS
Ημερομηνία: 2021.08.04 08:21:01 EEST

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Πλατής Σπυρίδων.

Απόντες

1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Πνευματικός Αλέξανδρος, 4)Σταυρέλης Νικόλαος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 356^η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 515.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 13/2019)**», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

1. την αριθμ. 13/2019 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 515.000,00€, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
2. την αριθμ. 14/134/2019 (ΑΔΑ: Ω 2Θ7ΩΛ7-ΤΝΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Τευχών Δημοπράτησης και καθορισμού όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3. την αριθμ. 26/284/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6ΡΠΒΩΛ7-6ΕΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης της έκθεσης αξιολόγησης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού του έργου,
4. την αριθμ. 35/421/2019 (ΑΔΑ: 6ΔΙΚΩΛ7-1ΤΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί του από 26/06/2019 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης του έργου και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου,
5. την αριθμ. 5/40/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί ανακήρυξης αναδόχου,
6. την αριθμ. 5/2020 Πράξη του Επιτρόπου Π.Ε. Κορινθίας του Ελ. Συνεδρίου,
7. την με αριθμ. πρωτ. 24337/21-08-2020 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMNV007205441) εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» ποσού 275.311,77 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), με συμβατικό χρόνο περαίωσης του εν λόγω έργου έως 21-02-2021,
8. την αριθμ. 8/72/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 21SYMNV008293655) (ΑΔΑ: ΨΩ23ΩΛ7-ΩΨΛ) περί έγκρισης παράτασης του έργου έως την 21-5-2021,
9. την αριθμ. 13/121/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑΜ: 21SYMNV008378828) (ΑΔΑ: ΨΧΛΛΩΛ7-9ΟΘ) περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου,
10. την αριθ. πρωτ. 10083/19-04-2021 αίτηση του αναδόχου του έργου περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,

11. την αριθ. 21/229/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 21SYMV008731982) (ΑΔΑ: ΩΓ9ΥΩΛ7-ΜΩ3) περί έγκρισης παράτασης του έργου μέχρι 21/9/2021
12. την αριθ. πρωτ. 18176/02.7.2021 αίτηση του αναδόχου του έργου περί έγκρισης νέας παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
13. την αριθμ. πρωτ. 20391/21-7-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<Θέμα: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» .

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

Η «ΜΑ.CON.STRUCTURE Α.Ε.», δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 24337/21.08.2020 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ»** για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. 13/2019 μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την **21/02/2021**.

Με την αριθμό **18/72/21** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση έως 21-05-2021.

Με την αριθμό **21/229/21** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση έως 06-07-2021

Με την αριθμό 18176/02.07.21 αίτηση, ζητά παράταση έως **15/10/21**.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, αναγνωρίζοντας τις καθυστερήσεις που έγιναν λόγω των καιρικών συνθηκών την έγκριση των Η-Μ μελετών, καθώς και το ότι θα μεσολαβήσει ο μήνας Αύγουστος, εισηγείται η παράταση προθεσμίας να είναι εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, ήτοι μέχρι και την **21/09/2021** με αναθεώρηση τιμών

Συνημμένα : Η υπ' αριθ. 18176/02.07.21 αίτηση της ΜΑ.CON.STRUCTURE Α.Ε.>>.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 21-9-2021 σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 20391/21-7-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις των άρθρ. 32 και 32Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ»** προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 13/2019) 515.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 24337/21-8-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007205441) σύμβασης εκτέλεσης του εν θέματι έργου, ποσού 275.311,77 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), μεταξύ του

Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “ MA.CON.STRUCTION A.E.”, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, ήτοι μέχρι και την 21-9-2021, με αναθεώρηση τιμών.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/356/2021.-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 03-8-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ