

Αριθμός Πρακτικού 40
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 13-9-2021

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της της υπ' αριθ. υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.53950/4.9.2021 (ΦΕΚ 4054/4-9-2021 Τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00. Κ.Υ.Α., την υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16.08.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (56η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 13^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 25975/9-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της υπ' αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυριδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Πλατής Σπυρίδων.

Απόντες

1)Μπίτζιος Δημήτριος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 13^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ταγαράς Βασίλειος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 448^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, αριθμ. μελέτης 21/2018**» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση" και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
2. Την υπ'αριθμ. 21/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 4.600,000,00 € με ΦΠΑ,
3. Την υπ'αριθμ. 14/224/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί Έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
4. Την υπ'αριθμ. 19/312/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 28-06-2018 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
5. Την υπ'αριθμ. 25/396/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων και την αριθμ. 196796/11-10-2018 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε& Ι. περί ελέγχου νομιμότητας,
6. Την υπ'αριθμ.629/2018 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου,
7. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 42069/2018 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 1.453.783,14€ (πλέον ΦΠΑ) με προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες,
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 37263/22-10-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έξι (6) μήνες,
9. Την υπ'αριθμ. 35/567/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
10. Την υπ'αριθμ.9/89/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι 30-09-2020,
11. Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου και την εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει,
12. Την υπ'αριθμ. 16/149/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου (Α.Δ.Α.Μ. :20SYMV006627760),

13. Την υπ'αριθμ. 45/429/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι 31-03-2021 (Α.Δ.Α.Μ. :20SYMV007432947),
 14. Την υπ'αριθμ.3/22/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου (Α.Δ.Α.Μ. : 21SYMV008082448),
 15. Την υπ'αριθμ. 13/120/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι 30-09-2021 (Α.Δ.Α.Μ. :21SYMV008376727),
 16. Την υπ. αριθμ. 27/312/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του έργου (Α.Δ.Α.Μ. : 21SYMV008961324),
- και θέτει υπόψη των μελών την με αριθμ. πρωτ. 25315/06-09-2021 εισήγηση του τμήματος Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ», Αρ. μελέτης 21/2018,

Έχοντας υπ'όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Την αρχική προθεσμία περαίωσης έργου που ήταν 12 μήνες
5. Την υπ'αριθμ 35/567/2019 απόφαση της Δ.Σ περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για έξι μήνες.
6. Την υπ'αριθμ 16/149/2020 απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-09-2020
7. Την υπ'αριθμ 45/429/2020 απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-03-2021
8. Την υπ'αριθμ 13/120/2021 απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες , ήτοι έως 30-09-2021.
9. Την υπ'αριθμ πρωτ. 24715/2021 απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες , ήτοι έως 30-12-2021.
10. Το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης του έργου είναι 76% και κρίνεται απαραίτητο να συνταχθεί ΑΠΕ που θα συμπεριλάβει απαραίτητες αυξομείωσης ποσοτήτων για την ολοκλήρωση του έργου

Παρακαλούμε

Για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ», Αρ. μελέτης 21/2018 για τρεις (3) μήνες , ήτοι έως 30-12-2021, με αναθεώρηση τιμών. >>

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου εργολαβίας της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 30-12-2021, με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την με αριθμ. πρωτ. 25315/06-09-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ' αριθμ. 42069/2018 συμβάσεως μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», για την εκτέλεση του έργου με Α.Μ. 21/2018 «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ» κατά τρεις (3) μήνες μέχρι την 30-12-2021 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.


Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40/448/2021.-

Κόρινθος, 15-9-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Signature Not Verified

Digitally signed by
VASILEIOS NANOPOULOS
Date: 2021.09.16 12:16:37 EEST



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ