

Αριθμός Πρακτικού 41
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 20-9-2021

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ'αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ.55400/10.9.2021 (ΦΕΚ 4206/12-10-2021 Τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00. Κ.Υ.Α., την υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (60^η Εγκύκλιος) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών συνεδρίασε **μέσω τηλεδιάσκεψης** σήμερα την **20^η Σεπτεμβρίου 2021**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, σε **τακτική** συνεδρίαση και ύστερα από την υπ'αριθμ.πρωτ.26805/16-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την

σειρά εκλογής της υπ' αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Επειδή ο κ.Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της υπ' αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ.Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3) Κόλλια Κωνσταντίνα 4)Πούρος Γεώργιος, 5) Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Σταυρέλης Νικόλαος.

Α π ό ν τ ε ς

- 1)Μπίτζιος Δημήτριος, (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης),
- 2)Πλατής Σπυρίδων. (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης),
- 3)Μελέτης Χρήστος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 463^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18^{ης} και 19^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, προϋπολογισμού μελέτης 1.000.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) (Αριθμός μελέτης 35/2020)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:**

1.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση" και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,

2.Το υπ' αριθμ. 7094/28.9.2020 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. με θέμα «Αίτημα κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της κοινότητας Γαλατακίου της Δ.Ε. Σαρωνικού του Δήμου

Κορινθίων της Π.Ε. Κορινθίας»,

3.Την υπ' αριθμ. 100537/25.9.2020 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης και ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑΕ 871 (ΑΔΑ: 6Α7946ΜΤΛΡ-Ξ4Ω),

4.Την υπ' αριθμ. 35/2020 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων,

5.Την υπ' αριθμ.51/513/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν. 4412/2016,

6.Την υπ' αριθμ. 52/532/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., με Α.Φ.Μ. 997636418, με αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 26604 για έργα Οδοποιίας 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 10,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης,

7.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 32925/23-12-2020 (Α.Δ.Α.Μ. 20SYMV007922686) σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου ποσού 902.480,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α.) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., με χρόνο περαίωσης 03-03-2021,

8.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2234/26-01-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,

9.Την αριθ. 143/2021 (ΑΔΑ ΩΝ5ΩΩΛ7-ΔΗ2), (ΑΔΑΜ 21SYMV008458423), απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι 03-6-2021,

10.Τον 1ο Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει,

11.Το αριθ. πρωτ. 9726/14-4-2021 έγγραφο του Τμήματος Κατασκευών της Δ/σης Οδικών Υποδομών,

12.Την αριθ. πρωτ. 178/26-4-2021 Γνωμοδότηση για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων,

13.Την αριθ. 21/230/2021 (ΑΔΑ ΩΜΞΜΩΛ7-ΨΚΔ), (ΑΔΑΜ 21SYMV008728946) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου

14. Την με αριθ. Πρωτ. 1722/03-03-2021 απόφαση της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για παράταση της κήρυξης σε Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας έως την 03-09-2021,

15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 11250/28-4-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. περί νέας παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

16.Τον 2ο ΑΠΕ του έργου και την Εισηγητική Έκθεση που τον συνοδεύει,

17 Την αριθμ. 27/315/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις μήνες (3) ήτοι μέχρι 03-9-2021 και έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του εν λόγω έργου,

και ακολούθως θέτει υπόψη των Μελών τα κάτωθι:

1. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 21292/28-7-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
2. Την υπ αριθ. πρωτ. 6658/26-07-2021 απόφαση της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και την 26-01-2022,
3. Το υπ. αριθμ. 236876/06-09-2021 έγγραφο του Τμήματος Κατασκευών της Δ/σης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί γνωμοδότησης για την έγκρισης της 3ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του εν λόγω έργου,
4. Την υπ. αριθμ. 25897/09-09-2021 εισήγηση του τμήματος Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :

<< ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου **«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, ΠΕ Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18^{ης} & 19^{ης} Σεπτεμβρίου 2020».**

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

- Η εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε, δυνάμει της με αρ.πρωτ. 32925/2020 σύμβασης εκτελεί τις εργασίες του έργου **«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, ΠΕ Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18^{ης} και 19^{ης} Σεπτεμβρίου 2020»**, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ'αριθμ **35/2020** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 30.03.2020.

Η Οικονομική Επιτροπή , έχοντας υπόψιν το με αριθμ. πρωτ. 79436/2021 έγγραφο της Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών , με την αριθ. 16/143/2021 απόφαση της ενέκρινε παράταση μέχρι και την 03-06-2021.

Η Οικονομική Επιτροπή , έχοντας υπόψιν το με αριθμ. πρωτ. 176560/2021 έγγραφο της Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών , με την αριθ. 27/315/2021 απόφαση της ενέκρινε παράταση μέχρι και την 03-09-2021.

Η πρόοδος των εργασιών του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 70% του συνόλου.

Με την με αριθμ πρωτ. 21292/28-7-2021 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο 2^{ου} ΑΠΕ, για τρεις(3) μήνες έως την 03-12-2021.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για τους λόγους και εισηγείται η προθεσμία περαίωσης του έργου να παραταθεί με αναθεώρηση τιμών, μέχρι και την 26-1-2022 (ημερομηνία λήξης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης).

Με την με αριθμ. πρωτ 6658/26-7-2021 απόφαση της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας η κήρυξη σε Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας παρατάθηκε έως την 26-01-2022.

Με την με αριθμ. πρωτ 236876/06-09-2021 γνωμοδότηση η της Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών παρείχε την σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση από την Υπηρεσία μας παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 26-01-2022

Συνημμένα: Η υπ'αριθμ. πρωτ. 21292 /28-7-2021 αίτηση της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. >>

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου έως και την 26-01-2022 (ημερομηνία λήξης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης) σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης, και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 25897/09-09-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος, δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία)

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ' αριθμ. 32925/2020 συμβάσεως μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», για την εκτέλεση του έργου με Α.Μ. 35/2020 «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18^{ης} και 19^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, προϋπολογισμού μελέτης 1.000.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) (Α.Μ. 35/2020) μέχρι και την 26-01-2022 (ημερομηνία λήξης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης) με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας .**

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **41/463/2021.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 22-09-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ