

Αριθμός Πρακτικού 5
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 07-02-2022

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε, **μέσω τηλεδιάσκεψης** και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 4761/28-1-2022 (ΦΕΚ 290/29-1-2022 Β' τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00, έως και τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου και ώρα 6:00», την υπ' αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ.1333/31.01.2022:Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (73^η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ' αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την **7^η Φεβρουαρίου 2022**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε **τακτική** συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 3223/03-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Σπυρίδωνας Πλατής, 3)Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, 4)Αντώνιος Κυριαζής, 5)Γεώργιος Πούρος 6) Νικόλαος Σταυρέλης (αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης), 7) Ανδρέας Ζώγκος.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1) Αλέξανδρος Πνευματικός, 2)Χρήστος Κορδώσης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 59^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 650.486,45€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 16/2019)**» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση" και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
2. Την αριθμ. 16/2019 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού 650.486,45 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
3. Την υπ. αρ. 42/520/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ:66ΣΤΩΛ7-ΒΤΑ),
4. Την υπ. αριθμ. 47606/31.12.2019 διακήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου (ΑΔΑΜ: 19PROC006124598),
5. Τις υπ. αριθμ. 7/51/2020 και 37/319/2020 Α.Ο.Ε.,
6. Την υπ. αριθμ. 48/461/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανάδειξης αναδόχου (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008097550) και την υπ. αριθμ. 214935/31.12.2020 (ΑΔΑ: Ω5/ΛΟΡ1Φ-ΒΒ4) Απόφαση Σ.Α.Δ.Π.Δ.Υ. & Ι. περί ελέγχου νομιμότητας αυτής.
7. Την υπ' αριθμ. 11/2020 Πράξη Υπηρεσίας Επιτρόπου στην Π.Ε. Κορινθίας του Ελ. Συνεδρίου.
8. Την υπ. αριθμ. 5316/2021 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMNV008176994) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 201.642.60€ (χωρίς ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της,
9. Τον 1^ο Α.Π.Ε. και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την αιτιολογική έκθεση που τους συνοδεύει.
10. Το υπ. αριθμ. 22/21-9-2021 (Θέμα:8^ο) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου
11. Την αριθ. 46/546/2021 (ΑΔΑΜ:21SYMNV009368423) (ΑΔΑ:9ΩΑ4ΩΛ7-5ΕΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
12. Την αριθ. πρωτ. 1709/19.01.2022 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης εκτέλεσης του έργου
13. Την αριθμ. 3181/03-02-2022 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο έχει ως εξής:

<<ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων» Α.Μ. 16/2019

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 5316/22.02.2021 Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθ. 16/2019 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων
2. Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση έως την 22.02.2022
3. Την με αριθ. 1709/19.01.2022 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 150 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 22.07.2022
4. Το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης των εργασιών ανέρχεται σε ποσοστό 40% του συνόλου
5. Το γεγονός των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε συνδυασμό με την φύση των εργασιών
6. Την έξαρση της πανδημίας και τα συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα που δεν επέτρεψαν την πλήρη ανάπτυξη εργοταξίου
7. Το γεγονός ότι βάση των ανωτέρω και για την ολοκλήρωση του έργου κρίνεται αναγκαία παράταση του έργου για πέντε [5] μήνες ήτοι μέχρι την 22.07.2022 με αναθεώρηση τιμών
8. Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 4412/2016

Παρακαλούμε

Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για πέντε [5] μήνες, μέχρι την 22.07.2022, με αναθεώρηση τιμών >>.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» για πέντε [5] μήνες, μέχρι την 22.07.2022 προϋπολογισμού μελέτης 650.486,45€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 16/2019), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης, και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 3181/03-02-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 650.486,45€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 16/2019), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για πέντε [5] μήνες μέχρι την 22.07.2022 με αναθεώρηση τιμών και σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/59/2022 .-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 11-02-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Signature Not Verified

Digitally signed by
VASILEIOS NANOPOULOS
Date: 2022.02.11 13:39:18 EEST



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ