

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 12
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 29-03-2022

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε, **μέσω τηλεδιάσκεψης** και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 16506/18-3-2022 (ΦΕΚ 1302/18-3-2022 τεύχος β) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00, έως και τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00», την υπ' αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684/21.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75^η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ' αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την **29^η Μαρτίου 2022**, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε **τακτική** συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 8539/24-3-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Σπυρίδωνας Πλατής, 3)Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, 4)Δημήτριος Μπίτζιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Αντώνιο Κυριαζή),5) Γεώργιος Πούρος, 6)Αλέξανδρος

Πνευματικός, 7) Νικόλαος Σταυρέλης, (αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 13^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης), 8) Ανδρέας Ζώγκος, 9) Χρήστος Κορδώσης.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Ουδείς.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΗ 164^η: Ο Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18^{ης} και 19^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, προϋπολογισμού μελέτης 1.000.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) (Αριθμός μελέτης 35/2020)**» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση" και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν,

2. Το υπ' αριθμ. 7094/28.9.2020 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. με θέμα «Αίτημα κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της κοινότητας Γαλατακίου της Δ.Ε. Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων της Π.Ε. Κορινθίας»,

3. Την υπ' αριθμ. 100537/25.9.2020 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης και ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑΕ 871 (ΑΔΑ: 6Α7946ΜΤΛΡ-Ξ4Ω),

4. Την υπ' αριθμ. 35/2020 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων,

5. Την υπ' αριθμ. 51/513/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν. 4412/2016,

6. Την υπ' αριθμ. 52/532/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., με Α.Φ.Μ. 997636418, με αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 26604 για έργα Οδοποιίας 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 10,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης,

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 32925/23-12-2020 (Α.Δ.Α.Μ. 20SYMV007922686) σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου ποσού 902.480,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α.) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., με χρόνο περαίωσης 03-03-2021,

8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2234/26-01-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. περί

παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,

9.Την αριθ. 143/2021 (ΑΔΑ ΩΝ5ΩΩΛ7-ΔΗ2), (ΑΔΑΜ 21SYMV008458423), απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι 03-6-2021,

10.Τον 1ο Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει,

11.Το αριθ. πρωτ. 9726/14-4-2021 έγγραφο του Τμήματος Κατασκευών της Δ/σης Οδικών Υποδομών,

12.Την αριθ. πρωτ. 178/26-4-2021 Γνωμοδότηση για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων,

13.Την αριθ. 21/230/2021 (ΑΔΑ ΩΜΞΜΩΛ7-ΨΚΔ), (ΑΔΑΜ 21SYMV008728946) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου

14. Την με αριθ. Πρωτ. 1722/03-03-2021 απόφαση της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για παράταση της κήρυξης σε Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας έως την 03-09-2021,

15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 11250/28-4-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. περί νέας παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

16.Τον 2ο ΑΠΕ του έργου και την Εισηγητική Έκθεση που τον συνοδεύει,

17. Την αριθμ. 27/315/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις μήνες (3) ήτοι μέχρι 03-9-2021 και έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του εν λόγω έργου,

18. Την αριθμ. 41/463/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι και 26-01-2022,

και ακολούθως θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την υπ. αριθμ. 8678/28-03-2022 εισήγηση του τμήματος Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :

<<ΘΕΜΑ : Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, ΠΕ Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18^{ης} και 19^{ης} Σεπτεμβρίου 2020»

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

- Η εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε, δυνάμει της με αρ.πρωτ. 32925/2020 σύμβασης εκτελεί τις εργασίες του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, ΠΕ Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18^{ης} και 19^{ης} Σεπτεμβρίου 2020», για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ'αριθμ 35/2020 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 30.03.2020.

Η Οικονομική Επιτροπή , έχοντας υπόψιν το με αριθμ. πρωτ. 79436/2021 έγγραφο της Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών , με την αριθ. 16/143/2021 απόφαση της ενέκρινε παράταση μέχρι και την 03-06-2021.

Η Οικονομική Επιτροπή , έχοντας υπόψιν το με αριθμ. πρωτ. 176560/2021 έγγραφο της Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών , με την αριθ. 27/315/2021 απόφαση της ενέκρινε παράταση μέχρι και την 03-09-2021.

Η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθ. 41/463/2021 απόφαση της ενέκρινε παράταση μέχρι και την 26-01-2022.

Η πρόοδος των εργασιών του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 80% του συνόλου.

Με την με αριθμ πρωτ. 38343/23-12-2021 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες, για τρεις(3) μήνες έως την 26-04-2021.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για τους λόγους και εισηγείται η προθεσμία περαίωσης του έργου να παραταθεί με αναθεώρηση τιμών, μέχρι και την 26-4-2022

Με την με αριθμ. πρωτ 607/26-01-2022 απόφαση της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας η κήρυξη σε Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας παρατάθηκε έως την 22-07-2020.

Με την με αριθμ. πρωτ 46832/16-02-2022 γνωμοδότηση η της Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών παρέιχε την σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση από την Υπηρεσία μας παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 26-04-2022

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 38343 /23-12-2021 αίτηση της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. >>

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου έως και την 26-04-2022 με αναθεώρηση τιμών σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης, και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 8678/28-03-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ' αριθμ. 32925/2020 συμβάσεως μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», για την εκτέλεση του έργου με Α.Μ. 35/2020 **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18^{ης} και 19^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, προϋπολογισμού μελέτης 1.000.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)** μέχρι και την 26-04-2022 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **12/164/2022** .-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 31-03-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ