

Αριθμός Πρακτικού 31
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 13-07-2022

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, συνεδρίασε σήμερα την 13^η Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 26252/08-07-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Κυριαζής Αντώνιος, 3)Μπίτζιος Δημήτριος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πούρο Γεώργιο), 4)Σταυρέλης Νικόλαος, 5)Ζώγκος Ανδρέας

Α π ό ν τ ε ς

1) Πλατής Σπυρίδων, 2) Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3) Πνευματικός Αλέξανδρος, 4)Κορδώσης Χρήστος.

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Ουδείς εξ αυτών, προσήλθε.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 412^η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 120.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 46/2020)**» υπενθυμίζει στα Μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση" και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν,
2. Την αριθμ. 46/2020 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» προϋπολογισμού 120.500,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
3. Την αριθμ. 57/594/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού όρων διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΩΓΝΩΛ7-1ΤΝ),
4. Την αριθμ. 6/51/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 22-1-2021 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 46/2020) 120.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
5. Την αριθμ. 16/145/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008769544) και την υπ' αριθμ. 84189/14.6.2021 (ΑΔΑ: Ψ1Λ8ΟΡ1Φ-ΡΝΧ) Απόφαση Σ.Α.Δ.Π.Δ.Υ.& Ι. περί ελέγχου νομιμότητας αυτής,
6. Την με αριθμ. πρωτ. 18292/05-07-2021 δημόσια σύμβαση εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 41.504,03€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες από την υπογραφή της,
7. Την με αριθμ. πρωτ. 37543/16-12-2021 αίτηση του αναδόχου κ. Ιωάννη Γ. Τσήρου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου,
8. Την αριθμ. 3/16/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου, (ΑΔΑ:Ψ2ΓΩΩΛ7-ΡΞΗ) (ΑΔΑΜ: 22SYMNV009975362)
9. Τον 1^ο Α.Π.Ε. και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, καθώς και το Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου
10. Την αριθμ. 12/168/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και του του ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου, (ΑΔΑ: ΨΤ9ΚΩΛ7-Δ92) (ΑΔΑΜ: 22SYMNV010333878)
11. Την αριθμ. 15/204/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου μέχρι την 05/07/2022, (ΑΔΑ:66ΦΗΩΛ7-9ΚΕ) (ΑΔΑΜ: 22SYMNV010389732)

και θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την υπ. αριθμ. πρωτ. 24948/04-07-2022 εισήγηση του τμήματος Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η

οποία καθ' όλο το περιεχόμενο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου : ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»

ΣΧΕΤ. :

1. Το αρ. 24748/2021 (ΑΔΑ : ΩΜΖΙΩΛ7-ΣΦΘ) έγγραφο του Δήμου περί ορισμού Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Το αρ. 2110/2022 (ΑΔΑ : ΨΜΩ3ΩΛ7-6ΜΔ) έγγραφο του Δήμου περί Ανάθεσης καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
3. Το αρ. 17422/2020 (ΑΔΑ : 9ΞΕΒΩΛ7-ΟΡΣ) έγγραφο του Δήμου περί Ανάθεσης καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων
4. Η αρ. 18292/05-07-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ : 21SYMNV008862951) με τον ανάδοχο Ιωάννη Τσήρο.
5. Η αρ. 24186/2022 Αίτηση του αναδόχου περί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου

Ο ανάδοχος, Ιωάννης Τσήρος, δυνάμει της αρ. 18292/05-07-2021 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την οποία έχει συνταχθεί η αρ. 46/2020 μελέτη από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαιώσεως έξι μηνών, ήτοι έως 05/01/2021.

Με την αρ. 37543/16-12-2021 αίτησή του, ζητήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο με το αρ. 02/25-02-2022 πρακτικό.

Η Οικονομική Επιτροπή :

1. με την αρ. 16/21.01.2022 (ΑΔΑ:Ψ2ΓΩΩΛ7-ΡΞΗ) απόφαση ενέκρινε την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για τρεις μήνες, ήτοι έως 05/04/2022, με αναθεώρηση τιμών.
2. με την αρ. 204/11.04.2022 (ΑΔΑ:66ΦΗΩΛ7-9ΚΕ) απόφαση ενέκρινε την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για τρεις μήνες, ήτοι έως 05/07/2022, με αναθεώρηση τιμών.

Ωστόσο, εκκρεμεί έγκριση από το Δασαρχείο για τη συνέχιση του έργου (τοποθέτηση κιοσκίων).

Η υπηρεσία μας συμφωνεί με το λόγο παράτασης και **εισηγείται την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του εν λόγω έργου επιπλέον δύο μήνες, ήτοι έως 05.09.2022, με αναθεώρηση τιμών.>>**

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την παράτασης της

συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 120.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 46/2020) με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ μέχρι και την 05.09.2022 με αναθεώρηση τιμών σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 24948/04.07.2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και όλες τις σχετικές, ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ' αριθμ. 18292/05-07-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMNV008862951) συμβάσεως μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ», για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, προϋπολογισμού μελέτης 120.500,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 46/2020) μέχρι και την 05-09-2022 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **31/412/2022.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 15-07-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ