

Αριθμός Πρακτικού 2
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 17-1-2023

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και γ)με αριθμό 40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α'), σήμερα την 17^η Ιανουαρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 2540/13-1-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Μπίτζιος Δημήτριος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κυριαζή Αντώνιο), 5)Πούρος Γεώργιος.

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος.

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου

Κορινθίων.

Ουδείς εξ αυτών συνδέθηκε.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης και παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 1.230.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 7/2021)**» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής της υπ' αριθ. 35/387/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. (GEOGENESIS A.E.), και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 39300/12-9-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία GEOGENESIS Α.Ε., την υπ' αριθ. πρωτ. 452580/27-12-2022 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης για το υποέργο «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Γεωργίου» Α/Α 1 της Πράξης 5047442, που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και την υπ' αριθ. πρωτ. 930/5-1-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης και παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου: «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Γεωργίου», 7/2021

Έχοντας υπόψη:

- Το υπ'αρ. πρωτ. **29682/2021** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ'αριθμ **7/2021** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση έως την 12-10-2022
- Την παράγραφο 1 του άρθρου 153 του Ν4938/06-06-2022(ΦΕΚ 109): «1. α. Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων την προηγούμενη χειμερινή περίοδο

-την ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του απαιτούμενου χρόνου σύνταξης και έγκρισης αυτού από τα αρμόδια όργανα

-Κατά την κατασκευή του έργου παρουσιάστηκαν τεχνικά θέματα για την επίλυση των οποίων απαιτείται τροποποίηση των Η/Μ μελετών, η οποία ήδη συντάσσεται από την Τ.Υ. και θα χρειαστεί χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

-Την αριθμ. πρωτ. 39300/12-09-2022 αίτηση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του Αναδόχου με την επωνυμία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε., η οποία περιλαμβάνει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του ως άνω έργου έως την 06-12-2022 και παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου, πέραν της ημερομηνίας δήλωσης επιμήκυνσης (06-12-2022), κατά 127 ημέρες ήτοι έως την 12-04-2023

-Την με αριθμ. πρωτ. 452580/27-12-2022 Προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»

Παρακαλούμε

Για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου: **«Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Γεωργίου» 7/2021** έως την 06-12-2022 και πέραν αυτής για την παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά 127 ημέρες, ήτοι έως την 12-04-2023.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του εν θέματι έργου εργολαβίας του οικονομικού φορέα εταιρείας με την επωνυμία GEOGENESIS Α.Ε. έως την 06-12-2022 και πέραν αυτής την παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά 127 ημέρες, ήτοι έως την 12-04-2023, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την υπ' αριθ. πρωτ. 930/5-1-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, την υπ' αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 39300/12-9-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία GEOGENESIS Α.Ε., την υπ' αριθ. πρωτ. 452580/27-12-2022 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης για το εν θέματι έργο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν 4412/2016, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν4938/06-06-2022, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 1.230.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 7/2021) εργολαβίας του οικονομικού φορέα εταιρείας με την επωνυμία

GEOGENESIS A.E. έως την 06-12-2022 και πέραν αυτής την παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά 127 ημέρες, ήτοι έως την 12-04-2023, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/14/2023.-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 18-1-2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ