

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 61
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 28-12-2022

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και γ)με αριθμό 40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α'), σήμερα την 28^η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 61659/23-12-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος

Α π ό ν τ ε ς

1) Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος εκτός ημερησίας διάταξης), 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης).

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 857^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2020 προϋπολογισμού μελέτης 1.160.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 30/2020)**» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

1. την αριθμ. 30/2020 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2020» προϋπολογισμού 1.160.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. την αριθμ. 31326/5-4-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΑΙ7Λ1-ΦΦΔ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020,
3. τη Σ.Α. ΕΠ0261 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2021ΕΠ02610026
4. την αριθ. πρωτ. 242095/30.7.2021 απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του έργου,
5. την αρ. 38/418/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των συμβατικών τευχών (ΑΔΑ: ΩΞΙ6ΩΛ7-Σ41),
6. την αριθμ. 52/590/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κύρωσης των πρακτικών του Διαγωνισμού και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» και το αριθ. πρωτ. 206124/22.11.2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι. για τον έλεγχο της νομιμότητας της εν λόγω απόφασης,
7. την με αριθμ. πρωτ. 38541/27-12-2021 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ 21SYMNV009843180) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 484.281,52€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της (27.12.2021),
8. την αριθμ. 5/57/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2020
9. τον 1^ο Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
10. το αριθμ. 6/11-5-2022 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου το οποίο εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου,
11. την με αριθμ. πρωτ. 195529/10.6.2022 προέγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π.,
12. την αριθ. 28/359/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ 22SYMNV010762158) (ΑΔΑ ΨΤΥ2ΩΛ7-ΥΘΠ) περί έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου

13. την αριθ. πρωτ. 54385/22.11.2022 αίτηση του αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
14. την με αριθμ. πρωτ. 437088/14.12.2022 θετική γνώμη για Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου 2020» Α/Α 1 της Πράξης 5072485 από την Ε.Υ.Δ.ΕΠ.,
15. την αριθ. πρωτ. 59868/15.12.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ :** Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου : «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου 2020»

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

- Η εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε, δυνάμει της με αρ.πρωτ. 38541/2021 σύμβασης εκτελεί τις εργασίες του έργου «**Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου 2020**», για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ **30/2020** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 27-12-2022.

Η πρόοδος των εργασιών του έργου ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95% του συνόλου (φυσικό αντικείμενο).

Με την με αριθμ πρωτ. 54385/22-11-2022 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, , για τρεις (3) μήνες έως την 27-03-2023 για τους κάτωθι λόγους:

- προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες
- για την ολοκλήρωση σύνταξης και έγκρισης του Α.Π.Ε. που τακτοποιεί τις ποσότητες του έργου

Με το αριθμ. πρωτ. 437088/14-12-2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π., Περιφέρειας Πελοποννήσου προεγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως 27-03-2023

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για τους λόγους και εισηγείται η προθεσμία περαίωσης του έργου να παραταθεί με αναθεώρηση τιμών, μέχρι και την 27-03-2022

Συνημμένα: 1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 54385/22-11-2022 αίτηση της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.>>.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 59868/15.12.2022 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου, της με αριθμό πρωτοκόλλου 38541/27-12-2021 δημόσιας σύμβασης (ΑΔΑΜ 21SYMNV009843180) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2020**» προϋπολογισμού μελέτης 1.160.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 30/2020) κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και την 27-3-2023 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 61/857/2022.-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 03-01-2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ