



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 15/22.03.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 107/2023

Θέμα 2^ο Ε.Η.Δ. «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ"»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **22α** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε **τακτική μεικτή** συνεδρίαση (δια φυσικής παρουσίας και τηλεδιάσκεψης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, ύστερα από την υπ' αριθμ. **15279/17-03-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών. Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΘΗΔ
4. Κόλλια Κωνσταντίνα, μέσω τηλεδιάσκεψης
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Πούρος Γεώργιος
8. Πνευματικός Αλέξανδρος
9. Μελέτης Χρήστος
10. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, μέσω τηλεδιάσκεψης
11. Μπουρσέ Ηλίας
12. Ταγαράς Βασίλειος, εκτός αίθουσας στο 2^ο ΘΗΔ
13. Ζώγκος Ανδρέας, μέσω τηλεδιάσκεψης
14. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα, μέσω τηλεδιάσκεψης
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, μέσω τηλεδιάσκεψης αποσυνδέθηκε στο τέλος του 5^{ου} ΘΗΔ
16. Κεφάλας Σταύρος
17. Σταυρέλης Νικόλαος
18. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας
19. Μουρούτσος Γεώργιος
20. Κονδύλης Μαρίνος
21. Μανωλάκης Δημήτριος
22. Δόντης Μιχαήλ
23. Λαμπρινός Παναγιώτης
24. Πιέτρης Γεώργιος
25. Πλατής Σπυρίδων, μέσω τηλεδιάσκεψης,
26. Κορδώσης Χρήστος, μέσω τηλεδιάσκεψης
27. Πιέτρης Τιμολέων, μέσω τηλεδιάσκεψης
28. Τζέκου Παρασκευή
29. Γκερζελής Ιωάννης, μέσω τηλεδιάσκεψης, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 5^{ου} ΘΗΔ

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μπίτζιος Δημήτριος
2. Καρασάββας Ιωάννης
3. Καλλίρης Πελοπίδας, συνδέθηκε στο τέλος του 1^{ου} ΘΗΔ
4. Δαγκοπούλου-Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)

οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
2. Πούλος Ανδρέας -Λεχαιού
3. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
4. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
5. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
6. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
10. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
11. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
12. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
13. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
14. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
15. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
16. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
17. Παπαχαλαράμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
18. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
19. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέον -Άσσου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελη Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε στο Σώμα τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος του θέματος με τίτλο **«Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ»**, επειδή πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν' αποφασίσει επ' αυτού.

Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο **«Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ»**, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθ. 39/2021 μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου - Λεχαιού» προϋπολογισμού 500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την υπ' αριθ. 24/278/2021 (ΑΔΑ: Ρ39ΛΩΛ7-ΝΞΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης των συμβατικών τευχών και καθορισμού όρων διακήρυξης διαγωνισμού,
3. Την υπ' αριθ. 52/591/2021 (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009727526, ΑΔΑ: 99ΒΗΩΛ7-1ΟΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, με την οποία κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στην εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 202249/22-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΔΛΟΡ1Φ-Ι41) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
4. Την με αριθ. πρωτ. 38547/27-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009843136) δημόσια σύμβαση εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 226.047,11€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ,
5. Την αριθ. πρωτ. 50484/22-11-2022 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου
6. Την με αριθ. 801/14.12.2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 22SYMV011844310) (ΑΔΑ: ΩΧΗΖΩΛ7-5ΥΤ) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες έως 27.03.2023
7. Την αριθ. πρωτ. 10473/22-02-2023 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 13319/09-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

<<ΘΕΜΑ: Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ» (Α.Μ. 39/2021).

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

Η ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου **38547/27-12-2021** συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. **39/2021** μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 27/12/2022. Η προσθεσμία παρατάθηκε με την αρ. 59/801/2022 απόφαση Ο.Ε. έως τις 27-3- 2023

Με την αρ. 10473/22-02-2023 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση 3 μηνών προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την έγκριση παράτασης καθότι διευθετήθηκαν οι εργασίες των υπολοίπων δικτύων κοινής ωφέλειας υποδείχθηκαν τα τελικά όρια της ανάπλασης και ξεκίνησαν οι εργασίες και εισηγείται η προθεσμίας περαίωσης του έργου να παραταθεί τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι και την **27-6-2023**.

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. 10473/-2-2023 αίτηση της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.>>

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 13319/2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ' αριθ. πρωτ. 38547/27-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMNV009843136) δημόσιας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με εταιρείας την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 39/2021) για τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και την **27-6-2023**, με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **15 / 107 / 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28- 03 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής