



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 10/06.03.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 76/2023

Θέμα 20^ο Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» αρ. μελέτης 36/2020»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **6η** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε **τακτική μεικτή** συνεδρίαση (δια φυσικής παρουσίας και τηλεδιάσκεψης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, ύστερα από την υπ' αριθμ. **11903/02-03-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 9^{ου} ΘΗΔ
4. Μπίτζιος Δημήτριος, μέσω τηλ/ψης
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος, αποχώρησε στο τέλος του 16^{ου} ΘΗΔ
6. Πούρος Γεώργιος
7. Πνευματικός Αλέξανδρος
8. Μελέτης Χρήστος
9. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, μέσω τηλ/ψης
10. Μπουρσέ Ηλίας
11. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 17^{ου} ΘΗΔ
12. Ζώγκος Ανδρέας, μέσω τηλεδιάσκεψης
13. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα
14. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, μέσω τηλεδιάσκεψης
15. Κεφάλας Σταύρος
16. Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 16^{ου} ΘΗΔ
17. Σταυρέλης Νικόλαος
18. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας
19. Μουρούτσος Γεώργιος
20. Κονδύλης Μαρίνος, μέσω τηλ/ψης, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 15^{ου} ΘΗΔ
21. Δόντης Μιχαήλ
22. Λαμπρινός Παναγιώτης
23. Πιέτρης Γεώργιος, μέσω τηλ/ψης
24. Πλατής Σπυρίδων, μέσω τηλ/ψης, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 10^{ου} ΘΗΔ
25. Κορδώσης Χρήστος, μέσω τηλ/ψης
26. Πιέτρης Τιμολέων, μέσω τηλ/ψης αποσυνδέθηκε στο τέλος του 15^{ου} ΘΗΔ
27. Δαγκοπούλου-Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
28. Γκερζελής Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 15^{ου} ΘΗΔ και επανήλθε στο τέλος του 31^{ου} ΘΗΔ

ΑΠΟΝΤΑ

1. Κόλλια Κωνσταντίνα, μέσω τηλ/ψης από το τέλος του 16^{ου} ΘΗΔ
2. Καρσιώτης Παναγιώτης μέσω τηλ/ψης από το τέλος του 4^{ου} ΘΗΔ, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 10^{ου} ΘΗΔ και επανασυνδέθηκε στο τέλος του 16^{ου} ΘΗΔ
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Καλλίρης Πελοπίδας
5. Τζέκου Παρασκευή

οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
2. Πούλος Ανδρέας -Λεχαιίου
3. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
4. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
4. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
5. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
6. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
10. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
11. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
12. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
13. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
14. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
15. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
16. Παπαχαλαράμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
17. Σκούρης Μενέλαος – Αγιοπορίου
18. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελη Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» αρ. μελέτης 36/2020» έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση" και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν,
2. Την αριθμ. 36/2020 μελέτη με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» προϋπολογισμού 629.543,52 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
3. Την αριθμ. 49/485/2020 (ΑΔΑ: Ω770ΩΛ7-ΝΞ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού των όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού
4. Την αριθ. 21/234/2021 (ΑΔΑ: ΨΤΨΒΩΛ7-ΓΥΛ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 29/343/2021 (ΑΔΑ: Ε9ΛΡΩΛ7-Ξ67) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και 42/495/2021 (ΑΔΑ: Ω3Ψ0ΩΛ7-ΨΚΨ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.»,
5. Την αριθ. 64/731/2021 (ΑΔΑ: ΨΤΨΒΩΛ7-ΓΥΛ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.»,
6. Την με αριθμ. πρωτ. 7341/16.03.2022 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 22SYMV010211319) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 337.330,20€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της,
7. Την υπ. αριθμ. 9093/16-02-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «GEOGENESIS Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες,
8. Την αριθμ. πρωτ. 11197/28-02-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων» αρ. μελ. 36/2020

Έχοντας υπ' όψιν:

- Το υπ' αρ. πρωτ. **7341/16-03-2022** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ 36/2020 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση έως την 16-03-2023
- Την με αριθμ. 9093/16-02-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 150 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι έως την 14-08-2023.
- Το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης των εργασιών ανέρχεται σε ποσοστό 85% του συνόλου.

- Το γεγονός των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε συνδυασμό με την φύση των εργασιών
- Την έξαρση της πανδημίας και τα συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα που δεν επέτρεψαν την πλήρη ανάπτυξη εργοταξίου
- Την ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ
- Το γεγονός ότι βάση των ανωτέρω και για την ολοκλήρωση του έργου κρίνεται αναγκαία παράταση του έργου κατά 150 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 14-08-2023, με αναθεώρηση τιμών
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

Παρακαλούμε

Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 150 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 14-08-2023, με αναθεώρηση τιμών>> .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 11197/28.02.2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου της με αριθμό πρωτοκόλλου 7341/16-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMNV010211319) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.», για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 629.543,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 36/2020) κατά εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι και την 14-08-2023 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **10 / 76 / 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10- 03 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής