



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 10/06.03.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 77/2023

Θέμα 21^ο Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» αρ. μελέτης 40/2021»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **6η** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε **τακτική μεικτή** συνεδρίαση (δια φυσικής παρουσίας και τηλεδιάσκεψης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, ύστερα από την υπ' αριθμ. **11903/02-03-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 9^{ου} ΘΗΔ
4. Μπίτζιος Δημήτριος, μέσω τηλ/ψης
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος, αποχώρησε στο τέλος του 16^{ου} ΘΗΔ
6. Πούρος Γεώργιος
7. Πνευματικός Αλέξανδρος
8. Μελέτης Χρήστος
9. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, μέσω τηλ/ψης
10. Μπουρσέ Ηλίας
11. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 17^{ου} ΘΗΔ
12. Ζώγκος Ανδρέας, μέσω τηλεδιάσκεψης
13. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα
14. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, μέσω τηλεδιάσκεψης
15. Κεφάλας Σταύρος
16. Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 16^{ου} ΘΗΔ
17. Σταυρέλης Νικόλαος
18. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας
19. Μουρούτσος Γεώργιος
20. Κονδύλης Μαρίνος, μέσω τηλ/ψης, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 15^{ου} ΘΗΔ
21. Δόντης Μιχαήλ
22. Λαμπρινός Παναγιώτης
23. Πιέτρης Γεώργιος, μέσω τηλ/ψης
24. Πλατής Σπυρίδων, μέσω τηλ/ψης, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 10^{ου} ΘΗΔ
25. Κορδώσης Χρήστος, μέσω τηλ/ψης
26. Πιέτρης Τιμολέων, μέσω τηλ/ψης αποσυνδέθηκε στο τέλος του 15^{ου} ΘΗΔ
27. Δαγκοπούλου-Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
28. Γκερζελής Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 15^{ου} ΘΗΔ και επανήλθε στο τέλος του 31^{ου} ΘΗΔ

ΑΠΟΝΤΑ

1. Κόλλια Κωνσταντίνα, μέσω τηλ/ψης από το τέλος του 16^{ου} ΘΗΔ
2. Καρσιώτης Παναγιώτης μέσω τηλ/ψης από το τέλος του 4^{ου} ΘΗΔ, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 10^{ου} ΘΗΔ και επανασυνδέθηκε στο τέλος του 16^{ου} ΘΗΔ
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Καλλίρης Πελοπίδας
5. Τζέκου Παρασκευή

οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
2. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου
3. Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
4. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
4. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
5. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
6. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
10. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
11. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
12. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
13. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
14. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
15. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
16. Παπαχαλαράμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
17. Σκούρης Μενέλαος – Αγιοπορίου
18. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελη Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» αρ. μελέτης 40/2021» έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση" και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν,
2. την αριθμ. 40/2021 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 550.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
3. την αρ. 24/276/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί καθορισμού όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΨΧΛΔΩΛ7-9ΒΥ),
4. την αριθμ. 38/420/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ και ανακήρυξης ως προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. (ΑΔΑ: ΩΓΟΠΩΛ7-Υ7Χ),
5. την αριθμ. 46/549/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 07-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης και της ανάδειξης αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε (ΑΔΑ: 68ΩΛ7-ΠΛ6)
6. την με αριθμ. πρωτ. 37956/21-12-2021 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMNV009797232) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 267.036,77€. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες,
7. τον 1^ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου και την εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει,
8. την αριθμ. 36/494/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου,
9. την αριθμ. 57/771/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου,
10. την αριθμ. πρωτ. 10397/22.02.2023 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου κατά τρεις (3) μήνες,
11. την αριθ. πρωτ. 11645/01-03-2023 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ :Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΕ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» Α.Μ. 40/2021

Έχοντας υπ' όψιν:

- Το υπ' αρ. πρωτ. **37956/21-12-2021** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ **40/2021** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση δώδεκα (12)μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως

την 21-12-2022

- Την αρ. 57/771/2022 Α.Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 21-03-2023
- Την με αριθμ. 10397/22-02-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις(3)μήνες.
- Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης ΑΠΕ
- Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου που έχει κατασκευαστεί ανέρχεται στο 90% και για την ολοκλήρωση του έργου κρίνεται αναγκαία η παράταση του έργου μέχρι την 21-06-2023, με αναθεώρηση τιμών
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

Παρακαλούμε

Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις μήνες , ήτοι έως την 21-06-2023, με αναθεώρηση τιμών>> .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 11645/01.03.2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου της με αριθμό πρωτοκόλλου 37956/21-12-2021 (ΑΔΑΜ: 22SYMNV011803581) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 550.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 40/2021) κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και την 21-06-2023 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **10 / 77 / 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13- 03 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής