



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 22/19.04.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 163/2023

Θέμα 21^ο Η.Δ. «Παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19^η του μηνός **Απριλίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **21503/13-04-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών. Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΘΗΔ
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Πούρος Γεώργιος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Παπαδημητρίου Σωτήριος, αποχώρησε στο μέσον του 2^{ου} ΘΗΔ
8. Μπίτζιος Δημήτριος, αποχώρησε στο μέσον του 2^{ου} ΘΗΔ
9. Κεφάλας Σταύρος
10. Πνευματικός Αλέξανδρος
11. Μελέτης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 23^{ου} ΘΗΔ
12. Καρασάββας Ιωάννης
13. Ταγαράς Βασίλειος
14. Ζώγκος Ανδρέας,
15. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
16. Σταυρέλης Νικόλαος
17. Στριμενοπούλου Γεωργία
18. Μουρούτσος Γεώργιος
19. Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο μέσον του 2^{ου} ΘΗΔ
20. Λαμπρινός Παναγιώτης
21. Μανωλάκης Δημήτριος
22. Δόντης Μιχαήλ
23. Πλατής Σπυρίδων
24. Κορδώσης Χρήστος
25. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ), αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
26. Τζέκου Παρασκευή
27. Γκερζελής Ιωάννης, αποχώρησε στο μέσον του 2^{ου} ΘΗΔ

ΑΠΟΝΤΑ

1. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
2. Μπουρσέ Ηλίας, προσήλθε στο τέλος του 4^{ου} ΕΗΔΘ
3. Καλλίρης Πελοπίδας
4. Πιέτρης Γεώργιος
5. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
6. Πιέτρης Τιμολέων

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
2. Πούλος Ανδρέας - Λεχαίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
4. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
5. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
6. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
7. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
8. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
9. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
10. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
11. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
12. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
13. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
14. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
15. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
16. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
17. Παπαχαλαράμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
18. Σκούρης Μενέλαος – Αγιονορίου
19. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
20. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων», έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Την αριθμ. 19/2020 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 145.004,29€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Την υπ' αριθμ. 22/159/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εκπόνηση μελέτης από ιδιώτη μελετητή ή ιδιωτικό γραφείο μελετών»
3. Την αριθμ. 7/98/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης
4. Την αριθμ. 31/416/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε και ανακηρύχθηκε ανάδοχος εκπόνησης της μελέτης ο οικονομικός φορέας «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ» (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011105791), (ΑΔΑ:66ΞΣΩΛ7-7ΣΔ) και την υπ' αριθμ. 115213/11.08.2022 Απόφαση Σ.Α.Δ.Π.Δ.Υ. & Ι. περί ελέγχου νομιμότητας αυτής,
5. Την με αριθμ. πρωτ. 46815/17.10.2022 (ΑΔΑΜ:22SYMNV011435972) δημόσια σύμβαση εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων» ποσού 101.478,50€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης επτά (7) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ,
6. Την με αριθμ. πρωτ. 19640/2023 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου,
7. Την αριθμ. πρωτ. 21262/12-04-2023 εισήγηση του Τμήματος Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

<<Θέμα: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης : “Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων” »

ΣΧΕΤ:

1. Το αρ. 36770/31.08.2022 (ΑΔΑ : 9ΓΩΓΩΛ7-ΞΧΗ) έγγραφο του Δήμου περί ορισμού Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Το αρ. 2110/2022 (ΑΔΑ : ΨΜΩ3ΩΛ7-6ΜΔ) έγγραφο του Δήμου περί Ανάθεσης καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
3. Το αρ. 17422/2020 (ΑΔΑ : ΨΜΩ3ΩΛ7-6ΜΔ) έγγραφο του Δήμου περί Ανάθεσης καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων
4. Το αρ. 46815/17.10.2022 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ : 22SYMNV011435972) με τον ανάδοχο **ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ**
5. Η αρ. 19640/2023 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου.

6. Τα άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/07.06.2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
7. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος, **ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ**, δυνάμει της αρ. 46815/17.10.2022 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών της μελέτης : "Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων", για την οποία έχει συνταχθεί η αρ. 19/2020 μελέτη από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, με :

1. **τμηματικό** χρόνο περαίωσης του μελετητικού αντικειμένου έξι μηνών, ήτοι **έως 17/04/2023** και

2. **συνολικό** συμβατικό χρόνο περαιώσεως επτά μηνών, ήτοι **έως 17/05/2023**.

Με την αρ. 19640/06.04.2023 αίτηση του αναδόχου, ζητήθηκε παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας στοιχείων (π.χ. οικοδομικές Άδειες, Αρχιτεκτονικά Σχέδια) ώστε να μπορέσει ο ανάδοχος να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί το έργο. Επειδή :

Υπάρχει έλλειψη και ανεπάρκεια στοιχείων (π.χ. οικοδομικές Άδειες, Αρχιτεκτονικά Σχέδια) για τα περισσότερα σχολεία, και χωρίς αυτά ο ανάδοχος δεν μπορεί να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί η εκπόνηση των μελετών, η υπηρεσία μας συμφωνεί με το λόγο παράτασης και **εισηγείται την παράταση :**

1. της **τμηματικής** προθεσμίας παράδοσης του μελετητικού αντικειμένου κατά τρεις μήνες, ήτοι **έως 17/07/2023** και

2. της **συνολικής** συμβατικής προθεσμίας του εν λόγω έργου κατά τρεις μήνες, ήτοι **έως 17/08/2023**,

με αναθεώρηση τιμών και στις δύο περιπτώσεις>> .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 21262/12.04.2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ' αριθμ. 46815/17.10.2022 συμβάσεως μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ», της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού μελέτης 101.487,50€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ως κατωτέρω:

1. της **τμηματικής** προθεσμίας παράδοσης του μελετητικού αντικειμένου κατά τρεις μήνες, ήτοι **έως 17/07/2023** και

2. της **συνολικής** συμβατικής προθεσμίας του εν λόγω έργου κατά τρεις μήνες, ήτοι **έως 17/08/2023**,

με αναθεώρηση τιμών και στις δύο περιπτώσεις, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **22 / 163 / 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04- 05 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής