



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 30/29.05.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 260/2023

Θέμα 9ο Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΕ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» ΑΜ 40/2021»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29^η του μηνός **Μαΐου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **20:30** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **30365/25-05-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Παπαδημητρίου Σωτήριος
5. Πούρος Γεώργιος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Πνευματικός Αλέξανδρος
8. Μπουρσέ Ηλίας
9. Ζώγκος Ανδρέας,
10. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
11. Σταυρέλης Νικόλαος
12. Στριμενοπούλου Γεωργία
13. Μουρούτσος Γεώργιος
14. Καρασάββας Ιωάννης
15. Κονδύλης Μαρίνος
16. Μανωλάκης Δημήτριος
17. Δόντης Μιχαήλ
18. Κορδώσης Χρήστος
19. Πλατής Σπυρίδων
20. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
21. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
22. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Κόλλια Κωνσταντίνα
2. Μπίτζιος Δημήτριος
3. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο μέσον του 1^{ου} ΘΗΔ
6. Ταγαράς Βασίλειος
7. Λαμπρινός Παναγιώτης
8. Καλλίρης Πελοπίδας
9. Πιέτρης Γεώργιος
10. Πιέτρης Τιμολέων,
11. Τζέκου Παρασκευή

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: κ. Βλάσσης Αλέξανδρος- Κοινότητας Εξαμιλίων, κ. Πούλος Ανδρέας- Κοινότητας Λεχαίου, κ. Στέφης Αναστάσιος -Κοινότητας Αγίου Ιωάννη και Μαγκάβαλης Βασίλειος -Κοινότητας Γαλατακίου.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελη Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΕ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» ΑΜ 40/2021», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

1. την αριθμ. 40/2021 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 550.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. την αρ. 24/276/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί καθορισμού όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΨΧΛΔΩΛ7-9ΒΥ),
3. την αριθμ. 38/420/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ και ανακήρυξης ως προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. (ΑΔΑ: ΩΓΟΠΩΛ7-Υ7Χ),
4. την αριθμ. 46/549/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 07-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης και της ανάδειξης αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε (ΑΔΑ: 68ΩΛ7-ΠΛ6)
5. την με αριθμ. πρωτ. 37956/21-12-2021 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV009797232) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 267.036,77€. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες,
6. τον 1^ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου και την εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει,
7. την αριθμ. 36/494/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου,
8. την αριθμ. 57/771/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου,
9. την αριθμ. πρωτ. 10397/22.02.2023 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου κατά τρεις (3) μήνες,
10. την αριθ. 10/77/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ: 23SYMV012279166) (ΑΔΑ ΨΖ44ΩΛ7-Ψ75) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
11. την αριθμ. πρωτ. 28214/17.05.2023 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου κατά τρεις (3) μήνες,
12. την αριθ. πρωτ. 29479/23-05-2023 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ :Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΕ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» Α.Μ. 40/2021

Έχοντας υπ' όψιν:

- Το υπ' αρ. πρωτ. **37956/21-12-2021** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ **40/2021** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση δώδεκα (12)μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 21-12-2022
- Την αρ. 57/771/2022 Α.Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 21-03-2023
- Την αρ. 10/77/2022 Α.Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 21-06-2023
- Την με αριθμ. 28214/17-05-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες.
- Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης **τακτοποιητικού ΑΠΕ**
- Το γεγονός ότι βάση των ανωτέρω και για την ολοκλήρωση του έργου κρίνεται αναγκαία η παράταση του έργου μέχρι την 21-09-2023, με αναθεώρηση τιμών
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

Παρακαλούμε

Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις μήνες , ήτοι έως την 21-09-2023, με αναθεώρηση τιμών>> .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 29479/23.05.2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η

Λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου της με αριθμό πρωτοκόλλου 37956/21-12-2021 (ΑΔΑΜ: 22SYMNV011803581) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», για την εκτέλεση του έργου «**ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ**» προϋπολογισμού μελέτης 550.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 40/2021) κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και την 21-09-2023 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 260 / 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02- 06 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής