



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 37/19.06.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 277 /2023

Θέμα 7ο Η.Δ. «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ (Α.Μ. 39/2021)»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 π.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. 35094/15-06-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Κεφάλας Σταύρος
7. Πνευματικός Αλέξανδρος
8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
9. Ζώγκος Ανδρέας
10. Ταγαράς Βασίλειος
11. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
12. Καρασάββας Ιωάννης
13. Πλατής Σπυρίδων
14. Πιέτρης Τιμολέων
15. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
16. Τζέκου Παρασκευή,
17. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Κόλλια Κωνσταντίνα, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
2. Πούρος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
3. Παπαδημητρίου Σωτήριος, προσήλθε στο μέσον του 1^{ου} ΕΗΔΘ
4. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο μέσον του 1^{ου} ΕΗΔΘ
5. Μπουρσέ Ηλίας, προσήλθε στη αρχή του 1^{ου} ΕΗΔΘ
6. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
7. Στριμενοπούλου Γεωργία, προσήλθε το τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
8. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
9. Μανωλάκης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
10. Δόντης Μιχαήλ, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
11. Κονδύλης Μαρίνος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
12. Λαμπρινός Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
13. Καλλίρης Πελοπίδας
14. Πιέτρης Γεώργιος
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, προσήλθε το τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
16. Κορδώνης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
2. Καραμπέτσος Ιωάννης – Αγγελοκάστρου
3. Παπαχαλαράμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
4. Πούλος Ανδρέας – Λεχαίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Νέζη Αικατερίνη– Αρχαίας Κορίνθου
4. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
5. Λούκος Γεώργιος – Χιλιομοδίου
6. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
7. Αργυρόπουλος Κων/νος – Κουταλά
8. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
10. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
11. Ζούζας Γεώργιος -Στεφανίου
12. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
13. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
14. Μαγκάβαλης Βασίλειος – Γαλατακίου
15. Σκούρης Μενέλαος – Αγιονορίου
16. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
17. Κώστας Γεώργιος -Άσσου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε το Σώμα Ότι: Οι δύο προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχαν οριστεί με τις 32345/2-6-2023 και 33345/08-6-2023 προσκλήσεις για την 06-06-2023 και 12-06-2023 αντίστοιχα και ματαιώθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην τρίτη συνεδρίαση το Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον τα Μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των Μελών του.

Στη συνέχεια για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ (Α.Μ. 39/2021)», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθ. 39/2021 μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου» προϋπολογισμού 500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την υπ' αριθ. 24/278/2021 (ΑΔΑ: Ρ39ΛΩΛ7-ΝΞΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης των συμβατικών τευχών και καθορισμού όρων διακήρυξης διαγωνισμού,
3. Την υπ' αριθ. 52/591/2021 (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009727526, ΑΔΑ: 99ΒΗΩΛ7-1ΟΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, με την οποία κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στην εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 202249/22-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΔΛΟΡ1Φ-Ι41) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
4. Την με αριθ. πρωτ. 38547/27-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009843136) δημόσια σύμβαση εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 226.047,11€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ,
5. Την με αριθ. 801/14.12.2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 22SYMV011844310) (ΑΔΑ: ΩΧΗΖΩΛ7-5ΥΤ) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες έως 27.03.2023
6. Την αριθ. 107/22.03.2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου(ΑΔΑΜ: 23SYMV012394307) (ΑΔΑ: 9Φ06ΩΛ7-4ΦΑ) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες έως 27.06.2023
7. Την αριθ. 109/22.03.2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου(ΑΔΑΜ: 23SYMV012403657) (ΑΔΑ: 64ΑΔΩΛ7-ΤΜΓ) περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου
8. Την αριθ. 205/08.03.2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου(ΑΔΑΜ: 23SYMV012661977) (ΑΔΑ: 6ΦΙΦΩΛ7-ΡΑΕ) περί έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου
9. Την υπ' αριθμ. 31286/30-05-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ» (Α.Μ. 39/2021).

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

Η ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 38547/27-12-2021 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. 39/2021 μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 27/12/2022. Η προθεσμία παρατάθηκε με την αρ. 107/22-03-2023 απόφαση Ο.Ε. έως τις 27-6-2023. Με την αρ. 29494/23-05-2023 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση 3 μηνών προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την έγκριση παράτασης καθότι υπήρξαν καθυστερήσεις που σχετίζονται με τα όρια των ιδιοκτησιών και του κοινόχρηστου χώρου επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και την εφαρμογή αυτών, και εισηγείται η προθεσμίας περαίωσης του έργου να παραταθεί 1,5 μήνες (45 μέρες) με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι και την **11-8-2023**.

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. 29494/23-05-2023 αίτηση της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 31286/2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ' αριθ. πρωτ. 38547/27-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMNV009843136) δημόσιας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με εταιρείας την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 39/2021) για 1,5 μήνες (45μέρες), ήτοι μέχρι και την **11-8-2023**, με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **37 / 277 / 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26- 06 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής