



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 37/19.06.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 278 /2023

Θέμα 8ο Η.Δ. «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ»»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 π.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. 35094/15-06-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Κεφάλας Σταύρος
7. Πνευματικός Αλέξανδρος
8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
9. Ζώγκος Ανδρέας
10. Ταγαράς Βασίλειος
11. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
12. Καρασάββας Ιωάννης
13. Πλατής Σπυρίδων
14. Πιέτρης Τιμολέων
15. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
16. Τζέκου Παρασκευή,
17. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Κόλλια Κωνσταντίνα, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
2. Πούρος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
3. Παπαδημητρίου Σωτήριος, προσήλθε στο μέσον του 1^{ου} ΗΔΘ
4. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο μέσον του 1^{ου} ΗΔΘ
5. Μπουρσέ Ηλίας, προσήλθε στη αρχή του 1^{ου} ΗΔΘ
6. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
7. Στριμενοπούλου Γεωργία, προσήλθε το τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
8. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
9. Μανωλάκης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
10. Δόντης Μιχαήλ, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
11. Κονδύλης Μαρίνος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
12. Λαμπρινός Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
13. Καλλίρης Πελοπίδας
14. Πιέτρης Γεώργιος
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, προσήλθε το τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
16. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
2. Καραμπέτσος Ιωάννης – Αγγελοκάστρου
3. Παπαχαλαράμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
4. Πούλος Ανδρέας – Λεχαίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Νέζη Αικατερίνη– Αρχαίας Κορίνθου
4. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
5. Λούκος Γεώργιος – Χιλιμοδίου
6. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
7. Αργυρόπουλος Κων/νος – Κουταλά
8. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
10. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
11. Ζούζας Γεώργιος -Στεφανίου
12. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
13. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
14. Μαγκάβαλης Βασίλειος – Γαλατακίου
15. Σκούρης Μενέλαος – Αγιονορίου
16. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
17. Κώστας Γεώργιος -Άσσου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε το Σώμα Ότι: Οι δύο προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχαν οριστεί με τις 32345/2-6-2023 και 33345/08-6-2023 προσκλήσεις για την 06-06-2023 και 12-06-2023 αντίστοιχα και ματαιώθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην τρίτη συνεδρίαση το Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον τα Μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των Μελών του.

Στη συνέχεια για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ»», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

1. την αριθμ. 75/2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.),
2. την υπ' αριθ. 42480/27.9.2022 Απόφαση απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου (ΑΔΑ: 6ΜΟΕΩΛ7-096) (ΑΔΑΜ:22ΑΩΡΔ011312747)
3. την αριθ. πρωτ. 46987/18.10.2022 Σύμβαση απευθείας ανάθεσης το ανωτέρω έργου (ΑΔΑΜ:22SYMV011440716)
4. την αριθμ. πρωτ. 27517/15.05.2023 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου κατά τρεις (3) μήνες,
5. την αριθ. πρωτ. 30441/25-05-2023 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ :Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευή δικτύου άρδευσης ΔΕ Άσσου Λεχαίου»

Η εταιρεία Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΤΕ δυνάμει της με αρ. πρωτ. 46987/18-10-2022 σύμβασης εκτελεί τις εργασίες του έργου «Επισκευή δικτύου άρδευσης ΔΕ Άσσου Λεχαίου» για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθ. 75/2022 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 18-06-2023 .

Με την με αριθ. πρωτ. 27517/15-05-2023 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως την 18-09-2023.

Το γεγονός ότι βάση των ανωτέρω και για την ολοκλήρωση του έργου κρίνεται αναγκαία η παράταση του έργου μέχρι την 18-09-2023, με αναθεώρηση τιμών.

Παρακαλούμε

Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για τρεις (3) μήνες, μέχρι την 18-09-2023, με αναθεώρηση τιμών>> .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 30441/25.05.2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου της με αριθμό πρωτοκόλλου 46987/18-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011440716) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΤΕ», για την εκτέλεση του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ**» προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 75/2022) κατά τρεις (3) μήνες, μέχρι και την 18-10-2023 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **37 / 278 / 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
 Κόρινθος, 28- 06 - 2023
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής