



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 47/31.07.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 333 /2023

Θέμα 12ο Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ»»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31^η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα και ώρα 19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, για τρίτη φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. 44470/27-07-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Μπίτζιος Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος του 10^{ου} ΘΗΔ
5. Κόλλια Κωνσταντίνα
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Πούρος Γεώργιος
8. Κεφάλας Σταύρος
9. Ζώγκος Ανδρέας
10. Ταγαράς Βασίλειος
11. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
12. Σταυρέλης Νικόλαος,
13. Στριμενοπούλου Γεωργία
14. Μουρούτσος Γεώργιος
15. Κονδύλης Μαρίνος
16. Μανωλάκης Δημήτριος
17. Δόντης Μιχαήλ
18. Λαμπρινός Παναγιώτης
19. Πιέτρης Γεώργιος
20. Κορδώσης Χρήστος
21. Πιέτρης Τιμολέων
22. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
23. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος
2. Πνευματικός Αλέξανδρος
3. Μελέτης Χρήστος,
4. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
5. Μπουρσέ Ηλίας, προσήλθε στο 10^ο ΘΗΔ
6. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο 10^ο ΘΗΔ
7. Καλλίρης Πελοπίδας
8. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
9. Πλατής Σπυρίδων
10. Τζέκου Παρασκευή

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγ. Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
4. Καραμπέτσος Ιωάννης – Αγγελοκάστρου
5. Νέζη Αικατερίνη– Αρχαίας Κορίνθου
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
7. Λούκος Γεώργιος – Χιλιομοδίου
8. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
9. Αργυρόπουλος Κων/νος – Κουταλά
10. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
11. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
12. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
13. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
14. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
15. Μαγκάβαλης Βασίλειος – Γαλατακίου
16. Σκούρης Μενέλαος – Αγιονορίου
17. Παπαχαλαράμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
18. Πούλος Ανδρέας – Λεχαίου
19. Κώστας Γεώργιος -Άσσου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελη Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε το Σώμα Ότι: Οι δύο προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχαν οριστεί με τις 41683/13-7-2023 και 43011/20-7-2023 προσκλήσεις για την 17-07-2023 και 24-07-2023 αντίστοιχα και ματαιώθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην τρίτη συνεδρίαση το Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον τα Μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των Μελών του.

Ο Πρόεδρος, για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ»», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Την υπ' αριθ. 22/2021 μελέτη με τίτλο «Ανακατασκευή Λιθοδομών Στεφανίου» προϋπολογισμού 218.314,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων,
2. Την υπ' αριθ. 19/215/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το ανωτέρω έργο,
3. Την υπ' αριθ. 25/288/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω έργου και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου,
4. Την υπ' αριθ. 40/451/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω έργου και κατακύρωσης της σύμβασης στον ανάδοχο, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 165372/4-10-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 32012/1-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009454548/1-11-2021) σύμβαση εκτέλεσης του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της,
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 16038/24-5-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου κατά τρεις (3) μήνες,
7. Την υπ' αριθ. 361/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι και την 01-11-2022,
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 42373/2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου κατά τρεις (3) μήνες,
9. Την αριθμ. 46/623/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 01-02-2023,
10. Τον 1° ΑΠΕ και του 1° ΠΚΝΤΜ του εν λόγω έργου,

11. Την αριθμ. 56/750/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 22SYMV011756359) (ΑΔΑ 97Θ1ΩΛ7-Μ05) περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΝΤΜ του εν λόγω έργου,
12. Την με αριθμ. 60263/19-12-2022 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες
13. Την αριθμ. 1/2/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 23SYMV011973986) (ΑΔΑ 6ΠΨΧΜΩΛ7-Ο1Ζ) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
14. Την αριθ. 25/211/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ: 23SYMV012662080) (ΑΔΑ Ψ5ΩΓΩΛ7-Μ67) περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης του έργου
15. Την με αριθμ. 39387/05-07-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες
16. Την υπ' αριθ. πρωτ. 22803/24-04-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**Ανακατασκευή Λιθοδομών Στεφανίου**»

Έχοντας υπ' όψιν:

- Το υπ' αρ. πρωτ. **32012/1.11.2021** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ **22/2021** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 01-07-2022.
- Την αριθμ 28/361/2022 απόφαση της Ο.Ε που παρατείνει τον χρόνο ισχύος της με αριθμό πρωτοκόλλου 32012/1-112021 σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και την 1-11-2022 με αναθεώρηση τιμών.
- Την αριθμ 46/623/2022 απόφαση της Ο.Ε που παρατείνει τον χρόνο ισχύος της με αριθμό πρωτοκόλλου 32012/1-112021 σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και την 01-02-2023 με αναθεώρηση τιμών.
- Την αριθμ 1/2/2023 απόφαση που παρατείνει τον χρόνο ισχύος της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και την 01-05-2023 με αναθεώρηση τιμών.
- Την αριθμ 25/211/2023 απόφαση Δ.Σ. που παρατείνει τον χρόνο ισχύος της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και την 01-08-2023 με αναθεώρηση τιμών.
- Την με αριθμ. 39387/05-07-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες.
- Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Τακτοποιητικού ΑΠΕ.
- Το γεγονός ότι η εκτέλεση εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσοστό 85%
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε

Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις μήνες , ήτοι έως την 01-11-2023, με αναθεώρηση τιμών.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 41617/2023 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π. και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της με αριθμό πρωτοκόλλου 32012/01-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009454548) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του έργου **ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ** προϋπολογισμού μελέτης 218.314,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 22/2021) κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και την 01-11-2023 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **47 / 333 / 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04- 08 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής