



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **57/05.09.2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **415/2023**

Θέμα 16° Η.Δ. «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **05^η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση, για τρίτη φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 65 § 5 του ν. 3852/2010, ως ισχύει, την εγκ 375/39167/2022, του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», ύστερα από την υπ' αριθμ. **51690/05-09-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών. Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Κόλλια Κωνσταντίνα
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Καρσιώτης Παναγιώτης
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
6. Πούρος Γεώργιος
7. Πνευματικός Αλέξανδρος
8. Κεφάλας Σταύρος
9. Ταγαράς Βασίλειος
10. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
11. Σταυρέλης Νικόλαος,
12. Στριμενοπούλου Γεωργία
13. Καρασάββας Ιωάννης
14. Μουρούτσος Γεώργιος
15. Λαμπρινός Παναγιώτης
16. Μανωλάκης Δημήτριος
17. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
18. Πλατής Σπυρίδων
19. Κορδώσης Χρήστος
20. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ) αποχώρησε στο τέλος του 2^{ου} ΘΗΔ
21. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Ζαχαριάς Σπυρίδων
2. Μπίτζιος Δημήτριος
3. Μελέτης Χρήστος
4. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
5. Μπουρσέ Ηλίας,
6. Ζώγκος Ανδρέας
7. Κονδύλης Μαρίνος
8. Δόντης Μιχαήλ
9. Καλλίρης Πελοπίδας
10. Πιέτρης Γεώργιος
11. Τζέκου Παρασκευή
12. Πιέτρης Τιμολέων

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
4. Καραμπέτσος Ιωάννης – Αγγελοκάστρου
5. Νέζη Αικατερίνη– Αρχαίας Κορίνθου
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
7. Λούκος Γεώργιος – Χιλιομοδίου
8. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
9. Αργυρόπουλος Κων/νος – Κουταλά
10. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
11. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
12. Ζούζας Γεώργιος -Στεφανίου
13. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
14. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
15. Μαγκάβαλης Βασίλειος – Γαλατακίου
16. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
17. Στέφης Αναστάσιος – Αγ. Ιωάννη
18. Παπαχαλαάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
19. Πούλος Ανδρέας – Λεχαίου
20. Κώστας Γεώργιος -Άσσου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 399/2023 απόφαση περί έγκρισης του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και των επιμέρους θεμάτων, για το ανωτέρω θέμα με τίτλο «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ», έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Την αριθμ. 5/2022 μελέτη με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 430.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την αριθμ. 31/415/2022 (ΑΔΑ: ΩΜ4ΜΩΛ7-ΩΑ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ' αριθμ. 5/2022 μελέτης και ορίζει την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
3. Την αριθ. 33/449/2021 (ΑΔΑ: 9ΜΞΕΩΛ7-ΑΣΙ) περί έγκρισης του από 19-7-2022 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.»,
4. Την με αριθμ. πρωτ. 42793/28.9.2022 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 22SYMNV011323085) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 408.515,22€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δύο (2) μήνες από την υπογραφή της,
5. Την υπ. αριθμ. 48487/24-10-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) μήνες,
6. Την αριθ. 53/707/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ 22SYMNV011667022) (ΑΔΑ 6Η15ΩΛ7-2ΜΠ) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου
7. Την αριθ. πρωτ. 6933/07-02-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) μήνες,
8. Την αριθ. 74/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 23SYMNV012275832) (ΑΔΑ ΨΧΙΟΩΛ7-ΩΦ1) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 28-05-2023,
9. Την αριθ. 212/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 23SYMNV012662163) (ΑΔΑ ΨΡΝ3ΩΛ7-ΚΟΗ) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 28-08-2023,
10. Την αριθμ. πρωτ. 465938/07.08.2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

23SYMNV013404434 2023-09-14

<< ΘΕΜΑ: Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ».

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

Η ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου **42793/28-9-2022** συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. 05/2022 μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την **28/11/2022**.

Με την αρ. 25/212/2023 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής η προθεσμία του έργου παρατάθηκε έως τις 28-08-2023

Με την αρ. 43725/25-07-2023 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για την ολοκλήρωση των νομικών ενεργειών που αφορούν την διέλευση του δικτύου ομβρίων από ιδιωτική έκταση.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για τους λόγους και εισηγείται η προθεσμίας περαίωσης του έργου να παραταθεί τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι και την **28-11-2023**.

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. 4325/25-07-2023 αίτηση της εταιρείας Πιστεύος Α.Ε. >>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 46593/07.08.2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου της με αριθμό πρωτοκόλλου 42793/28-9-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMNV011323085) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ**» προϋπολογισμού μελέτης 430.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 5/2022) κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και την 28-11-2023 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **57/ 415/ 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11- 09 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής