



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **57/05.09.2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **417/2023**

Θέμα 18ο Η.Δ. «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Α.Μ. 80/2021)»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **05^η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση, για τρίτη φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 65 § 5 του ν. 3852/2010, ως ισχύει, την εγκ 375/39167/2022, του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», ύστερα από την υπ' αριθμ. **51690/05-09-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών. Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Κόλλια Κωνσταντίνα
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Καρσιώτης Παναγιώτης
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
6. Πούρος Γεώργιος
7. Πνευματικός Αλέξανδρος
8. Κεφάλας Σταύρος
9. Ταγαράς Βασίλειος
10. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
11. Σταυρέλης Νικόλαος,
12. Στριμενοπούλου Γεωργία
13. Καρασάββας Ιωάννης
14. Μουρούτσος Γεώργιος
15. Λαμπρινός Παναγιώτης
16. Μανωλάκης Δημήτριος
17. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
18. Πλατής Σπυρίδων
19. Κορδώσης Χρήστος
20. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ) αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ
21. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Ζαχαριάς Σπυρίδων
2. Μπίτζιος Δημήτριος
3. Μελέτης Χρήστος
4. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
5. Μπουρσέ Ηλίας,
6. Ζώγκος Ανδρέας
7. Κονδύλης Μαρίνος
8. Δόντης Μιχαήλ
9. Καλλίρης Πελοπίδας
10. Πιέτρης Γεώργιος
11. Τζέκου Παρασκευή
12. Πιέτρης Τιμολέων

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
4. Καραμπέτσος Ιωάννης – Αγγελοκάστρου
5. Νέζη Αικατερίνη– Αρχαίας Κορίνθου
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
7. Λούκος Γεώργιος – Χιλιομοδίου
8. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
9. Αργυρόπουλος Κων/νος – Κουταλά
10. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
11. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
12. Ζούζας Γεώργιος -Στεφανίου
13. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
14. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
15. Μαγκάβαλης Βασίλειος – Γαλατακίου
16. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
17. Στέφης Αναστάσιος – Αγ. Ιωάννη
18. Παπαχαλαράμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
19. Πούλος Ανδρέας – Λεχαίου
20. Κώστας Γεώργιος -Άσσου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 399/2023 απόφαση περί έγκρισης του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και των επιμέρους θεμάτων, για το ανωτέρω θέμα με τίτλο «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Α.Μ. 80/2021)» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου :

1. Την αριθμ. 80/2021 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού 320.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Την υπ. αρ. 22/293/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ:ΨΦΡΔΩΛ7-ΡΑΚ),
3. Την υπ. αριθμ. 23348/27.06.2022 διακήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου (ΑΔΑΜ: 22PROC010816416),
4. Τις υπ. αριθμ. 38/518/2022 (ΑΔΑ: 61ΕΟΩΛ7-Η4Ω), και 48/659/2022 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:Ω2ΩΟΩΛ7-50Δ),
5. Την υπ. αριθμ. 55/729/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανάδειξης αναδόχου (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011884955) και την υπ. αριθμ. 178530,175253/19.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΣΤΖΟΡ1Φ-Μ3Ν) Απόφαση Σ.Α.Δ.Π.Δ.Υ. & Ι. περί ελέγχου νομιμότητας αυτής.
6. Την υπ. αριθμ. 3145/18.01.2023 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV011999366) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 233.685.61€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της,
7. Τον 1^ο Α.Π.Ε. και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την αιτιολογική έκθεση που τους συνοδεύει.
8. Την αριθ. 38/290/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 6ΒΔΣΩΛ7-ΣΨ1) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013010111) περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και τον 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
1. την αριθμ. πρωτ. 46554/07.08.2023 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου,
2. την αριθ. πρωτ. 48840/18-08-2023 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Α.Μ. 80/2021).

Κυρίες και κύριοι, δημοτικοί σύμβουλοι,

Η Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου **3145/18-01- 2023** συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. **80/2021** μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την **18/9/2023**.

Με την αρ. 46554/7-08-2023 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για την ολοκλήρωση των εργασιών και την σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά ποσοστό 80%.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για τους λόγους και εισηγείται η προθεσμίας περαίωσης του έργου να παραταθεί τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι και την **18-12-2023**.

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. 46554/07-08-2023 αίτηση της εταιρείας Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. >> .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 48840/18.08.2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου της με αριθμό πρωτοκόλλου 3145/18-01-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMNV01199366) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για την εκτέλεση του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**» προϋπολογισμού μελέτης 320.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 80/2021) κατά τρεις (3) μήνες, μέχρι και την 18-12-2023 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **57/ 417/ 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08- 09 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής