



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 73/12.12.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 562/2023

Θέμα 18ο Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΔΕ Σαρωνικού» (Αρ. Μελ. 38/2022)»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12^η του μηνός **Δεκεμβρίου 2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 18:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, **για δεύτερη φορά** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **72652/08-12-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
3. Παπαδημητρίου Σωτήριος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
6. Ταγαράς Βασίλειος
7. Ζώγκος Ανδρέας
8. Σταυρέλης Νικόλαος,
9. Μουρούτσος Γεώργιος
10. Καρασάββας Ιωάννης
11. Μανωλάκης Δημήτριος
12. Δόντης Μιχαήλ
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14. Κορδώσης Χρήστος
15. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
16. Τζέκου Παρασκευή
17. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Ζαχαριάς Σπυρίδων
2. Κόλλια Κωνσταντίνα
3. Μπίτζιος Δημήτριος
4. Πούρος Γεώργιος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Πνευματικός Αλέξανδρος
7. Μελέτης Χρήστος
8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
9. Μπουρσέ Ηλίας,
10. Στριμενοπούλου Γεωργία
11. Κονδύλης Μαρίνος
12. Καλλίρης Πελοπίδας
13. Πιέτρης Γεώργιος
14. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
15. Πλατής Σπυρίδων
16. Πιέτρης Τιμολέων

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου,

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
4. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
5. Λούκος Γεώργιος – Χιλιομοδίου
6. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
7. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
8. Αργυρόπουλος Κων/νος – Κουταλά
9. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
10. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
11. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
12. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
13. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
14. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
15. Μαγκάβαλης Βασίλειος – Γαλατακίου
16. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
17. Νέζη Αικατερίνη– Αρχαίας Κορίνθου
18. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
19. Κώστας Γεώργιος -Άσσου
20. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και **ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «...Ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, και συγχρηματοδοτούμενων έργων.»**

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΔΕ Σαρωνικού» (Αρ. Μελ. 38/2022)» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:

έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:

1. Την υπ' αριθμ. 38/2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου **«ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»** προϋπολογισμού 600.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α).
2. Την αρ. 208/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Καθορισμού όρων διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ:9Η4ΟΩΛ7-ΠΨΒ),
3. Την αριθμ. 385/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΧΝΜΩΛ7-Ρ7Δ)
4. Την αριθμ. 517/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης ανάδοχου και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. πρωτ. 14833/18-5-2022 διακήρυξης διαγωνισμού, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε.», (ΑΔΑΜ:22ΑWRD011352436).
5. Την με αριθμ. πρωτ. 46991/18-10-2022 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του ανωτέρω αναδόχου για την εκτέλεση του έργου εντός χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών ήτοι μέχρι 18-10-2023 (ΑΔΑΜ:22SYMV011442127).
6. Τον 1^ο ΑΠΕ , του έργου **«ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»** ποσού 336.800,38 € (χωρίς Φ.Π.Α.) με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και συντάχθηκε για την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.
7. Το με αριθμ 15/20-7-2023 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ , του έργου **«ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»** ως προς τις έλασσον δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016.
8. Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
9. Την αριθ. 481/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΖΠΝΩΛ7-ΟΞ2) (ΑΔΑΜ 23SYMV013721040) περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου
10. Την αριθ. πρωτ. 61533/17.10.2023 αίτηση του αναδόχου του έργου ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε.

11. Την αριθ. πρωτ. 72718/08.12.2023 αίτηση του αναδόχου του έργου ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε. για εκ νέου παράταση
12. Την αρ. πρωτ. 64111/27-10-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχν. Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία αναλυτικά έχει ως κάτωθι:

«ΘΕΜΑ :Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**Οδοποιία ΔΕ Σαρωνικού**», Α.Μ.:38/2022

Α. Έχοντας υπ' όψιν:

- Το υπ' αρ. πρωτ. **46991/18-10-2022** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση δώδεκα (12)μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 18-10-2023
- Την με αριθμ. 61533/17-10-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 60 (εξήντα) ημέρες , ήτοι μέχρι 18-12-2023.
- Το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση του έργου και τη έγκριση του ΑΠΕ κρίνεται αναγκαία η παράταση του έργου μέχρι την 18-12-2023, με αναθεώρηση τιμών
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

Β. Τεκμηρίωση της ανάγκης λήψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 65 [Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου], παράγραφος 5 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει : *Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων....*»
2. Το γεγονός ότι με την συγκεκριμένη διάταξη νόμου, ο νομοθέτης επιθυμεί το Δημοτικό Συμβούλιο να μην αποφασίζει, κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, για θέματα που θα δεσμεύσουν την επόμενη Δημοτική Αρχή.
3. Το γεγονός ότι όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, ο Δήμαρχος και η Οικονομική Επιτροπή, ως διακριτά όργανα διοίκησης των Δήμων από το Δημοτικό Συμβούλιο, ασκούν για όλο το εναπομείναν διάστημα της διανυόμενης δημοτικής περιόδου αρμοδιότητες που συμπλέκονται με τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.
4. Το γεγονός ότι από 19/1/2023, το Δημοτικό Συμβούλιο ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων, μελετών, έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου (παρ. ζ άρθρο 31 του Ν. 5013/2023). Επομένως, οι τροποποιήσεις συμβάσεων στα πλαίσια διαγωνιστικής διαδικασίας είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις συμβάσεων όπως οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες εργασιών ή παρατάσεις λήξης συμβάσεων γίνονται λόγω απρόβλεπτων γεγονότων (που δεν μπορούσε η αναθέτουσα αρχή να προβλέψει) για να διατηρήσει ο Δήμος την ομαλή λειτουργία του και να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες.

Τεκμηριώνεται η δυνατότητα να παρθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης σύμβασης, καθώς και να εγκρίνει παρατάσεις, στα πλαίσια τροποποίησης δημόσιας σύμβασης κατασκευής έργου, αρκεί βέβαια να υπάρχει καλή τεκμηρίωση απρόβλεπτων γεγονότων και να μην υπάρχει δόλος για επιβάρυνση του προϋπολογισμού της επόμενης Δημοτικής Αρχής, κάτι που δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση.

Παρακαλούμε

Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 18-12-2023 με αναθεώρηση τιμών».

13. Το από 12.12.2023 email από την ΔΤΥΠ για την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 18.05.2024

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την υπ' αριθμ. 64111/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις που δεν αναφέρονται και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ**» Αρ. μελέτης **38/2022** μέχρι και την 18-05-2024 με αναθεώρηση τιμών, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε.», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **73/ 562/ 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18- 12 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής