



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 2/15.01.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 31/2024

Θέμα 25ο Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» Α.Μ. 36/2022»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **15η** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **18:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **1948/11-01-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα τρία (33) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
6. Μελέτης Χρήστος
7. Μποζίκης Αναστάσιος
8. Τσουλουχά Δήμητρα
9. Δημάκος Κωνσταντίνος
10. Χατζής Μιχαήλ
11. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
12. Πανταζής Βασίλειος
13. Τσάκωνας Ιωάννης
14. Δανιήλ Σταύρος
15. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
16. Τζαναβάρας Δημήτριος
17. Καρασάββας Ιωάννης
18. Λαμπρινός Παναγιώτης
19. Αγγέλου Κωνσταντίνος
20. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
21. Πούλος Ανδρέας
22. Νανόπουλος Βασίλειος
23. Πούρος Γεώργιος
24. Ραντίτσα Μαρίνα
25. Μπίτζιος Δημήτριος
26. Κυριαζής Αντώνιος
27. Πιέτρης Τιμολέων
28. Καρσιώτης Παναγιώτης
29. Ταγαράς Αναστάσιος
30. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
31. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
32. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
33. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Τσατσούλης Αθανάσιος
2. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δ. Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
4. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
5. Διαμαντίδης Αλεξάνδρος – Λεχαίου
6. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
7. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
8. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
9. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
10. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
2. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
5. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
6. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
7. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιμοδίου
8. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
9. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
10. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
11. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
12. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» Α.Μ. 36/2022», έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Την αριθμ. 36/2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 600.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Την αρ. 15/209/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΤΧΞΩΛ7-Κ3Ε),
3. Τις αριθμ. 31/419/2022 (ΑΔΑ: 6ΡΨΛΩΛ7-ΠΞΧ), & 45/586/2022 (ΑΔΑ: 6ΥΓΒΩΛ7-365), Α.Ο.Ε. περί έγκρισης των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου
4. Την υπ' αριθμ. 52/689/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανάδειξης αναδόχου
5. Την αριθμ. 26/2022 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Κορινθίας,
6. Την με αριθμ. πρωτ. 60155/16.12.2022 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV011836328) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 288.210,96€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της,
7. Την αριθ. 1063/05.01.2024 εκπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31.03.2024
8. Την αριθ. πρωτ. 1260/08-01-2024 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ :Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ».Α.Μ:36/2022

Έχοντας υπ' όψιν:

-Το υπ' αρ. πρωτ. 60155/16-12-2022 Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος

-Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 16-12-2023

-Την με αριθμ. 1063/05-01-2024 εκπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 31-03-2024.

-Το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η έγκριση του 1ου ΑΠΕ κρίνεται αναγκαία η παράταση του έργου μέχρι την 31-03-2024, με αναθεώρηση τιμών

-Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

Παρακαλούμε

Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 31-03-2024 με αναθεώρηση τιμών>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 1260/08.01.2024 εισήγηση της ΔΤΥΠ, την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ**» με αρ. μελέτης 36/2022, μέχρι και την 16-03-2024 με αναθεώρηση τιμών, αναδόχου «**ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ**», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **2 / 31 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24- 01 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ