



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **17/15.04.2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **253/2024**

Θέμα 8ο Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» (Α.Μ. 144/2022)»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **15η** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **22646/11-04-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα (30) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Τσουλουχά Δήμητρα
6. Δημάκος Κωνσταντίνος
7. Χατζής Μιχαήλ
8. Πανταζής Βασίλειος
9. Τσάκωνας Ιωάννης
10. Δανιήλ Σταύρος
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Αγγέλου Κωνσταντίνος
13. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
14. Πούλος Ανδρέας
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
16. Παπαδημητρίου Σωτήριος
17. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
18. Μποζίκης Αναστάσιος
19. Καρασάββας Ιωάννης
20. Νανόπουλος Βασίλειος
21. Κυριαζής Αντώνιος
22. Πούρος Γεώργιος
23. Τσατσούλης Αθανάσιος
24. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
25. Ραντίτσα Μαρίνα
26. Ταγαράς Αναστάσιος
27. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
28. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
29. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
30. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος
2. Τζαναβάρας Δημήτριος
3. Καρσιώτης Παναγιώτης (προσήλθε στο 3ο Θ.Ε.Η.Δ.)
4. Πιέτρης Τιμολέων
5. Μπίτζιος Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
4. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
5. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
6. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαιού
7. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
2. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
3. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
4. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
6. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
7. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
8. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
9. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
10. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
11. Καλαμπάλικη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
12. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
13. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
14. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
15. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» (Α.Μ. 144/2022)» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την αριθμ. 144/2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» προϋπολογισμού 200.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Την αρ. 60/843/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ: ΨΧΨΖΩΛ7-ΙΦ2), περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας του διαγωνισμού
3. Τις αριθμ. 5/49/2023 (ΑΔΑ: 659ΑΩΛ7-ΟΗΑ), & 16/151/2023 (ΑΔΑ: 9ΒΘ8ΩΛ7-Χ98), Α.Ο.Ε. περί έγκρισης των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου
4. Την υπ' αριθμ. 22/216/2023 (ΑΔΑ: 609ΟΩΛ7-Ε5Ξ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανάδειξης αναδόχου & την αριθ. 51048/7.6.2023 (ΑΔΑ: ΨΨΕΙΟΡ1Φ-ΣΨ4)
5. Την με αριθμ. πρωτ. 3953/05.7.2023 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV013017479) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 102.137,14€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες από την υπογραφή της,
6. Την αριθ. 297/03.01.2024 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31.03.2024
7. Την αριθ. 2/32/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ: 24SYMV014170484) (ΑΔΑ: Ψ0ΓΠΩΛ7-Θ6Σ) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
8. Την αριθ. 19251/27.03.2024 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 05.07.2024
9. Την αριθ. πρωτ. 21862/05-04-2024 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ :Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» με αρ. μελέτης **144/2022**

Έχοντας υπ' όψιν:

-Το υπ' αρ. πρωτ. **39531/15-07-2023** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθ. 144/2022 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.

-Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση έως την 05-01-2024

- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

- Την αριθμ. 32/2024 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά 3 μήνες ήτοι μέχρι και την 05.04.2024.
- Την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου κατόπιν εντολών της Υπηρεσίας μας και την ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ.
- Την με αριθμ. 19251/27-03-2024 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης των εργασιών κατασκευής του έργου του αναδόχου **Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** έως την 05-07-2024.

Παρακαλούμε

Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»** με αρ. μελέτης 144/2022 κατά τρεις μήνες ήτοι έως την 05-07-2024 με αναθεώρηση τιμών>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 21862/05.04.2024 εισήγηση της ΔΤΥΠ, την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»** με αρ. μελέτης 144/2022, κατά τρεις μήνες ήτοι έως την 05-07-2024 με αναθεώρηση τιμών, αναδόχου **«Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»**, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **17/ 253 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19- 04 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ