



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 17/15.04.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 256/2024

Θέμα 11° Η.Δ. «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΧ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ». (Α.Μ. 88/2023)»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **15η** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **22646/11-04-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα (30) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Τσουλουχά Δήμητρα
6. Δημάκος Κωνσταντίνος
7. Χατζής Μιχαήλ
8. Πανταζής Βασίλειος
9. Τσάκωνας Ιωάννης
10. Δανιήλ Σταύρος
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Αγγέλου Κωνσταντίνος
13. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
14. Πούλος Ανδρέας
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
16. Παπαδημητρίου Σωτήριος
17. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
18. Μποζίκης Αναστάσιος
19. Καρασάββας Ιωάννης
20. Νανόπουλος Βασίλειος
21. Κυριαζής Αντώνιος
22. Πούρος Γεώργιος
23. Τσατσούλης Αθανάσιος
24. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
25. Ραντίτσα Μαρίνα
26. Ταγαράς Αναστάσιος
27. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
28. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
29. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
30. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος
2. Τζαναβάρας Δημήτριος
3. Καρσιώτης Παναγιώτης (προσήλθε στο 3° Θ.Ε.Η.Δ.)
4. Πιέτρης Τιμολέων
5. Μπίτζιος Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
4. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
5. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
6. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαιού
7. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιμοδίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
2. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
3. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
4. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
6. Κλέπας Παναγιώτης – Σοφικού
7. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
8. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
9. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
10. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
11. Καλαμπάλικη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
12. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
13. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
14. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
15. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΧ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» (Α.Μ. 88/2023)» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. την αριθμ. 88/2023 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΧ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.),
2. την αριθ. πρωτ. 54546/15.09.2023 Απόφαση απευθείας ανάθεσης σύμβασης του έργου (ΑΔΑΜ:23AWRD013415225) (ΑΔΑ: ΨΩΨ1ΩΛ7-ΖΓΟ)
3. την αριθ. πρωτ. 59444/05.10.2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ:23SYMNV013537553) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του αναδόχου με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» ποσού 72.912,00€ και προθεσμία περαίωσης του έργου έξι (6) μήνες
4. την αριθ. πρωτ. 18861/26-03-2024 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του αναδόχου
5. την αριθ. πρωτ. 22263/09.04.2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής :

<< ΘΕΜΑ: Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΧ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ». Α.Μ. 88/2023

Η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 59444/15-10-2023 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΧ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. **88/2023** μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την **05-04-2024**

Με την αρ. 18861/26-03-2024 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου λόγω του χρόνου που απαιτήθηκε για την έρευνα υλικών και την έγκριση από την Υπηρεσία καθώς και του χρόνου παράδοσης.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για τους λόγους και εισηγείται η προθεσμίας περαίωσης του έργου να παραταθεί τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι και την **05-07-2024**.

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. 18861/26-03-2024 αίτηση της εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε..>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την υπ' αριθμ. 22263/09.04.2024 εισήγηση, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις που δεν αναφέρονται και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΧ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ**» **Αρ. μελέτης 88/2023** κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 05-07-2024, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **17/ 256 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22- 04 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ