



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **21/15.05.2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **296/2024**

Θέμα 21^ο Η.Δ. «Παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών για τη υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **15^η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **26150/10-05-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι δύο (22) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Ταγαράς Βασίλειος
4. Τσουλουχά Δήμητρα
5. Δημάκος Κωνσταντίνος
6. Χατζής Μιχαήλ (αποχώρησε στο 7^ο Θ.Η.Δ.)
7. Πανταζής Βασίλειος
8. Δανιήλ Σταύρος
9. Λαμπρινός Παναγιώτης
10. Αγγέλου Κωνσταντίνος
11. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
12. Πούλος Ανδρέας
13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
14. Παπαδημητρίου Σωτήριος(αποχώρησε στο 7^ο Θ.Η.Δ.)
15. Μποζίκης Αναστάσιος
16. Νανόπουλος Βασίλειος
17. Κυριαζής Αντώνιος
18. Ταγαράς Αναστάσιος
19. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
20. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
21. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
22. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Τζαναβάρας Δημήτριος
2. Μανωλάκης Δημήτριος
3. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε στο 2^ο Θ. Η.Δ.)
4. Τσάκωνας Ιωάννης
5. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
6. Καρασάββας Ιωάννης
7. Τσατσούλης Αθανάσιος
8. Πούρος Γεώργιος
9. Πιέτρης Τιμολέων
10. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
11. Ραντίτσα Μαρίνα (προσήλθε πριν την έναρξη του 1^{ου} Θ.Η.Δ.)
12. Καρσιώτης Παναγιώτης
13. Μπίτζιος Δημήτριος (προσήλθε πριν την έναρξη του 1^{ου} Θ.Η.Δ., και αποχώρησε στο 2^ο Θ.Η.Δ.)

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
3. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
4. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
5. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
6. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
7. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
2. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
3. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
4. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
5. Κλέπας Παναγιώτης – Σοφικού
6. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
7. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
8. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
9. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
10. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
12. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
13. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
14. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
15. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών για τη υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων», έθεσε υπόψη των Μελών την αριθ. πρωτ. 24023/19.04.2024 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων, Τμήματος Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : «Τέταρτη παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης : “Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων” »

- ΣΧΕΤ. :**
1. Η αρ. 639/03.01.2024 (ΑΔΑ: ΨΤΞΒΩΛ7-ΨΛΠ) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Ψηφιακής Πολιτικής
 2. Η αρ. 3454/2024 συμπληρωματική Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΡΓΙ0ΩΛ7-4Χ1)
 3. Το αρ. 2110/2022 (ΑΔΑ : ΨΜΩ3ΩΛ7-6ΜΔ) έγγραφο του Δήμου περί Ανάθεσης καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
 4. Το αρ. 17422/2020 (ΑΔΑ : 9ΞΕΒΩΛ7-ΟΡΣ) έγγραφο του Δήμου περί Ανάθεσης καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων
 5. Το αρ. 46815/17.10.2022 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ : 22SYMV011435972) με τον ανάδοχο ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ
 6. Η αρ. 19640/2023 αίτηση του αναδόχου περί πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου.
 7. Η αρ. 163/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 62ΩΑΩΛ7-ΥΗΧ)
 8. Η αρ. 41420/2023 αίτηση του αναδόχου περί δεύτερης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου.
 9. Η αρ. 384/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 6Φ7ΡΩΛ7-042)
 10. Η αρ. 61032/2023 αίτηση του αναδόχου περί τρίτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου.
 11. Η αρ. 489/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 6Υ0ΓΩΛ7-ΒΓ9)
 12. Η αρ. 23681/2024 αίτηση του αναδόχου περί τέταρτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου.
 13. Τα άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/07.06.2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ο ανάδοχος, **ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ**, δυνάμει της αρ. 46815/17.10.2022 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών της μελέτης : "Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων", για την οποία έχει συνταχθεί η αρ. 19/2020 μελέτη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, με :

1. τμηματικό χρόνο περαίωσης του μελετητικού αντικειμένου έξι μηνών, ήτοι **έως 17/04/2023**

και

2. συνολικό συμβατικό χρόνο περαιώσεως επτά μηνών, ήτοι **έως 17/05/2023**.

Με την αρ. 19640/06.04.2023 αίτηση του αναδόχου, ζητήθηκε η πρώτη παράταση προθεσμίας τριών (3) μηνών για την ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας στοιχείων (π.χ. οικοδομικές Άδειες, Αρχιτεκτονικά Σχέδια) ώστε να μπορέσει ο ανάδοχος να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί το έργο.

Με την αρ. 163/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 62ΩΑΩΛ7-ΥΗΧ) δόθηκε παράταση τριών μηνών, ως ζητήθηκε.

Με την αρ. 41420/13.07.2023 αίτηση του αναδόχου, ζητήθηκε νέα (δεύτερη) παράταση προθεσμίας τριών (3) μηνών για την ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας στοιχείων (π.χ. οικοδομικές Άδειες, Αρχιτεκτονικά Σχέδια) για κάποια υπολειπόμενα σχολεία, ώστε να μπορέσει ο ανάδοχος να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί το έργο.

Με την αρ. 384/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 6Φ7ΡΩΛ7-042) δόθηκε παράταση τριών μηνών, ως ζητήθηκε.

Με την αρ. 61032/2023 αίτηση του αναδόχου, ζητήθηκε νέα (τρίτη) παράταση προθεσμίας έξι (6) μηνών για την ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας στοιχείων (π.χ. οικοδομικές Άδειες, Αρχιτεκτονικά Σχέδια) για κάποια υπολειπόμενα σχολεία, ώστε να μπορέσει ο ανάδοχος να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί το έργο.

Με την αρ. 489/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 6Υ0ΓΩΛ7-ΒΓ9) δόθηκε παράταση έξι μηνών, ως ζητήθηκε.

Με την αρ. 23681/2024 αίτηση του αναδόχου, ζητήθηκε νέα (τέταρτη) παράταση προθεσμίας έξι (6) μηνών για την ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας στοιχείων (π.χ. οικοδομικές Άδειες, Αρχιτεκτονικά Σχέδια) για κάποια υπολειπόμενα σχολεία, ώστε να μπορέσει ο ανάδοχος να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί το έργο.

Επειδή :

Υπάρχει έλλειψη και ανεπάρκεια στοιχείων (π.χ. οικοδομικές Άδειες, Αρχιτεκτονικά Σχέδια) για κάποια υπολειπόμενα σχολεία, και χωρίς αυτά ο ανάδοχος δεν μπορεί να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί η εκπόνηση των μελετών, η υπηρεσία μας συμφωνεί με το λόγο παράτασης και εισηγείται την παράταση :

1. της τμηματικής προθεσμίας παράδοσης του μελετητικού αντικειμένου κατά έξι μήνες, ήτοι **έως 17/10/2024** και

2. της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του εν λόγω έργου κατά έξι μήνες, ήτοι **έως 17/11/2024**, με αναθεώρηση τιμών σε όλες τις περιπτώσεις>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την αριθ. πρωτ. 24023/04.2024 εισήγηση της ΔΤΥΠ, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ' αριθμ. 46815/17.10.2022 συμβάσεως μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ», της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού μελέτης 101.487,50€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ως κατωτέρω:

1. της **τμηματικής** προθεσμίας παράδοσης του μελετητικού αντικειμένου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι **έως 17.10.2024** και

2. της **συνολικής** συμβατικής προθεσμίας του εν λόγω έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι **έως 17.11.2024**,

με αναθεώρηση τιμών και στις δύο περιπτώσεις, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **21/ 296/ 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23- 05 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ