



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **26/17.06.2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **397/2024**

Θέμα 23ο Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας του έργου “Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων” Α.Μ. 28/2022 »

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **17^η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **30778/13-06-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα (30) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Ταγαράς Βασίλειος
4. Τσουλουχά Δημήτρα
5. Δανιήλ Σταύρος
6. Δημάκος Κωνσταντίνος
7. Χατζής Μιχαήλ
8. Πανταζής Βασίλειος
9. Τσάκωνας Ιωάννης
10. Λαμπρινός Παναγιώτης (αποχώρησε στο 25ο Θ.Η.Δ)
11. Αγγέλου Κωνσταντίνος
12. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
13. Πούλος Ανδρέας
14. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
15. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
16. Μποζίκης Αναστάσιος
17. Παπαδημητρίου Σωτήριος
18. Καρασάββας Ιωάννης
19. Τζαναβάρας Δημήτριος (αποχώρησε στο 3ο Θ.Η.Δ)
20. Νανόπουλος Βασίλειος
21. Ταγαράς Αναστάσιος
22. Κυριαζής Αντώνιος
23. Πούρος Γεώργιος
24. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
25. Μπίτζιος Δημήτριος (αποχώρησε στο 4ο Θ.Η.Δ)
26. Ραντίτσα Μαρίνα
27. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
28. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
29. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
30. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος
2. Μανωλάκης Δημήτριος (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)
3. Τσατσούλης Αθανάσιος
4. Πιέτρης Τιμολέων
5. Καρσιώτης Παναγιώτης

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
3. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
4. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
5. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
2. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
3. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
4. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
6. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
7. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
8. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
9. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
10. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
11. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
12. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
13. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
14. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιμοδίου
15. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
16. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
17. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «**Παράταση προθεσμίας του έργου “Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων” Α.Μ. 28/2022**», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την αριθμ. 28/2022 μελέτη με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 523.441,84 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την αριθμ. 8/112/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού των όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΣΩΥΩΛ7-ΩΞ7)
3. Την αριθμ. 20/268/2022 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου
4. Την αριθ. 31/418/2022 (ΑΔΑ: ΨΟ0ΩΩΛ7-709) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΙΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε.»
5. Την με αριθμ. πρωτ. 38134/7-9-2022 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 22SYMV011205889) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 371.504,79€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες.
6. Την αριθ. 65/488/2023 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑΜ: 23SYMV013749140) (ΑΔΑ: ΨΖ7ΔΩΛ7-91Ν) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
7. Την αριθ. 22/33/2024 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑΜ: 24SYMV014170591) (ΑΔΑ: 9Ρ73ΩΛ7-Ρ46) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 07-06-2024
8. την αριθ. πρωτ. 29321/05.06.2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής :
<< ΘΕΜΑ :Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων**» **Α.Μ. 28/2022**

Έχοντας υπ' όψιν:

- Το υπ' αρ. πρωτ. **38134/7-9-2022** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ 28/2022 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση δώδεκα (12)μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 7-09-2023
- Την αριθμ. 65 / 488 / 2023 απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε παράταση του χρόνου προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων» Α.Μ. 28/2022 μέχρι την 07-01-2024,
- Την αριθμ. 2 / 33 / 2024 απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε παράταση του χρόνου προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων» Α.Μ. 28/2022 μέχρι την 07-06-2024

- Την αριθμ. 28370/28-05-2024 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 120 (εκατόν είκοσι) ημέρες , ήτοι μέχρι 07-10-2024.
- Το γεγονός ότι α. κατά την διάρκεια του χειμώνα επικρατούν δυσμενής καιρικές συνθήκες , β. υφίστανται περιορισμοί ωρών εργασίας εντός σχολικών συγκροτημάτων , γ. έχει προκύψει η ανάγκη σύνταξης τακτοποιητικού ΑΠΕ , κρίνεται αναγκαία η παράταση του έργου μέχρι την 07-10-2024, με αναθεώρηση τιμών
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

Παρακαλούμε

Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 120 (εκατόν είκοσι) ημέρες , ήτοι έως την 07-10-2024, με αναθεώρηση τιμών>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 29321/05.06.2024 εισήγηση της ΔΤΥΠ, την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων**» **Α.Μ. 28/2022** κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι μέχρι 07-10-2024, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «**ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ**», με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **26 /397 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
 Κόρινθος, 26- 06 - 2024
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ