

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης: 502/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 38/2024 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
της 5-8-2024**

ΘΕΜΑ 1^ο εκτός ημερήσιας διάταξης: «Περί αιτήματος παράτασης της χορηγηθείσας αποκλειστικής προθεσμίας από την κοινοποίηση στους αναδόχους της ειδικής όχλησης περί συμμόρφωσης προς το περιεχόμενο της σύμβασης και γενικότερα των συμβατικών υποχρεώσεων, που αφορούν στη σύμβαση για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 15.726.827,66€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 67/2021)».

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Γεωργία Στριμενοπούλου, Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Δήμου Κορινθίων, ως Πρόεδρο, δυνάμει της υπ'αριθμ.7671/1-2-2024 (ΑΔΑ: 6Ε2ΧΩΛ7-ΝΣΙ) απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, 2)Δημήτριο Τζαναβάρα, Δημοτικό Σύμβουλο, 3)Ευάγγελο Γεωργακόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4)Αναστάσιο Μποζίκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Σταύρο Δανιήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Δημήτριο Μανωλάκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Βασίλειο Νανόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Αθανάσιο Τσατσούλη, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 1/2/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 2-1-2024 έως τις 30-6-2026, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 1521/5-1-2024 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, συνεδρίασε σήμερα, την 5^η Αυγούστου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 38243/1-8-2024 πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε

νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

1)Γεωργία Στριμενοπούλου, Πρόεδρος, 2)Ευάγγελος Γεωργακόπουλος, 3)Σταύρος Δανιήλ, 4)Δημήτριος Μανωλάκης, 5)Βασίλειος Νανόπουλος, 6)Αθανάσιος Τσατσούλης.

Απόντες

1)Νικολέττα Μπονάτσου (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Δημήτριο Τζαναβάρα) (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Αναστάσιος Μποζίκης (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Γεώργιος Πούρος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης).

Στη συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Ουδείς εκ των Προέδρων προσήλθε στην συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη την έγκριση του κατεπείγοντος της συζήτησης του θέματος «Περί αιτήματος παράτασης της χορηγηθείσας αποκλειστικής προθεσμίας από την κοινοποίηση στους αναδόχους της ειδικής όχλησης περί συμμόρφωσης προς το περιεχόμενο της σύμβασης και γενικότερα των συμβατικών υποχρεώσεων, που αφορούν στη σύμβαση για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 15.726.827,66€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 67/2021)», και συνίσταται στο ότι υπάρχουν προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν για την αποδοχή ή μη του εν θέματι αιτήματος παράτασης.

Η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος ως ανωτέρω και δέχεται να συζητήσει και να αποφασίσει επ' αυτού.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το 1^ο και μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την με αριθμό 213/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, που αναφέρεται στην εν θέματι σύμβαση, και θέτει υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής το υπ' αριθ. πρωτ. 36955/24-7-2024 έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων και τα συνημμένα σε αυτό από 15-7-2024 γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου και με αριθ. πρωτ.

A-10403/4-7-2024 έγγραφο του αναδόχου περί παράτασης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης, τα οποία, έγγραφο Υπηρεσίας του Δήμου και γνωμοδότηση ΕΠΠΕ, έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ: *“ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ για την παράταση της σύμβασης Ενεργειακής αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχής Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων “*

ΣΧΕΤ.: Το αρ. 2110/24.01.2022 (ΑΔΑ : ΨΜΩ3ΩΛ7-6ΜΔ) έγγραφο του Δήμου περί Ανάθεσης καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

Κατόπιν :

- 1) Του αρ. 13533/14.02.024 και 20541/04.03.2024 εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών-Γεν. Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης-Δ/ση Διοικ. Υποστήριξης-Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 2) Της αρ. 56/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίησης της αριθμ. 167/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή αναβάθμιση αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων»
- 3) Του αρ. A-10403/04.07.2024 (αρ. πρωτ. Δήμου : 33795/04.07.2024) εγγράφου του αναδόχου περί παράτασης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης.
- 4) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 στο οποίο αναφέρεται ότι : “1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) [.....] ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου [.....]

σας διαβιβάζουμε την από 15.07.2024 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων» και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Συνημμένα :

1. Η από 15.07.2024 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
2. Το αρ. A-10403/04.07.2024 (αρ. πρωτ. Δήμου : 33795/04.07.2024) έγγραφο του αναδόχου περί παράτασης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης.

.....

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ**

Κόρινθος, 15.07.2024

Επιτροπή Αρ.221 του Ν.4412/2016
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
τηλ. :

1. 27413-62838 (Καμτσιώρα Έλλη),
2. 27413-62833 (Ιωάννης Τσολάκης),
3. 27410-62837 (Πέτρος Κεφάλας)

ΠΡΟΣ :Τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου
Κορινθίων

ΘΕΜΑ : “ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για την Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων “

Έχοντας υπόψη :

- 1) Το άρθρο 72, του Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί “ Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης “, το οποίο αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
- 2) Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, [...], ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου [...].
- 3) Το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016 «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας», σύμφωνα με το οποίο:
« [.....] 2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».
- 4) Τα αρ. 13533/14.02.024 και 20541/04.03.2024 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών-Γεν. Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης-Δ/ση Διοικ. Υποστήριξης-Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 5) την αρ. 67/2021 (επικαιροποιημένη) μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, προϋπολογισμού 15.726.827,66 €, που συντάχθηκε από την Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγο Μηχανικό, και θεωρήθηκε από την αναπλ. Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Νικολέτα Γκεζερίλη, Πολιτικό Μηχανικό.
- 6) Την αρ. 56/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίησης της αριθμ. 167/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή αναβάθμιση αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων»
- 7) την αρ. 39247/31-12-2021 διακήρυξη της εν λόγω υπηρεσίας (ΑΔΑΜ : 21PROC009885322).

- 8) το αρ. 31014/29.07.2022 συμφωνητικό της σύμβασης του Δήμου με την ανάδοχο Κ/ξία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL Α.Ε.» (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011065388)
- 10) Την αρ. 32278/25.06.2024 ειδική όχληση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων προς την ανάδοχο Κ/ξία.
- 11) Το αρ. Α-10403/04.07.2024 (αρ. πρωτ. Δήμου : 33795/04.07.2024) έγγραφο του αναδόχου περί παράτασης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης.
- 12) Το αρ. Α-11034/15.07.2024 (αρ. πρωτ. Δήμου : 35779/16.07.2024) απαντητικό έγγραφο του αναδόχου στην ειδική όχληση της Δημοτικής Επιτροπής.
- 13) Το γεγονός ότι εκκρεμούν εργασίες από την ανάδοχο Κ/ξία, οι οποίες μπορούν να διορθωθούν για τη σωστή ολοκλήρωση του έργου ενεργειακής αναβάθμισης. Σημειώνεται ότι, ο χρόνος παράδοσης εγκατάστασης όλων των φωτιστικών και του συστήματος τηλεδιαχείρισης έληξε στις 04/07/2024. Ωστόσο, γνωρίζοντας ότι το έργο είναι πολύ μεγάλης έκτασης και πολύ σημαντικό για τον τόπο και τους δημότες, υπήρξαν αλλαγές προς το καλύτερο δυνατό φωτιστικό αποτέλεσμα, πράγμα το οποίο καθυστέρησε εν μέρει τις εν λόγω εργασίες.

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά

για την παράταση **εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών :**

1. του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών εγκατάστασης των φωτιστικών τεχνολογίας led και του συστήματος τηλεδιαχείρισης, ήτοι **έως 01.11.2024** και, ως εκ τούτου,
2. ισχύος της σύμβασης με αρ. 31014/2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011065388),

προκειμένου να παραδοθεί το συμβατικό αντικείμενο εγκατάστασης των νέων φωτιστικών τεχνολογίας led και του συστήματος τηλεδιαχείρισης, χωρίς τη μεταβολή φυσικού αντικείμενου και χωρίς επαύξηση συμβατικών ποσοτήτων και συμβατικών τιμών.

Συνημμ. :

- 1) Το αρ. Α-10403/04.07.2024 (αρ. πρωτ. Δήμου : 33795/04.07.2024) έγγραφο του αναδόχου περί παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης εργασιών εγκατάστασης του αναδόχου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

3. ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

Ακολούθως, η Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής τις από 1-8-2024 σχετική εισήγησή της προς τη Δημοτική Επιτροπή και την από 1-8-2024 σχετική εισήγηση του Δημάρχου Κορινθίων, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Το αρ. Α-10403/04.07.2024 (αρ. πρωτ. Δήμου : 33795/04.07.2024) έγγραφο του αναδόχου της σύμβασης για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού 15.726.827,66€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 67/2021) περί παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης.

- ΣΧΕΤ.:** 1) Το από 27.11.2023 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), το οποίο διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 75765/22.12.2023 έγγραφο.
- 2) Η υπ' αριθμ. 155/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΥΨΗΩΛ7-Ε3Α), η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με το υπ' αριθμ. 21057/03.04.2024 έγγραφο.
- 3) Η υπ' αριθμ. 155/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΖΒ9ΩΛ7-Ο04), η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με το υπ' αριθμ. 20652/02.04.2024 έγγραφο.
- 4) Η από 19.04.2024 γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ, η οποία διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή με το υπ' αριθμ. 24024/19.04.2024 έγγραφο.
- 5) Η υπ' αριθμ. 213/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΑΚΩΛ7-6ΛΨ) και το υπ' αριθμ. 26380/13.05.2024 διαβιβαστικό της Δημοτικής Επιτροπής προς τον ανάδοχο με τα συνημμένα του.
- 6) Το υπ' αριθμ. Α-7355/24.05.2024 έγγραφο της Κ/Ξίας περί παράτασης της προθεσμίας.
- 7) Το υπ' αριθμ. 28736/30.05.2024 έγγραφο της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας.
- 8) Το υπ' αριθμ. Α-7805/31.05.2024 έγγραφο-απάντηση της Κ/Ξίας.
- 9) Η υπ' αριθμ. διαβ. 30897/14.06.2024 από 13.06.2024 γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ.
- 10) Η υπ' αριθμ. 213/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΑΚΩΛ7-6ΛΨ) περί Ειδικής όχλησης
- 11) Το αρ. Α-10403/04.07.2024 (αρ. πρωτ. Δήμου: 33795/04.07.2024) έγγραφο του αναδόχου της σύμβασης

Έχοντας υπόψη :

- 1) Το άρθρο 72, του Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί " Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη», Ν. 4412/2016.
- 3) Την υπ' αριθμ. 167/2022 (ΑΔΑ: ΨΘΖΧΩΛ7-ΚΒΖ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων περί «Ορισμού επιτροπής παραλαβής του αντικείμενου της δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξαρτήτου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων»
- 4) Την υπ' αριθμ. 56/2023 (ΑΔΑ: Ψ7Υ3ΩΛ7-5ΘΕ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων περί «Τροποποίησης της αριθμ. 167/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός επιτροπής παραλαβής του αντικείμενου της δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή αναβάθμιση αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων»
- 5) Την υπ' αριθμ. 39247/31.12.2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009885322) για την Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων.
- 6) Το υπ' αριθμ. 31014/29.07.2022 συμφωνητικό του Δήμου για την Ενεργειακή αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων με την Κ/ξία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL Α.Ε.» (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011065388)

- 7) Την από 04.07.2023 σύμβαση μεσεγγύησης του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων, του Δήμου και της Κ/ξίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL Α.Ε.», η οποία καθορίζει την συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου έως 04.07.2024.
- 8) Το υπ' αριθμ. 36368/30.08.2022 συμφωνητικό του Δήμου για την Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων με την ένωση εταιρειών «COM2S – WW&E» (ΑΔΑΜ: 22SYMV011218837).
- 9) Το από 27.11.2023 πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 75765/22.12.2023 έγγραφο.
- 10) Την υπ' αριθμ. 155/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΥΨΗΩΛ7-Ε3Α), η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με το υπ' αριθμ. 21057/03.04.2024 έγγραφο.
- 11) Την υπ' αριθμ. 155/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΖΒ9ΩΛ7-Ο04), η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με το υπ' αριθμ. 20652/02.04.2024 έγγραφο.
- 12) Η από 19.04.2024 γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ, η οποία διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή με το υπ' αριθμ. 24024/19.04.2024 έγγραφο.
- 13) Η υπ' αριθμ. 213/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΑΚΩΛ7-6ΛΨ).
- 14) Το υπ' αριθμ. 26380/13.05.2024 διαβιβαστικό της Δημοτικής Επιτροπής προς τον ανάδοχο με τα συνημμένα του.
- 15) Το υπ' αριθμ. Α-7355/24.05.2024 έγγραφο της Κ/ξίας περί παράτασης της προθεσμίας.
- 16) Το υπ' αριθμ. 28736/30.05.2024 έγγραφο της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας.
- 17) Το υπ' αριθμ. Α-7805/31.05.2024 έγγραφο-απάντηση της Κ/ξίας.
- 18) Την υπ' αριθμ. διαβ. 30897/14.06.2024 από 13.06.2024 γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ.
- 19) το από 27.11.2023 πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 75765/22.12.2023 έγγραφο.
- 20) την υπ' αριθ. 155/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΥΨΗΩΛ7-Ε3Α), η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με το υπ' αριθμ. 21057/03.04.2024
- 21) Την 155/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΖΒ9ΩΛ7-Ο04), η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με το υπ' αριθμ. 20652/02.04.2024.
- 22) Με την υπ' αριθμ. διαβ. 30897/14.06.2024 από 13.06.2024 γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ, η οποία έλαβε χώρα μετά την από 19.04.2024 γνωμοδότησή της, η οποία διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή με το υπ' αριθμ. 24024/19.04.2024 έγγραφο, καθώς και το υπ' αριθμ. Α-7805/31.05.2024 έγγραφο-απάντηση της Αναδόχου – Κ/Ξ, έγιναν οι τελικές επισημάνσεις οι οποίες ενσωματώθηκαν σε γνωμοδότηση προς την Αναθέτουσα.
- 23) Σύμφωνα με το άρθρο **203 του ν. 4412/2016**, η κήρυξη του Οικονομικού Φορέα σαν έκπτωτου και οι κυρώσεις στη διάρκεια υλοποίησης, έχουν ως εξής: 1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την ΣΠΥ ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία ή/και τις τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης της ΣΠΥ, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων που μπορεί να χορηγηθούν, καθώς και το όριο της ελάχιστης προβλεπόμενης εξοικονόμησης ενέργειας. 2. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερολογιακών ημερών. Εάν παρέλθει η άνω προθεσμία χωρίς να συμμορφωθεί με αποδεδειγμένη υπαιτιότητά του, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε (30) ημερολογιακές ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
- 24) **Στην προκειμένη περίπτωση**, από τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις της ΕΠΠΕ ασφαλώς και αδιαμφισβητήτως συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι: 1. παρά το ότι α) στη μελέτη εφαρμογής έγινε η κατηγοριοποίηση των οδών ως προς τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά και τις ανάγκες φωτισμού τους βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN13201-1, β) συμπεριλήφθηκε η προαναφερόμενη κατηγοριοποίηση και στις συνημμένες φωτοτεχνικές μελέτες τυπικών περιπτώσεων βάσει κατηγορίας, στην πράξη ουδέποτε εφαρμόστηκαν, καθώς παρατηρείται στην πλειοψηφία των οδών, πλην αυτών όπου υπάρχουν δίκτυα Η/Φ κατασκευασμένα από τον Δήμο, μια ασυνέχεια και ασυνέπεια ως προς το φωτοτεχνικό παραγόμενο αποτέλεσμα,

με τα φωτιστικά σώματα που έχουν εγκατασταθεί κατά μήκος των οδών ίδιας κατηγορίας, να παρουσιάζουν ευρεία διακύμανση ως προς την ισχύ, το είδος και τον τύπο, συνεπεία αυτού να δημιουργούνται: α) φαινόμενα ανομοιομορφίας και ανισοκατανομής φωτισμού (εναλλαγή φωτεινών ζωνών), β) επικίνδυνες συνθήκες ως προς την οδική ασφάλεια λόγω της εναλλαγής έντασης των φωτεινών ζωνών επί του οδοστρώματος και εν τέλει κακό φωτιστικό και αισθητικό αποτέλεσμα. 2) Όπως προαναφέρθηκε και ανωτέρω, η εγκατάσταση των φωτιστικών οφείλει να συμβαδίζει και να συμμορφώνεται με την κατηγοριοποίηση των οδών και τις φωτοτεχνικές μελέτες βάσει προτύπου EN 13201-1 της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής. Η αντικατάσταση των φωτιστικών βάσει αντιστοίχισης δεν αναιρεί τις παρεμβάσεις-βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν με βάση την κατηγοριοποίηση των οδών και τις φωτοτεχνικές μελέτες, χωρίς περαιτέρω διατήρηση των παθογενειών του παρελθόντος και χωρίς επιπλέον ειδική εντολή ή υπόδειξη "σημείων προς διόρθωση" από την ΕΠΠΕ. Ο ισχυρισμός του αναδόχου για πιθανά μικρότερη εξοικονόμηση στην περίπτωση της εφαρμογής των φοροτεχνικών μελετών βάσει προτύπου EN 13201-1 είναι ανυπόστατη καθώς:

-Οι επικαλύψεις φωτισμού με πλεονάζοντα φωτιστικά στα δίκτυα του Δήμου μας είναι πάρα πολλές, συνεπώς η διόρθωσή τους (με αφαίρεση των πλεοναζόντων φωτιστικών) θα επιτύχανε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

-Πολλοί οδοί είναι υπερβολικά φωτισμένοι βάσει της κατηγοριοποίησης και των φωτοτεχνικών μελετών, με κακό φωτιστικό αποτέλεσμα (από άποψη αισθητικής και οδικής ασφάλειας), η δε διόρθωσή τους με φωτιστικά χαμηλότερης-ορθότερης ισχύος, θα επιτύχανε επίσης σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Η Δ.Ε. Άσσου-Λεχαιού είναι άκρως ενδεικτική.

-Η ανομοιομορφία που δημιουργείται θα μπορούσε να θεραπευτεί με την κατάλληλη επιλογή φωτιστικού ανά κατηγορία οδού **σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής και όχι με πυκνότερο δίκτυο ιστών, όπως ισχυρίζεται ο ανάδοχος**. Αν και ένα πυκνότερο δίκτυο θα βοηθούσε στην καταπολέμηση των σκοτεινών σημείων στο φωτισμό, δεν είναι όμως καθοριστικό για ένα καλύτερο και πιο ομοιόμορφο φωτιστικό αποτέλεσμα.

-Δεν κατατέθηκε ποτέ από τον ανάδοχο προς την ΕΠΠΕ μία νέα επικαιροποιημένη μελέτη εφαρμογής, με επανυπολογισμό του ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας βάσει εφαρμογής του μοντέλου της κατηγοριοποίησης των οδών και των φωτοτεχνικών μελετών, προκειμένου να αποδειχθεί ή όχι, ο ανωτέρω ισχυρισμός του αναδόχου.

25) Με την υπ' αριθμ. 213/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΑΚΩΛ7-6ΛΨ), η τελευταία αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ότι:

«Α.- Κάνει αποδεκτή την από 19-4-2024 γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, διαπιστώνοντας όμως ότι συντρέχουν οι λόγοι έκπτωσης της Αναδόχου του έργου καθότι οι περιγραφόμενες από την Ε.Π.Π.Ε. παραβάσεις συνιστούν ουσιώδεις παραλείψεις συμβατικών υποχρεώσεων που δικαιολογούν έκπτωση.

Β.- Να ειδοποιηθεί εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η Ανάδοχος για να εκφράσει εγγράφως τις απόψεις της επί της από 19-4-2024 γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου και της παρούσας απόφασης Δημοτικής Επιτροπής εντός νόμιμης προθεσμίας, ήτοι εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού εγγράφου, στο οποίο θα επισυνάπτονται οι ως άνω πράξεις.

Γ.- Να σταλεί σχετική όχληση στην Ανάδοχο και να τεθεί στην Ανάδοχο προθεσμία συμμόρφωσης εξήντα (60) ημέρες από της όχλησης, κατ' άρθρο 203 του ν. 4412/2016.

Δ.- Ορίζει αρμόδια την Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, ως αναθέτουσας αρχής, κ. Γεωργία Στριμενοπούλου, για την ενεργοποίηση της σχετικής κατά τον νόμο διαδικασίας.»

26) Με την από 21.6.2024 με αριθ. πρωτ. 32278/25.6.2024 ειδική όχληση, όπου:

«Διαμαρτυρόμαστε για τις ανωτέρω εκτεθείσες, μέχρι σήμερα ελλείψεις, αστοχίες, κακοτεχνίες κατά την εκτέλεση της εν λόγω Σύμβασης και **σας καλούμε**, όπως, δυνάμει της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και **εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, συμμορφωθείτε προς το περιεχόμενο της μεταξύ μας σύμβασης, του συνόλου των συμβατικών κειμένων και μελετών που τη συνοδεύουν και των συμβατικών σας υποχρεώσεων και **πράξετε** τα ακόλουθα:

Α. Στο Αγγελόκαστρο έχουν τοποθετηθεί φωτιστικά, τα οποία πρέπει να απεγκαταστήσετε κατόπιν του υπ' αριθμ. 449968/20.12.2023 εγγράφου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Β. Τα φωτιστικά στον Αγ. Βλάσιο (πλησίον Σοφικού) που ανήκουν σε δρόμο αρμοδιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου να μην τα αντικαταστήσετε.

Γ. Να αφαιρέσετε τα φωτιστικά που εκ παραδρομής τοποθετήθηκαν στις περιοχές «Μύτικας», «Γαλήνη», «Ρούκουνας», τα οποία όντως υπήρχαν στη μελέτη εφαρμογής, η οποία παρελήφθη από την ΕΠΠΕ στις 17.03.2023, αλλά εκ παραδρομής δεν έγιναν αντιληπτά.

Δ. Να αποκαταστήσετε στο σύνολό του το διαπιστωθέν πρόβλημα της εσφαλμένης κλίσης των τοποθετηθέντων φωτιστικών σωμάτων σύμφωνα με τις από 31.5.2024 υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ε. Να αντικαταστήσετε τα τοποθετηθέντα φωτιστικά ΡΗΑΕΤΗΟΝ 9W, στα οποία εντοπίστηκαν, όπως έχει προαναφερθεί από την ΕΠΠΕ, προβλήματα λόγω αστοχίας της αντικεραυνικής τους προστασίας και της προστασίας από αυξομειώσεις τάσεως του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίες και παρατηρήθηκαν να προκύπτουν συνεπεία των ανωτέρω φαινομένων.

ΣΤ. Σχετικά με τα φωτιστικά κορυφής ΟΑΣΙΣ, να προβείτε στην τοποθέτηση προεκτάσεων. Ειδικά, να αποκαταστήσετε το διαπιστωθέν από την ΕΠΠΕ πρόβλημα με τα φωτιστικά σώματα κορυφής ΟΑΣΙΣ που έχουν τοποθετηθεί σε πλατείες αλλά και πεζοδρομία και εξακολουθούν να παρουσιάζουν (σχεδόν σε ποσοστό 50%), κακή διάχυση φωτός, με τρόπο γραμμικό και εναλλαγή ζωνών (λωρίδων) έντονου φωτισμού και σκοτεινών ζωνών αντίστοιχα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο επιβαλλόμενος από τις φωτοτεχνικές μελέτες ασύμμετρος – ευρέως διαχεόμενος φωτισμός, όπως απαιτείται στους χώρους αυτούς.

Ζ. Να συμμορφωθείτε πλήρως προς το περιεχόμενο των φωτοτεχνικών μελετών και της κατηγοριοποίησης των οδών, ως αναπόσπαστου μέρους της μελέτης εφαρμογής, της διακήρυξης, των παραρτημάτων αυτής και των συμβατικών κειμένων και ειδικότερα να προβείτε στην εκ νέου εγκατάσταση των προβλεπόμενων φωτιστικών σωμάτων, με βάση τη μελέτη εφαρμογής με την κατηγοριοποίηση των οδών και τις αντίστοιχες φωτοτεχνικές μελέτες που εγκρίθηκαν από την ΕΠΠΕ και αποτελούν τον οδικό χάρτη υλοποίησης του όλου έργου και είναι αυτές που καθορίζουν την τελική μορφή του, χωρίς ανάγκη επιπλέον ειδικής εντολής ή υπόδειξης "σημείων προς διόρθωση" από την ΕΠΠΕ, έτσι ώστε η εγκατάσταση των φωτιστικών να συμβαδίζει και να συμμορφώνεται με την κατηγοριοποίηση των οδών και τις φωτοτεχνικές μελέτες βάσει προτύπου EN 13201-1 της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής και

Η. Να καταθέσετε προς την ΕΠΠΕ μία νέα επικαιροποιημένη μελέτη εφαρμογής, με επανυπολογισμό του ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας βάσει εφαρμογής του ανωτέρω μοντέλου της κατηγοριοποίησης των οδών και των φωτοτεχνικών μελετών.

Άλλως και σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, θα επέλθουν εις βάρος σας οι συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και θα κηρυχθείτε έκπτωτοι της εν λόγω ΣΠΥ με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του Δήμου Κορινθίων, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσας Ειδική Όχληση προς όσους αυτή απευθύνεται, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες».

27) Το γεγονός ότι η ανωτέρω Ειδική Όχληση του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 κοινοποιήθηκε στην Ανάδοχο **Κοινοπραξία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL Α.Ε.** την 28.6.2024, στην Ανάδοχο για υπηρεσίες Ανεξάρτητου Συμβούλου **Ένωση Εταιρειών «COM 2S – WW&E»** την 1.7.2024 (θυροκόλληση) και 2.7.2024 (επίδοση στα ΕΛΤΑ) για την εταιρεία **COM 2S** και την 28.6.2024 στην εταιρεία **WW&E**.

Η Ανάδοχος με την ανωτέρω αίτησή της, επί της ουσίας, ζητά την παράταση της χορηγηθείσας με την υπ' αριθμ. 213/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αποκλειστικής προθεσμίας των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της Ειδικής Όχλησης προκειμένου να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της μεταξύ μας σύμβασης, του συνόλου των συμβατικών κειμένων και μελετών που τη συνοδεύουν και των συμβατικών της υποχρεώσεων, κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα. Με την χορήγηση της προθεσμίας αυτής αλλά και την παράτασή της, παρατείνεται αντίστοιχα και ο συμβατικός χρόνος, προκειμένου εντός αυτού να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Με βάση όλα τα παραπάνω και κυρίως το γεγονός ότι κατά το μήνα Αύγουστο, ως γνωστόν, ο κατασκευαστικός κλάδος υπολείπεται, **εισηγούμε** να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση της Αναδόχου και να παραταθεί η χορηγηθείσα με την υπ' αριθμ. 213/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αποκλειστική προθεσμία των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της Ειδικής Όχλησης κατά τριάντα (30) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου η Ανάδοχος να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της μεταξύ μας σύμβασης, του συνόλου των συμβατικών

κειμένων και μελετών που τη συνοδεύουν και των συμβατικών της υποχρεώσεων, κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όσα αποφασίσθηκαν με τις υπ' αριθμ. 213/2024 και 411/2024 αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής.

Κόρινθος 1 Αυγούστου

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων

Γεωργία Στριμενοπούλου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Η από 15.7.2024 Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης επί του αρ. Α-10403/04.07.2024 (αρ. πρωτ. Δήμου : 33795/04.07.2024) εγγράφου αιτήματος της αναδόχου της σύμβασης για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού 15.726.827,66€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 67/2021) περί παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης.

ΣΧΕΤ.: 1) Το από 27.11.2023 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), το οποίο διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 75765/22.12.2023 έγγραφο.

2) Η υπ' αριθμ. 155/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΥΨΗΩΛ7-Ε3Α), η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με το υπ' αριθμ. 21057/03.04.2024 έγγραφο.

3) Η υπ' αριθμ. 155/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΖΒ9ΩΛ7-004), η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με το υπ' αριθμ. 20652/02.04.2024 έγγραφο.

4) Η από 19.04.2024 γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ, η οποία διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή με το υπ' αριθμ. 24024/19.04.2024 έγγραφο.

5) Η υπ' αριθμ. 213/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΑΚΩΛ7-6ΛΨ) και το υπ' αριθμ. 26380/13.05.2024 διαβιβαστικό της Δημοτικής Επιτροπής προς τον ανάδοχο με τα συνημμένα του.

6) Το υπ' αριθμ. Α-7355/24.05.2024 έγγραφο της Κ/Ξίας περί παράτασης της προθεσμίας.

7) Το υπ' αριθμ. 28736/30.05.2024 έγγραφο της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας.

8) Το υπ' αριθμ. Α-7805/31.05.2024 έγγραφο-απάντηση της Κ/Ξίας.

9) Η υπ' αριθμ. διαβ. 30897/14.06.2024 από 13.06.2024 γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ.

10) Η υπ' αριθμ. 213/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΑΚΩΛ7-6ΛΨ) περί Ειδικής όχλησης

11) Το αρ. Α-10403/04.07.2024 (αρ. πρωτ. Δήμου: 33795/04.07.2024) έγγραφο του αναδόχου της σύμβασης

Έχοντας υπόψη :

- 1) Το άρθρο 72, του Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη», Ν. 4412/2016.
- 3) Την υπ' αριθμ. 167/2022 (ΑΔΑ: ΨΘΖΧΩΛ7-ΚΒΖ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων περί «Ορισμού επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της δημόσιας

- σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων»
- 4) Την υπ' αριθμ. 56/2023 (ΑΔΑ: Ψ7Υ3ΩΛ7-5ΘΕ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων περί «Τροποποίησης της αριθμ. 167/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή αναβάθμιση αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων»
 - 5) Την υπ' αριθμ. 39247/31.12.2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009885322) για την Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων.
 - 6) Το υπ' αριθμ. 31014/29.07.2022 συμφωνητικό του Δήμου για την Ενεργειακή αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων με την Κ/ξία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL Α.Ε.» (ΑΔΑΜ: 22SYMV011065388)
 - 7) Την από 04.07.2023 σύμβαση μεσεγγύησης του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων, του Δήμου και της Κ/ξίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL Α.Ε.», η οποία καθορίζει την συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου έως 04.07.2024.
 - 8) Το υπ' αριθμ. 36368/30.08.2022 συμφωνητικό του Δήμου για την Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων με την ένωση εταιρειών «COM2S – WW&E» (ΑΔΑΜ: 22SYMV011218837).
 - 9) Το από 27.11.2023 πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 75765/22.12.2023 έγγραφο.
 - 10) Την υπ' αριθμ. 155/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΥΨΗΩΛ7-Ε3Α), η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με το υπ' αριθμ. 21057/03.04.2024 έγγραφο.
 - 11) Την υπ' αριθμ. 155/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΖΒ9ΩΛ7-Ο04), η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με το υπ' αριθμ. 20652/02.04.2024 έγγραφο.
 - 12) Η από 19.04.2024 γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ, η οποία διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή με το υπ' αριθμ. 24024/19.04.2024 έγγραφο.
 - 13) Η υπ' αριθμ. 213/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΑΚΩΛ7-6ΛΨ).
 - 14) Το υπ' αριθμ. 26380/13.05.2024 διαβιβαστικό της Δημοτικής Επιτροπής προς τον ανάδοχο με τα συνημμένα του.
 - 15) Το υπ' αριθμ. Α-7355/24.05.2024 έγγραφο της Κ/Ξίας περί παράτασης της προθεσμίας.
 - 16) Το υπ' αριθμ. 28736/30.05.2024 έγγραφο της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας.
 - 17) Το υπ' αριθμ. Α-7805/31.05.2024 έγγραφο-απάντηση της Κ/Ξίας.
 - 18) Την υπ' αριθμ. διαβ. 30897/14.06.2024 από 13.06.2024 γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ.
 - 19) το από 27.11.2023 πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 75765/22.12.2023 έγγραφο.
 - 20) την υπ' αριθ. 155/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΥΨΗΩΛ7-Ε3Α), η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με το υπ' αριθμ. 21057/03.04.2024
 - 21) Την 155/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΖΒ9ΩΛ7-Ο04), η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με το υπ' αριθμ. 20652/02.04.2024.
 - 22) Με την υπ' αριθμ. διαβ. 30897/14.06.2024 από 13.06.2024 γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ, η οποία έλαβε χώρα μετά την από 19.04.2024 γνωμοδότησή της, η οποία διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή με το υπ' αριθμ. 24024/19.04.2024 έγγραφο, καθώς και το υπ' αριθμ. Α-7805/31.05.2024 έγγραφο-απάντηση της Αναδόχου – Κ/Ξ, έγιναν οι τελικές επισημάνσεις οι οποίες ενσωματώθηκαν σε γνωμοδότηση προς την Αναθέτουσα.

- 23) Σύμφωνα με το άρθρο **203 του ν. 4412/2016**, η κήρυξη του Οικονομικού Φορέα σαν έκπτωτου και οι κυρώσεις στη διάρκεια υλοποίησης, έχουν ως εξής: 1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την ΣΠΥ ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία ή/και τις τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης της ΣΠΥ, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων που μπορεί να χορηγηθούν, καθώς και το όριο της ελάχιστης προβλεπόμενης εξοικονόμησης ενέργειας. 2. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερολογιακών ημερών. Εάν παρέλθει η άνω προθεσμία χωρίς να συμμορφωθεί με αποδεδειγμένη υπαιτιότητά του, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε (30) ημερολογιακές ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
- 24) **Στην προκειμένη περίπτωση**, από τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις της ΕΠΠΕ ασφαλώς και αδιαμφισβητήτως συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι: 1. παρά το ότι α) στη μελέτη εφαρμογής έγινε η κατηγοριοποίηση των οδών ως προς τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά και τις ανάγκες φωτισμού τους βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN13201-1, β) συμπεριλήφθηκε η προαναφερόμενη κατηγοριοποίηση και στις συνημμένες φωτοτεχνικές μελέτες τυπικών περιπτώσεων βάσει κατηγορίας, στην πράξη ουδέποτε εφαρμόστηκαν, καθώς παρατηρείται στην πλειοψηφία των οδών, πλην αυτών όπου υπάρχουν δίκτυα Η/Φ κατασκευασμένα από τον Δήμο, μια ασυνέχεια και ασυνέπεια ως προς το φωτοτεχνικό παραγόμενο αποτέλεσμα, με τα φωτιστικά σώματα που έχουν εγκατασταθεί κατά μήκος των οδών ίδιας κατηγορίας, να παρουσιάζουν ευρεία διακύμανση ως προς την ισχύ, το είδος και τον τύπο, συνεπεία αυτού να δημιουργούνται: α) φαινόμενα ανομοιομορφίας και ανισοκατανομής φωτισμού (εναλλαγή φωτεινών ζωνών), β) επικίνδυνες συνθήκες ως προς την οδική ασφάλεια λόγω της εναλλαγής έντασης των φωτεινών ζωνών επί του οδοστρώματος και εν τέλει κακό φωτιστικό και αισθητικό αποτέλεσμα. 2) Όπως προαναφέρθηκε και ανωτέρω, η εγκατάσταση των φωτιστικών οφείλει να συμβαδίζει και να συμμορφώνεται με την κατηγοριοποίηση των οδών και τις φωτοτεχνικές μελέτες βάσει προτύπου EN 13201-1 της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής. Η αντικατάσταση των φωτιστικών βάσει αντιστοίχισης δεν αναιρεί τις παρεμβάσεις-βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν με βάση την κατηγοριοποίηση των οδών και τις φωτοτεχνικές μελέτες, χωρίς περαιτέρω διατήρηση των παθογενειών του παρελθόντος και χωρίς επιπλέον ειδική εντολή ή υπόδειξη "σημείων προς διόρθωση" από την ΕΠΠΕ. Ο ισχυρισμός του αναδόχου για πιθανά μικρότερη εξοικονόμηση στην περίπτωση της εφαρμογής των φοροτεχνικών μελετών βάσει προτύπου EN 13201-1 είναι ανυπόστατη καθώς:
- Οι επικαλύψεις φωτισμού με πλεονάζοντα φωτιστικά στα δίκτυα του Δήμου μας είναι πάρα πολλές, συνεπώς η διόρθωσή τους (με αφαίρεση των πλεοναζόντων φωτιστικών) θα επιτύγχανε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.
 - Πολλοί οδοί είναι υπερβολικά φωτισμένοι βάσει της κατηγοριοποίησης και των φωτοτεχνικών μελετών, με κακό φωτιστικό αποτέλεσμα (από άποψη αισθητικής και οδικής ασφάλειας), η δε διόρθωσή τους με φωτιστικά χαμηλότερης-ορθότερης ισχύος, θα επιτύγχανε επίσης σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Η Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου είναι άκρως ενδεικτική.
 - Η ανομοιομορφία που δημιουργείται θα μπορούσε να θεραπευτεί με την κατάλληλη επιλογή φωτιστικού ανά κατηγορία οδού **σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής και όχι με πυκνότερο δίκτυο ιστών, όπως ισχυρίζεται ο ανάδοχος**. Αν και ένα πυκνότερο δίκτυο θα βοηθούσε στην καταπολέμηση των σκοτεινών σημείων στο φωτισμό, δεν είναι όμως καθοριστικό για ένα καλύτερο και πιο ομοιόμορφο φωτιστικό αποτέλεσμα.
 - Δεν κατατέθηκε ποτέ από τον ανάδοχο προς την ΕΠΠΕ μία νέα επικαιροποιημένη μελέτη εφαρμογής, με επανυπολογισμό του ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας βάσει εφαρμογής του μοντέλου της κατηγοριοποίησης των οδών και των φωτοτεχνικών μελετών, προκειμένου να αποδειχθεί ή όχι, ο ανωτέρω ισχυρισμός του αναδόχου.
- 25) Με την υπ' αριθμ. 213/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΑΚΩΛ7-6ΛΨ), η τελευταία αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ότι:

«Α.- Κάνει αποδεκτή την από 19-4-2024 γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, διαπιστώνοντας όμως ότι συντρέχουν οι λόγοι έκπτωσης της Αναδόχου του έργου καθότι οι περιγραφόμενες από την Ε.Π.Π.Ε. παραβάσεις συνιστούν ουσιώδεις παραλείψεις συμβατικών υποχρεώσεων που δικαιολογούν έκπτωση.

Β.- Να ειδοποιηθεί εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η Ανάδοχος για να εκφράσει εγγράφως τις απόψεις της επί της από 19-4-2024 γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου και της παρούσας απόφασης Δημοτικής Επιτροπής εντός νόμιμης προθεσμίας, ήτοι εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού εγγράφου, στο οποίο θα επισυνάπτονται οι ως άνω πράξεις.

Γ.- Να σταλεί σχετική όχληση στην Ανάδοχο και να τεθεί στην Ανάδοχο προθεσμία συμμόρφωσης εξήντα (60) ημέρες από της όχλησης, κατ' άρθρο 203 του ν. 4412/2016.

Δ.- Ορίζει αρμόδια την Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, ως αναθέτουσας αρχής, κ. Γεωργία Στριμενοπούλου, για την ενεργοποίηση της σχετικής κατά τον νόμο διαδικασίας.»

26) Με την 21.6.2024 με αριθ. πρωτ. 32278/25.6.2024 ειδική όχληση όπου:

«Διαμαρτυρόμαστε για τις ανωτέρω εκτεθείσες, μέχρι σήμερα ελλείψεις, αστοχίες, κακοτεχνίες κατά την εκτέλεση της εν λόγω Σύμβασης και **σας καλούμε**, όπως, δυνάμει της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και **εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, συμμορφωθείτε προς το περιεχόμενο της μεταξύ μας σύμβασης, του συνόλου των συμβατικών κειμένων και μελετών που τη συνοδεύουν και των συμβατικών σας υποχρεώσεων και **πράξετε** τα ακόλουθα:

Α. Στο Αγγελόκαστρο έχουν τοποθετηθεί φωτιστικά, τα οποία πρέπει να απεγκαταστήσετε κατόπιν του υπ' αριθμ. 449968/20.12.2023 εγγράφου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Β. Τα φωτιστικά στον Αγ. Βλάσιο (πλησίον Σοφικού) που ανήκουν σε δρόμο αρμοδιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου να μην τα αντικαταστήσετε.

Γ. Να αφαιρέσετε τα φωτιστικά που εκ παραδρομής τοποθετήθηκαν στις περιοχές «Μύτικας», «Γαλήνη», «Ρούκουνας», τα οποία όντως υπήρχαν στη μελέτη εφαρμογής, η οποία παρελήφθη από την ΕΠΠΕ στις 17.03.2023, αλλά εκ παραδρομής δεν έγιναν αντιληπτά.

Δ. Να αποκαταστήσετε στο σύνολό του το διαπιστωθέν πρόβλημα της εσφαλμένης κλίσης των τοποθετηθέντων φωτιστικών σωμάτων σύμφωνα με τις από 31.5.2024 υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ε. Να αντικαταστήσετε τα τοποθετηθέντα φωτιστικά ΡΗΑΕΘΟΝ 9W, στα οποία εντοπίστηκαν, όπως έχει προαναφερθεί από την ΕΠΠΕ, προβλήματα λόγω αστοχίας της αντικεραυνικής τους προστασίας και της προστασίας από αυξομειώσεις τάσεως του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίες και παρατηρήθηκαν να προκύπτουν συνεπεία των ανωτέρω φαινομένων.

ΣΤ. Σχετικά με τα φωτιστικά κορυφής ΟΑΣΙΣ, να προβείτε στην τοποθέτηση προεκτάσεων. Ειδικά, να αποκαταστήσετε το διαπιστωθέν από την ΕΠΠΕ πρόβλημα με τα φωτιστικά σώματα κορυφής ΟΑΣΙΣ που έχουν τοποθετηθεί σε πλατείες αλλά και πεζοδρομία και εξακολουθούν να παρουσιάζουν (σχεδόν σε ποσοστό 50%), κακή διάχυση φωτός, με τρόπο γραμμικό και εναλλαγή ζωνών (λωρίδων) έντονου φωτισμού και σκοτεινών ζωνών αντίστοιχα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο επιβαλλόμενος από τις φωτοτεχνικές μελέτες ασύμμετρος – ευρέως διαχεόμενος φωτισμός, όπως απαιτείται στους χώρους αυτούς.

Ζ. Να συμμορφωθείτε πλήρως προς το περιεχόμενο των φωτοτεχνικών μελετών και της κατηγοριοποίησης των οδών, ως αναπόσπαστου μέρους της μελέτης εφαρμογής, της διακήρυξης, των παρατηρημάτων αυτής και των συμβατικών κειμένων και ειδικότερα να προβείτε στην εκ νέου εγκατάσταση των προβλεπόμενων φωτιστικών σωμάτων, με βάση τη μελέτη εφαρμογής με την κατηγοριοποίηση των οδών και τις αντίστοιχες φωτοτεχνικές μελέτες που εγκρίθηκαν από την ΕΠΠΕ και αποτελούν τον οδικό χάρτη υλοποίησης του όλου έργου και είναι αυτές που καθορίζουν την τελική μορφή του, χωρίς ανάγκη επιπλέον ειδικής εντολής ή υπόδειξης "σημείων προς διόρθωση" από την ΕΠΠΕ, έτσι ώστε η εγκατάσταση των φωτιστικών να συμβαδίζει και να συμμορφώνεται με την κατηγοριοποίηση των οδών και τις φωτοτεχνικές μελέτες βάσει προτύπου EN 13201-1 της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής και

Η. Να καταθέσετε προς την ΕΠΠΕ μία νέα επικαιροποιημένη μελέτη εφαρμογής, με επανυπολογισμό του ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας βάσει εφαρμογής του ανωτέρω μοντέλου της κατηγοριοποίησης των οδών και των φωτοτεχνικών μελετών.

Άλλως και σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, θα επέλθουν εις βάρος σας οι συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν.

4412/2016 και θα κηρυχθείτε έκπτωτοι της εν λόγω ΣΠΥ με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του Δήμου Κορινθίων, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσας Ειδική Όχληση προς όσους αυτή απευθύνεται, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες».

27) Το γεγονός ότι η ανωτέρω Ειδική Όχληση του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 κοινοποιήθηκε στην Ανάδοχο την 28.6.2024.

28) Με την υπό σημερινή ημερομηνία απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αποφασίσθηκε να παραταθεί η χορηγηθείσα με την υπ' αριθμ. 213/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αποκλειστική προθεσμία των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της Ειδικής Όχλησης κατά τριάντα (30) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου η Ανάδοχος να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της μεταξύ μας σύμβασης, του συνόλου των συμβατικών κειμένων και μελετών που τη συνοδεύουν και των συμβατικών της υποχρεώσεων, κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα.

Η Ανάδοχος με την αίτησή της, επί της ουσίας, ζητά την παράταση της χορηγηθείσας με την υπ' αριθμ. 213/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αποκλειστικής προθεσμίας των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της Ειδικής Όχλησης προκειμένου να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της μεταξύ μας σύμβασης, του συνόλου των συμβατικών κειμένων και μελετών που τη συνοδεύουν και των συμβατικών της υποχρεώσεων, κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα. Με την χορήγηση της προθεσμίας αυτής αλλά και την παράτασή της, παρατείνεται αντίστοιχα και ο συμβατικός χρόνος, προκειμένου εντός αυτού να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Με βάση όλα τα παραπάνω και κυρίως το γεγονός ότι κατά το μήνα Αύγουστο, ως γνωστόν, ο κατασκευαστικός κλάδος υπολειτουργεί, εισηγούμαι να γίνει εν μέρει δεκτή η Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και κατά συνέπεια η αίτηση της Αναδόχου αλλά με διαφορετική αιτιολογία και να παραταθεί η χορηγηθείσα με την υπ' αριθμ. 213/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αποκλειστική προθεσμία των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της Ειδικής Όχλησης κατά τριάντα (30) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου η Ανάδοχος να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της μεταξύ μας σύμβασης, του συνόλου των συμβατικών κειμένων και μελετών που τη συνοδεύουν και των συμβατικών της υποχρεώσεων, κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όσα αποφασίσθηκαν με τις υπ' αριθμ. 213/2024 και 411/2024 αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής.

Κόρινθος 1^η Αυγούστου 2024

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

Κατόπιν των ανωτέρω η Πρόεδρος προτείνει να γίνει εν μέρει δεκτή η Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και κατά συνέπεια η αίτηση της Αναδόχου αλλά με διαφορετική αιτιολογία και να παραταθεί η χορηγηθείσα με την υπ' αριθμ. 213/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αποκλειστική προθεσμία των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της Ειδικής Όχλησης (κοινοποίηση στις 28-6-2024) κατά τριάντα (30) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου η Ανάδοχος να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της μεταξύ μας σύμβασης, του συνόλου των συμβατικών κειμένων και μελετών που τη συνοδεύουν και των συμβατικών της υποχρεώσεων, κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όσα αποφασίσθηκαν με τις υπ' αριθμ. 213/2024 και 411/2024 αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο κ. Νανόπουλος, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει: «Θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, να μας πείτε γιατί, ενώ η Επιτροπή Παρακολούθησης προτείνει τις 120 ημέρες και, φυσικά, θα έχει μελετήσει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί απαραίτητο αυτό και για να αποφευχθούν προβλήματα, γιατί προτείνετε να μειωθεί αυτή η περίοδος;»

Ο κ. Μανωλάκης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει: *«Κοιτάξτε να δείτε, η εταιρεία ζήτησε 120 ημέρες, ήταν υποχρεωμένη βέβαια να είχε τελειώσει νωρίτερα. Είπαμε λοιπόν, λόγω των συζητήσεων και των καθυστερήσεων, να δώσουμε τριάντα μέρες. Ας δούμε τι θα κάνουν στις τριάντα μέρες και συζητάμε πάλι. Αλλά δεν θέλουμε να δώσουμε 120 ημέρες, οι τριάντα είναι αρκετές, από τη στιγμή που λένε ότι έχουν προχωρήσει στην ολοκλήρωση σχεδόν του συνόλου.»*

Ο κ. Νανόπουλος, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει: *«Εμείς ψηφίζουμε την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, δηλαδή να δοθεί η παράταση των 120 ημερών, γιατί θεωρούμε ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης γνωρίζει πολύ καλά τους λόγους, για τους οποίους προτείνει αυτήν την παράταση.»*

Ο κ. Μανωλάκης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει: *«Εμείς ψηφίζουμε κανονικά την εισήγηση τη δική μας, τριάντα μέρες, γιατί θεωρούμε ότι είναι αρκετές για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.»*

Η Πρόεδρος αναφέρει πως συνεπώς η εισήγησή της εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

Η Δημοτική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω από 1-8-2024 εισήγηση της Προέδρου, το υπ' αριθ. πρωτ. 36955/24-7-2024 έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων και τα συνημμένα σε αυτό από 15-7-2024 γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου και με αριθ. πρωτ. Α-10403/4-7-2024 έγγραφο του αναδόχου περί παράτασης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης, την από 1-8-2024 εισήγηση του Δημάρχου Κορινθίων, τις διατάξεις του Ν. 3463/20006, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής – Προσθήκη άρθρου 74^Α στον ν. 3852/2010» του Ν. 5056/2023, όπως ισχύει, της διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και γενικότερα κάθε νομοθετικής διάταξης και ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Βασίλειου Νανόπουλου και Αθανάσιου Τσατσούλη με την εξής θέση: *«Εμείς ψηφίζουμε την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, δηλαδή να δοθεί η παράταση των 120 ημερών, γιατί θεωρούμε ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης γνωρίζει πολύ καλά τους λόγους, για τους οποίους προτείνει αυτήν την παράταση.»*)

Κάνει εν μέρει δεκτή την από 15-7-2024 Εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν θέματι σύμβασης και κατά συνέπεια την με αριθ. πρωτ. Α-10403/04.07.2024, η οποία έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου στο Δήμο Κορινθίων 33795/4-7-2024, αίτησης της αναδόχου ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL Α.Ε. περί παράτασης του συμβατικού χρόνου της με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011065388 σύμβασης, αλλά με διαφορετική αιτιολογία

και να παραταθεί η χορηγηθείσα με την υπ' αριθμ. 213/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αποκλειστική προθεσμία των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της Ειδικής Όχλησης (κοινοποίηση στις 28-6-2024) κατά τριάντα (30) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου η Ανάδοχος να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της ως άνω μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου σύμβασης, του συνόλου των συμβατικών κειμένων και μελετών που τη συνοδεύουν και των συμβατικών της υποχρεώσεων, κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα, αναφορικά με τη σύμβαση για την **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ** προϋπολογισμού μελέτης 15.726.827,66€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 67/2021). Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όσα αποφασίσθηκαν με τις υπ' αριθμ. 213/2024 και 411/2024 αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **38/502/2024.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 8-8-2024

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ