



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 33/05.08.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 510/2024

Θέμα 19^ο Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με αριθμό μελέτης 95/2022»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την 05^η του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **38241/01-08-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι επτά (27) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Μανωλάκης Δημήτριος
3. Ταγαράς Βασίλειος
4. Τσουλουχά Δήμητρα
5. Δανιήλ Σταύρος
6. Χατζής Μιχαήλ
7. Τσάκωνας Ιωάννης
8. Πανταζής Βασίλειος
9. Λαμπρινός Παναγιώτης
10. Αγγέλου Κωνσταντίνος
11. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
12. Πούλος Ανδρέας
13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
14. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
15. Μποζίκης Αναστάσιος
16. Παπαδημητρίου Σωτήριος (αποχώρησε στο 12^ο Θ.Η.Δ.)
17. Δημάκος Κωνσταντίνος
18. Νανόπουλος Βασίλειος
19. Ταγαράς Αναστάσιος Αντιπρόεδρος
20. Κυριαζής Αντώνιος
21. Τσατσούλης Αθανάσιος (εκτός αίθουσας στο 11^ο Θ.Η.Δ.)
22. Πούρος Γεώργιος (αποχώρησε στο 37^ο Θ.Η.Δ.)
23. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία) (αποχώρησε στο 11^ο Θ.Η.Δ.)
24. Ραντίτσα Μαρίνα
25. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
26. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ) (εκτός αίθουσας από το 14^ο έως το 36^ο Θ.Η.Δ.)
27. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Στριμενοπούλου Γεωργία (προσήλθε στο 2^ο Θ.Η.Δ.)
2. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε στο 9^ο Θ.Η.Δ.)
3. Καρασάββας Ιωάννης (προσήλθε στο 9^ο Θ.Η.Δ.)
4. Τζαναβάρας Δημήτριος
5. Μπίτζιος Δημήτριος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης (προσήλθε στο 9^ο Θ.Η.Δ.)
7. Πιέτρης Τιμολέων
8. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
3. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
4. Κώστας Γεώργιος – Άσσου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
2. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
3. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
4. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικού
6. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
7. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
8. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
9. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
10. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοορίου
12. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
13. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
14. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
15. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
16. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
17. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
18. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με αριθμό μελέτης 95/2022» έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Την αριθμ. 95/2022 μελέτη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», προϋπολογισμού 865.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α) η οποία έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
2. Την αρ. 520/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΝΞΓΩΛ7-ΘΞ8) περί Καθορισμού όρων διακήρυξης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, προϋπολογισμού μελέτης 865.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
3. Την αριθμ.. 660/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΚ9ΩΛ7-ΑΓΠ) περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου
4. Την αριθμ. 773/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣ0ΘΩΛ7-ΔΥΚ) (ΑΔΑΜ 22ΑWRD011833071) περί ανακήρυξης ανάδοχου και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. πρωτ. 42541/27.9.2022 διακήρυξης διαγωνισμού, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»
5. Την με αριθμ. πρωτ. 62049/28-12-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ 22SYMV011913273) μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου εντός χρονικής διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών ήτοι μέχρι 28-6-2024.
6. Τον 1^ο ΑΠΕ και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1^η Σ.Σ. του έργου, συνολικού ποσού 893.120,04€ (συμπ. Φ.Π.Α.)
7. Το με αριθμ 13/22.6.2022 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ, 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και 1^{ης} Σ.Σ. του έργου
8. Την αριθ. 7/106/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV014267629) (ΑΔΑ ΨΧ6ΩΩΛ7-6Λ7) περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ, 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και 1^{ης} Σ.Σ. του έργου
9. Την αριθ. πρωτ. 31722/20.06.2024 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
10. Την με αριθμ. πρωτ. 36275/19.7.2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά έχει ως κάτωθι:

<< ΘΕΜΑ : Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

Κυρίες και κύριοι, μέλη του συμβουλίου,

- Η εταιρεία ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δυνάμει της με αρ. πρωτ. 62049/28-12-2022 σύμβασης εκτελεί τις εργασίες του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ 95/2022 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 28-06- 2024. Για το έργο υπογράφηκε και η αρ. 24177/22-4-2024 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με την ίδια προθεσμία παράτασης -Με την με αριθμ πρωτ. 31722/20-06-2024 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες εξαιτίας της καθυστέρησής της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για έξι μήνες.
-Η υπηρεσία μας συνεκτιμώντας τις καθυστερήσεις των εγκρίσεων αλλά και καθυστέρηση της εκτέλεσης των υπόλοιπων εργασιών συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας για 4 μήνες με αναθεώρηση τιμών, ήτοι έως τις 28-10-2024.
Παρακαλούμε
Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για τέσσερις (4) μήνες, μέχρι την 28- 10- 2024, με αναθεώρηση τιμών.
Συνημμένα: 1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 31722/20-06-2024 αίτηση της εταιρείας ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. >>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 36275/2024 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με Α.Μ. 95/2022, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ», κατά τέσσερις μήνες ήτοι μέχρι 28-10-2024 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **33 / 510 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13- 08 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ