



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 34/19.08.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 530/2024

Θέμα 1^ο Ε.Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ
(αριθμ. μελέτης 46/2022»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την 19^η του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **40079/14-08-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι δύο (22) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Μανωλάκης Δημήτριος
3. Ταγαράς Βασίλειος
4. Τσουλουχά Δήμητρα
5. Δανιήλ Σταύρος
6. Χατζής Μιχαήλ
7. Πανταζής Βασίλειος
8. Λαμπρινός Παναγιώτης
9. Αγγέλου Κωνσταντίνος
10. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
11. Πούλος Ανδρέας
12. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
13. Μποζίκης Αναστάσιος
14. Παπαδημητρίου Σωτήριος
15. Δημάκος Κωνσταντίνος
16. Καρασάββας Ιωάννης
17. Τζαναβάρας Δημήτριος
18. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
19. Ραντίτσα Μαρίνα
20. Πιέτρης Τιμολέων
21. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
22. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Στριμενοπούλου Γεωργία
2. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε στο 13^ο Θ.Η.Δ.)
3. Τσάκωνας Ιωάννης (προσήλθε στο 1^ο Θ.Η.Δ.)
4. Παπαϊωάννου Ευάγγελος (προσήλθε στο 3^ο Θ.Ε. Η.Δ.)
5. Νανόπουλος Βασίλειος
6. Ταγαράς Αναστάσιος Αντιπρόεδρος
7. Κυριαζής Αντώνιος
8. Τσατσούλης Αθανάσιος
9. Μπίτζιος Δημήτριος
10. Καρσιώτης Παναγιώτης
11. Πούρος Γεώργιος (προσήλθε στο 3^ο Θ.Ε. Η.Δ.)
12. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
13. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
3. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
4. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
2. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
3. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
4. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
5. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
6. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
7. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
8. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
9. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
10. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
12. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
13. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
14. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
15. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
16. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
17. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
18. Κώστας Γεώργιος – Άσσου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντος του θέματος «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ (αριθμ. μελέτης 46/2022)», το οποίο συνίσταται στην άμεση ολοκλήρωση του έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν' αποφασίσει επ' αυτού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την αριθμ. 46/2022 μελέτη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 300.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α) η οποία έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
2. Την υπ' αριθ. 59/804/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΨΒΤΟΩΛ7-Θ59),
3. τις υπ' αριθ. 3/21/2023 (ΑΔΑ: 6Β7ΞΩΛ7-ΓΙΕ) 16/150/2023 (ΑΔΑ 99ΒΩΩΛ7-Β8Ρ) Α.Ο.Ε..
4. Την υπ' αριθ. 22549/24-4-2023 πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
5. Την υπ' αριθ. 22/215/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανάδειξης αναδόχου (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012662788).
6. την υπ' αριθ. 48496/30-5-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. (ΑΔΑ 9ΚΚΟΟΡΙΦ-ΟΜ9).
7. Την με αριθμ. πρωτ. 36203/21-06-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMNV012919016) μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου εντός χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών ήτοι μέχρι 21-6-2024.
8. Την με αριθμ. πρωτ. 36104/18.7.2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά έχει ως κάτωθι:

<< ΘΕΜΑ : Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ (Α.Μ. 46/2022)

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

- Η εταιρεία ΝΤΙΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ δυνάμει της με αρ. πρωτ. 36203/21-06-2023 σύμβασης εκτελεί τις εργασίες του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ», για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ 46/2022 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 21-06-2024.

-Με την με αριθμ πρωτ. 32717/2024 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και για την έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ για 3 μήνες.

-Η υπηρεσία μας συνεκτιμώντας τις καθυστερήσεις για την σύνταξη και έγκριση του Α.Π.Ε. αλλά και καθυστέρηση της εκτέλεσης των υπόλοιπων εργασιών συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας για 3 μήνες με αναθεώρηση τιμών, ήτοι έως τις **21-9-2024**.

Παρακαλούμε

Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για τρεις (3) μήνες, μέχρι την 21-09-2024, με αναθεώρηση τιμών.

Συνημμένα: 1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 32717/2024 αίτηση της εταιρείας ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 36104/2024 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ**» με Α.Μ. 46/2022, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «**ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε**», κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι 21-09-2024 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **34 / 530 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20- 08 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ