

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 18
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 11-05-2021

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2."Δημόσιες υπηρεσίες", της υπ'αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/29.04.2021 (ΦΕΚ 1814/29.04.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 έως και έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00», την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθμ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συνεδρίασε **μέσω τηλεδιάσκεψης** σήμερα την **11^η Μαΐου 2021**, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε **τακτική συνεδρίαση** και ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 11707/07-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Παρόντας Ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από SOTIRIA
PAPACHARALAMPOUS
Ημερομηνία: 2021.05.18 09:03:47 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, 5)Πλατής Σπυρίδων,

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος Εκτός ημερησίας διάταξης), 2)Πνευματικός Αλέξανδρος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου Θέματος Εκτός ημερησίας διάταξης), 3)Ταγαράς Βασίλειος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος Εκτός ημερησίας διάταξης), 4)Σταυρέλης Νικόλαος, (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος Εκτός ημερησίας διάταξης).

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 191^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις ΔΕ Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018**» και έχοντας υπ' όψιν :

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή “Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση” και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει,

2. την αριθ. Β/ΦΠΡ010/οικ.760/18-2-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Έγκριση δέσμευσης ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100008 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε. διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στον Δήμο Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018»

3. την με αριθμ.5/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Π. Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού 750.000,00 € με ΦΠΑ,

4. την αριθμ. πρωτ. 7279/5-10-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δ.Ε. Σολυγείας και Δ.Ε. Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29^{ης} -9-2018 με ισχύ της απόφασης μέχρι την 29-3-2019.

5. την αριθμ. 1948/19-3-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση

- έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Σολυγείας και Δ.Ε. Σαρωνικού» έως την 29-8-2019.
6. την αριθμ. 15/151/11.4.2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2(γ) και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
 7. το από 17/04/2019, 1^ο πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη της Σύμβασης.
 8. την αριθμ. 17/157/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 17-4-2019 πρακτικού της Ε.Α σύναψης της σύμβασης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 9. την αριθμ. 442/2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου
 10. την με αριθμ. πρωτ. 20565/2019 σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου ποσού 532.257,83 € (πλέον Φ.Π.Α.), με χρόνο περαίωσης την 29-8-2019.
 11. την υπ' αριθ. πρωτ. 25831/2019 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 29/11/2019,
 12. την με αριθμ. πρωτ. 5603/7-8-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δ.Ε. Κορινθίων , της Δ.Ε. Σαρωνικού και της Δ.Ε. Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου έως και 29-11-2019,
 13. το με αρ. πρωτ. ΦΠΡ10/4240/09-9-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί έγκρισης της αιτηθείσας 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου,
 14. την αριθ. 376/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου,
 15. τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου και την Συνοπτική Επιμέτρηση που τον συνοδεύει,
 16. την αριθ. 406/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου,
 17. την αριθ. πρωτ. 7818/2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης της κήρυξης έκτακτης ανάγκης στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού,
 18. την αριθ. πρωτ. 38393/2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
 19. την αριθ. 498/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
 20. το με αριθμ. πρωτ. ΦΠΡ010/1297/17-3-2020 έγγραφο του Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του εν λόγω έργου έως 31-8-2020,
 21. την υπ' αριθμ. 157/2020 απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
 22. τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου και την Γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων
 23. την υπ'αριθμ.31/257/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου, (ΑΔΑΜ τροποποίησης σύμβασης: 20SYMV007114088),

24. την αριθ. πρωτ. 6402/2020 Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας
25. την αριθ. πρωτ. 21937/2020 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
26. την υπ' αριθμ.43/399/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, (με ΑΔΑΜ 20SYMV007405541)
27. τον 3^ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου
28. την υπ' αριθμ. ΦΠΡ10/53090/02-03-2021 έγκριση της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ
29. την αριθ. 125/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου (με ΑΔΑΜ 21SYMV008387164)
30. την αριθ. πρωτ. 276/01-02-2021 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
31. την αριθ. πρωτ. 1723/03-03-2021 Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6ΞΚΠ46ΜΤΛΒ-678)
32. το με αριθμ. πρωτ. ΦΠΡ010/96085/13-4-2021 έγγραφο του Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του εν λόγω έργου έως 03-9-2021
33. την υπ' αριθμ. πρωτ.10422/21-04-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία συντάχθηκε από τον κ. Κουίνη Νικόλαο και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<Έχοντας υπ' όψιν:

- Την υπ' αριθμ. 20565/2019 σύμβαση βάση της οποίας ο ανάδοχος **Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε** εκτελεί τις εργασίες του έργου **«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις ΔΕ Σολυγείας και ΔΕ Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018»**, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ **5/2019** μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.

- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση έως την 29.08.2019

- Το Δημοτικό Συμβούλιο με τις αριθ. 376/2019 και 498/2019 αποφάσεις του καθώς και η Οικονομική Επιτροπή με τις αριθ. 157/2020 , αριθ.399/2020 αποφάσεις της ενέκρινε παράταση μέχρι 03-03-2021.

- Την με αριθμ. 276/01-02-2021 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για 6 μήνες, μέχρι την 03-09-2021.

- Την με αριθμ. πρωτ 1723/03-03-2021 απόφαση της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για παράταση της κήρυξης σε Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας έως την 03-09-2021

- Την με αριθμ. πρωτ ΦΠΡ010/96085 προέγκριση της Γ.Γ. Υποδομών της Γ.Δ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ για την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 03-09-2021

- Το γεγονός ότι έπρεπε να εγκριθεί η παράταση κήρυξης από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και η παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου από την ΓΓ Υποδομών της Γ.Δ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

- Για την ολοκλήρωση του έργου κρίνεται η παράταση αναγκαία και αυτή που μπορεί να δοθεί είναι για 6 μήνες, μέχρι την 03-09-2021, με αναθεώρηση τιμών (ημερομηνία λήξης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης).

- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

Παρακαλούμε

Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για 6 μήνες, μέχρι την 03-09-2021, με αναθεώρηση τιμών >>.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου από την Οικονομική Επιτροπή μέχρι την 03-09-2021, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ' αριθμ. 20565/18-06-2019 συμβάσεως (ΑΔΑΜ αρχικής σύμβασης: 19SYMV005125926) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Π.Σ.ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για την εκτέλεση του έργου με Α.Μ. 5/2019 «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού 750.000,00 € με Φ.Π.Α. μέχρι την 03-09-2021, **με** αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **18/191/2021.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 12-05-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ