

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 21
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 01-06-2021

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2."Δημόσιες υπηρεσίες", της υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/21.05.2021 (ΦΕΚ 2141/22.05.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00, την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ. 69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθμ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συνεδρίασε **μέσω τηλεδιάσκεψης** σήμερα την **1^η Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη** και ώρα 10:00, σε **τακτική** συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 14251/28-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOTIRIA
PAPACHARALAMPOUS
Ημερομηνία: 2021.06.03 10:58:38 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κα Κόλλια Κωνσταντίνα), 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7) Πλατής Σπυρίδων.

Α π ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης),
2)Πούρος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 228^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΕ ΑΣΣΟΥ –ΛΕΧΑΙΟΥ Α.Μ.22/2018» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

1. την αριθμ. 22/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΪΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 900.000,00€,
2. την αριθμ. 14/225/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμό όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3. την αριθμ. 24/380/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης του από 30/07/2018 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού του έργου,
4. την αριθμ. 28/443/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί ανακήρυξης αναδόχου,
5. την αριθμ. 759/2018 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου,
6. την με αριθμ. πρωτ. 4578/07-02-2019 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΪΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ» ποσού 327.708,02 €. (με ΦΠΑ), και προθεσμία περαίωσης του εν λόγω έργου δώδεκα (12) μήνες,
7. την αριθμ. 335/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου,
8. την αριθμ. 373/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου,
9. την αριθμ. 374/2020 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου έως 07-11-2020 με αναθεώρηση τιμών,
10. την αριθ. πρωτ. 28488/23-09-2020 αίτηση του αναδόχου του έργου περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
11. την αριθ. 612/2020 (ΑΔΑ: Ω2ΗΟΩΛ7-Μ25) (ΑΔΑΜ 20SYMV007917217) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 07-3-2021 με αναθεώρηση τιμών,

12. την αριθ. πρωτ. 3538/05-02-2021 αίτηση του αναδόχου του έργου περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
13. θέτει υπόψη των μελών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την αριθμ. πρωτ. 12869/18-5-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ» .

*Κύριε Δήμαρχε και μέλη της Επιτροπής,
Η GEOGENESIS A.E., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου **4578/2019** συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. **22/2018** μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την **07/02/2020**.*

*Με την **41/374/2020** απόφαση εγκρίθηκε παράταση έως **07-11-2020***

*Με την **59/612/2020** απόφαση εγκρίθηκε παράταση έως **07-03-2021***

*Με την αριθμό **3538/05-02-2021** αίτηση, αιτήθηκε παράταση τεσσάρων (4) μηνών*

*Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγκρίσεως του 3^{ου} Α.Π.Ε. και για την ολοκλήρωση των εργασιών, εισηγείται η προθεσμία περαίωσης του έργου να παραταθεί συνολικά πέντε (5) μήνες ήτοι μέχρι και την **07-08-2021** με αναθεώρηση τιμών.>>*

Ο **κ. Σταυρέλης** μεταξύ άλλων αναφέρει ότι : «στις 18-01-2021 ο κ. Πούρος είχε πει ότι σε δύο μήνες θα τελειώσει».

Ο **κ. Δήμαρχος** μεταξύ άλλων αναφέρει ότι : «δεν υπάρχει μεγάλη πρόοδος λόγω οικονομικών προβλημάτων του εργολάβου. Υποσχέθηκε ότι θα τελειώσει».

Ο **κ. Πνευματικός** μεταξύ άλλων αναφέρει ότι : «έχει υποβληθεί το αίτημα για Α.Π.Ε.. Αυτός είναι ο λόγος, δεν έχει εγκριθεί. Είναι ευθύνη του Δήμου. Για ποιο λόγο με ευθύνη του Δήμου καθυστερεί ο Α.Π.Ε.».

Ο **κ. Δήμαρχος** αναφέρει μεταξύ άλλων ότι : «υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να τακτοποιηθούν . Η ΔΤΥΠ έχει εντολή να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό. Με την παράταση θα τελειώσει ο εργολάβος. Η εκτίμησή μου ότι δεν θα καθυστερήσουμε άλλο.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ- ΛΕΧΑΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 900.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία GEOGENESIS A.E., μέχρι και την 07-08-2021 με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 12869/18-05-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 900.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “GEOGENESIS Α.Ε.” μέχρι και την 07-08-2021 με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **21/228/2021.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 03-06-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ