

Αριθμός Πρακτικού 27
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 13-7-2021

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1. «Δημόσιες υπηρεσίες» της υπ'αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02-7-2021(ΦΕΚ 2879/02.07.2021 τεύχος Β') Κ.Υ.Α Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00, την υπ' αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθμ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συνεδρίασε **μέσω τηλεδιάσκεψης** σήμερα την **13^η Ιουλίου 2021**, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε **τακτική** συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 19169/09-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOTIRIA
SARAGHIANI (Α) ΜΕΛΟΣ
Ημερομηνία: 2021.07.20 13:00:10 EEST

Παρόντες

- 1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Μπίτζιος Δημήτριος, 3)Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Κόλλια Κων/να), 4) Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων

Απόντες

- 1) Ζαχαριάς Σπυρίδων (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης),
- 2) Ταγαράς Βασίλειος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 310^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. & 3^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 63/2018) 670.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

1. την αριθμ.63/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ » προϋπολογισμού μελέτης 670.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)
2. την υπ' αριθμ.5/28/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί Έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3. την υπ'αριθμ.19/210/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 06-05-2019 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
4. την υπ' αριθ. 33/375/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων και την υπ'αριθμ.287435/20-12-2019 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε& Ι. περί ελέγχου νομιμότητας,
5. την υπ'αριθ. Πρωτ. 45792/2019 σύμβαση εκτέλεσης του εν λόγω έργου, αξίας σύμβασης ποσού 320.046,67€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) με προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 18-06-2020,
6. την αριθμ. 45/427/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης εκτέλεσης του εν λόγω έργου έως και την 18-11-2020,
7. τον 1ο ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου,
8. την αριθμ. 51/511/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου,
9. η υπ'αριθμ.30773/112-10-2020 αίτηση της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης του έργου
10. την υπ' αριθμ. 59/613/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τέσσερις (4) μήνες έως και την 18-03-2021,
11. η υπ' αριθμ. 3748/08-02-2021 αίτηση της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. περί έγκρισης νέας παράτασης εκτέλεσης του έργου
12. την αριθμ. 11/104/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης εκτέλεσης του εν

λόγω έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 18-06-2021

13. τον 2ο Α.Π.Ε. και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και τον 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου

14. την αριθμ. 11/124/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και τον 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου

15. η υπ' αριθμ. 12306/13-5-2021 αίτηση της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. περί έγκρισης νέας παράτασης εκτέλεσης του έργου

16. την αριθ. 24/270/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά δύο (2) μήνες έως και την 18-08-2021

17. τον 3ο Α.Π.Ε. και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και τον 3ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του εν λόγω έργου

18. την αριθμ. πρωτ. 18245/05-7-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. & 3ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ»

Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. μέλη της Επιτροπής,

Η εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 45792/2019 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. **63/2018** μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων.

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3^{ος} ΑΠΕ & 3^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων με διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων στο εν εξελίξει έργο, που κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν 4412/16 σε ότι αφορά την χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών και την απορρόφηση των απροβλέπτων.

Ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε. & 3^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. τακτοποιεί τις ποσότητες του έργου και δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

Παρακαλούμε για την έγκριση του 3^{ου} τακτοποιητικού Α.Π.Ε. & 3^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. από την Οικονομική Επιτροπή.>>

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. & του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 670.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), εργολαβίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης, και λαμβάνοντας

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 18245/05-7-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο (τακτοποιητικό) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & τον 3ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ.63/2018) 670.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», που έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων για την τακτοποίηση των ποσοτήτων του έργου, δεν παρουσιάζουν μεταβολή σε σχέση με την συμβατική δαπάνη και έχουν θεωρηθεί από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/310/2021.-

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 20-07-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ