

Αριθμός Πρακτικού 41
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 20-9-2021

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ'αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ.55400/10.9.2021 (ΦΕΚ 4206/12-10-2021 Τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00. Κ.Υ.Α., την υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (60^η Εγκύκλιος) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών συνεδρίασε **μέσω τηλεδιάσκεψης** σήμερα την **20^η Σεπτεμβρίου 2021**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, σε **τακτική** συνεδρίαση και ύστερα από την υπ'αριθμ.πρωτ.26805/16-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την

σειρά εκλογής της υπ'αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Επειδή ο κ.Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της υπ'αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ.Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3) Κόλλια Κωνσταντίνα 4)Πούρος Γεώργιος, 5) Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Σταυρέλης Νικόλαος.

Α π ό ν τ ε ς

- 1)Μπίτζιος Δημήτριος, (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης),
- 2)Πλατής Σπυρίδων. (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης),
- 3)Μελέτης Χρήστος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 464^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «**Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 760.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) (Αριθμός μελέτης 28/2018)**» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση" και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
2. Την αριθμ. 28/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 760.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
3. Την αρ. 14/226/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης

Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού (ΑΔΑ: 61ΦΨΩΛ7-Κ9Ε),

4. Την αριθμ. 5/39/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006417556) περί έγκρισης του από 20-1-2020 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου και ανακήρυξης αναδόχου ανάληψης του έργου & την αριθμ. 46861/10-4-2020 Απόφαση Σ.Α.Δ.Π.Δ.Υ.& Ι. περί ελέγχου νομιμότητας αυτής,
5. Την αριθμ.731/2018 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου και την αριθ. 296/2020 νέα Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου,
6. Την με αριθμ. πρωτ. 18112/30-6-2020 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMNV006943848) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 267.000,57€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της,
7. Την με αριθμ. πρωτ. 14305/31-5-2020 αίτηση του αναδόχου GEOGENESIS Α.Ε. περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες,
8. Την υπ. αριθμ. 25/286/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 30-09-2021,

και στη συνέχεια θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. Την με αριθμ. πρωτ. 24755/30-8-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας GEOGENESIS Α.Ε. περί παράτασης εκτέλεσης του εν λόγω έργου,
2. Την υπ. αριθμ. πρωτ.26065/10-09-2021 εισήγηση του τμήματος Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ».

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

Η GEOGENESIS Α.Ε. δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 18112/30-06-2020 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. 28/2018 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 30/06/2021.

Με την αρ. 25/286/2021 απόφαση Ο.Ε. το έργο παρατάθηκε έως την 30-09-2021

Η πρόοδος των εργασιών του έργου ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 60% του συνόλου.

Με την αρ. 24755/30-08-2021 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 30-12-2021 αφενός λόγω σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, αφετέρου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (18 ημέρες).

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συμφωνεί με τους ανωτέρω λόγους επιπλέον και διότι μεσολάβησε ο μήνας Αύγουστος και εισηγείται η προθεσμία περαίωσης του έργου να παραταθεί τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι και την 30-12-2021.

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. 24755/30-08-2021 αίτηση της εταιρείας GEOGENESIS Α.Ε >>

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι και την 30-12-2021 με αναθεώρηση τιμών σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης, και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 26065/10-09-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ' αριθμ. 18112/30-06-2020 συμβάσεως μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.», για την εκτέλεση του έργου με Α.Μ. 28/2018 «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, **προϋπολογισμού μελέτης 760.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)** μέχρι και την 30-12-2021 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **41/464/2021.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 23-09-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ