

Αριθμός Πρακτικού 36
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 18-8-2022

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε, **μέσω τηλεδιάσκεψης** και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α'), σήμερα **την 18^η Αυγούστου 2022**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00, **σε τακτική συνεδρίαση** και ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 33934/12-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος (στα θέματα 8ο και 9ο ήταν εκτός σύνδεσης), 6)Σταυρέλης Νικόλαος.

Α π ό ν τ ε ς

1) Κυριαζής Αντώνιος, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 19^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης).

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 493^η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΪΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ –**

ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 900.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 22/2018)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

1. την αριθμ. 22/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 900.000,00€,
2. την αριθμ. 14/225/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμό όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3. την αριθμ. 24/380/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης του από 30/07/2018 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού του έργου,
4. την αριθμ. 28/443/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί ανακήρυξης αναδόχου,
5. την αριθμ. 759/2018 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου,
6. την με αριθμ. πρωτ. 4578/07-02-2019 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ» ποσού 327.708,02 €. (με ΦΠΑ), και προθεσμία περαίωσης του εν λόγω έργου δώδεκα (12) μήνες,
7. την αριθμ. 335/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου,
8. την αριθμ. 373/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου,
9. την αριθμ. 374/2020 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου έως 07-11-2020 με αναθεώρηση τιμών,
10. την αριθ. πρωτ. 28488/23-09-2020 αίτηση του αναδόχου του έργου περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
11. την αριθ. 612/2020 (ΑΔΑ: Ω2ΗΟΩΛ7-Μ25) (ΑΔΑΜ 20SYMNV007917217) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 07-3-2021 με αναθεώρηση τιμών,
12. την αριθ. πρωτ. 3538/05-02-2021 αίτηση του αναδόχου του έργου περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
13. την αριθ. 228/2021 (ΑΔΑ: ΨΣΖΜΩΛ7-ΦΧΠ) (ΑΔΑΜ 21SYMNV008709847) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 07-8-2021 με αναθεώρηση τιμών,
14. τον 3^ο ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει
15. το με αριθ. 11/18.7.2022 Πρακτικό (θέμα 29^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου
16. τέλος θέτει υπόψη των μελών την αριθμ. πρωτ. 32254/04-8-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Θέμα: Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ» .

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ με την αριθ. 41/373/2020 Α.Ο.Ε.
5. Την Αιτιολογική έκθεση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
6. Το με αριθ. 11/18/-07-2022, (θέμα 29^ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τη συνολική δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 264.280,65 € (χωρίς ΦΠΑ) και συντάχθηκε βάση της τελικής επιμέτρησης. Παρουσιάζει ισοζύγιο σε σχέση με το συμφωνητικό.

Παρακαλούμε

Για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α)>>.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 900.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), με ανάδοχο τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.», σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 32254/04-08-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τακτοποιητικός) ποσού 327.708,01€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 900.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και **Α.Μ. 22/2018**, με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.», ο οποίος συντάχθηκε βάση της τελικής επιμέτρησης και παρουσιάζει ισοζύγιο σε σχέση με το συμφωνητικό, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Ο ανωτέρω 3^{ος} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας σύμφωνα με την αρ. 22/2018 μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **36/493/2022.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 29-8-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ