

Αριθμός Πρακτικού 60
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 20-12-2022

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και γ)με αριθμό 40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, συνεδρίασε, **μέσω τηλεδιάσκεψης** και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α'), σήμερα την **20^η Δεκεμβρίου 2022**, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε **τακτική** συνεδρίαση και ύστερα από την υπ'αριθμ.πρωτ. 60169/16-12-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Σταυρέλης Νικόλαος,

Α π ό ν τ ε ς

1) Πούρος Γεώργιος, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης).

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου

Κορινθίων.

Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από τα Μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον της συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος: «Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 19/2021)», διότι έχουν καθυστερήσει οι εργασίες εκτέλεσης του εν λόγω έργου, λόγω καθυστέρησης της θετικής γνωμοδότησης για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου, από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 835^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 19/2021)» υπενθυμίζει στα Μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

- 1.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή “Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση” και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν,
- 2.Την αριθμ. 19/2021 μελέτη με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
- 3.Την αριθμ. 18/197/2021 (ΑΔΑ: 6ΞΩΙΩΛ7-Π61) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης των συμβατικών τευχών,
- 4.Την αριθ. 24/274/2021 (ΑΔΑ:ΨΑΜ0ΩΛ7-Λ7Δ) περί έγκρισης του από 16-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
- 5.Την αριθμ. 35/384/2021 (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009378953) (ΑΔΑ: 9ΒΤΣΩΛ7-ΨΣΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων με την οποία κυρώθηκε το από 30-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και περί ανάδειξης αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την με αριθμ. πρωτ. 186325,160504/14.10.2021 (ΑΔΑ:6ΠΡΟΟΡ1Φ-7Χ6) Απόφαση Σ.Α.Δ.Π.Δ.Υ.& Ι. περί ελέγχου νομιμότητας αυτής,

6.Την με αριθμ. πρωτ. 33101/09.11.2021 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMNV009502904) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 231.361,10€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της,

7.Την υπ. αριθμ. 50484/3-11-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις μήνες,

8. Την αριθμ. 53/706/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης εκτέλεσης του ανωτέρω έργου μέχρι και την 09-02-2023 με αναθεώρηση τιμών.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα κάτωθι:

1. Τον 1^ο ΑΠΕ του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
2. Το αριθμ. 18/25-11-2022 (Θέμα 25^ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ- ΛΕΧΑΙΟΥ
3. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 60470/19-12-2022 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου :: «Οδοποιΐα Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου» (Α.Μ. 19/2021)

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Την από 08/11/2022 Εισηγητική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ
5. Την από 25-11-2022 (πρακτικό 18, θέμα 25) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
6. Τη συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 186.581,53 € (χωρίς ΦΠΑ) και είναι ισόποσος με το ποσό του συμφωνητικού. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 231.361,10 €

Παρακαλούμε για

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιΐα Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των επί ελάσσον, και των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών του.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος, εισηγείται στα Μέλη της Επιτροπής την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 19/2021) με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε.» σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης, και λαμβάνοντας

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 60470/19-12-2022 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν, καθώς και όλες τις σχετικές, ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ**» προϋπολογισμού μελέτης 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 19/2021), με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «**ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε.**» του οποίου η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 231.361,10 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και είναι ισόποσος με το ποσό του συμφωνητικού και ο οποίος έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **60/835/2022.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 21-12-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ