



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ορθή επανάληψη

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 22/19.04.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 158/2023

Θέμα 16^ο Η.Δ. «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19^η του μηνός **Απριλίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **21503/13-04-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΘΗΔ
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Πούρος Γεώργιος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Παπαδημητρίου Σωτήριος, αποχώρησε στο μέσον του 2^{ου} ΘΗΔ
8. Μπίτζιος Δημήτριος, αποχώρησε στο μέσον του 2^{ου} ΘΗΔ
9. Κεφάλας Σταύρος
10. Πνευματικός Αλέξανδρος
11. Μελέτης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 23^{ου} ΘΗΔ
12. Καρασάββας Ιωάννης
13. Ταγαράς Βασίλειος
14. Ζώγκος Ανδρέας,
15. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
16. Σταυρέλης Νικόλαος
17. Στριμενοπούλου Γεωργία
18. Μουρούτσος Γεώργιος
19. Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο μέσον του 2^{ου} ΘΗΔ
20. Λαμπρινός Παναγιώτης
21. Μανωλάκης Δημήτριος
22. Δόντης Μιχαήλ
23. Πλατής Σπυρίδων
24. Κορδώσης Χρήστος
25. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ), αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
26. Τζέκου Παρασκευή
27. Γκερζελής Ιωάννης, αποχώρησε στο μέσον του 2^{ου} ΘΗΔ

ΑΠΟΝΤΑ

1. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
2. Μπουρσέ Ηλίας, προσήλθε στο τέλος του 4^{ου} ΕΗΔΘ
3. Καλλίρης Πελοπίδας
4. Πιέτρης Γεώργιος
5. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
6. Πιέτρης Τιμολέων

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλιών
2. Πούλος Ανδρέας - Λεχαιών

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
4. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
5. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
6. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
7. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
8. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
9. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
10. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
11. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
12. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
13. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
14. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
15. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
16. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
17. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
18. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
19. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
20. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την αριθμ. 28/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 760.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Την αρ. 14/226/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού (ΑΔΑ: 61ΦΨΩΛ7-Κ9Ε),
3. Την αριθμ. 5/39/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006417556) περί έγκρισης του από 20-1-2020 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου και ανακήρυξης αναδόχου ανάληψης του έργου & την αριθμ. 46861/10-4-2020 Απόφαση Σ.Α.Δ.Π.Δ.Υ. & Ι. περί ελέγχου νομιμότητας αυτής,
4. Την αριθμ.731/2018 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου και την αριθ. 296/2020 νέα Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου,
5. Την με αριθμ. πρωτ. 18112/30-6-2020 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006943848) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 267.000,57€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της,
6. Την με αριθμ. πρωτ. 14305/31-5-2020 αίτηση του αναδόχου GEOGENESIS Α.Ε. περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες,
7. Την υπ. αριθμ. 25/286/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6Ζ2ΜΩΛ7-ΨΙΥ) (ΑΔΑΜ 21SYMV008864951) περί παράτασης εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 30-09-2021,
8. Την υπ. αριθμ. 41/464/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6°4ΧΩΛ7-3ΙΜ) (ΑΔΑΜ 21SYMV009253885) περί παράτασης εκτέλεσης του έργου μέχρι και την 30-12-2021
9. Τον 1° Α.Π.Ε του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
10. Την αριθμ.46/545/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 9ΓΗΠΩΛ7-ΕΚΔ) (ΑΔΑΜ 21SYMV009360992) περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου,
11. Την με αριθμ. πρωτ. 35451/30-11-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας GEOGENESIS Α.Ε. περί παράτασης εκτέλεσης του εν λόγω έργου,
12. Την υπ. αριθμ. 64/730/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ψ0Ν8ΩΛ7-6ΧΔ) (ΑΔΑΜ 21SYMV009846615) περί παράτασης εκτέλεσης του έργου μέχρι την 30-04-2022,
13. Τον 2° Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του εν λόγω έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
14. Την από 24.02.2023 (πρακτικό 4 θέμα 7) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Π.

15. Την αριθ. πρωτ. 15333/16-03-2023 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου : «**Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας**»

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Όργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Την από 16/02/2023 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικού)
5. Την από 24-02-2023 (πρακτικό 4, θέμα 7) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
6. Τη συνολική δαπάνη του 2ου ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 265.524,88 € (χωρίς ΦΠΑ) και είναι μειωτικός σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού κατά 1.829,86€. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 329.250,85 €

Παρακαλούμε για

Την **έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού)** του έργου: «**Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας**», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των επί έλασσον, και των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να Τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση του έργου>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 15333/2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (τακτοποιητικός) του έργου «**ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ**» ποσού 329.250,85 €. (συμπ/νου του Φ.Π.Α.), εργολαβίας της αναδόχου εταιρείας GEOGENESIS Α.Ε. ο οποίος έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. 28/2018 μελέτη, για την ανάλωση των επί έλασσον και των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση του έργου, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 158/ 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03- 05 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής