



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **57/05.09.2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 414/2023

Θέμα 15ο Η.Δ. «Τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης που αφορά το έργο ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ αρ. μελέτης 1/2021»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **05^η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση, για τρίτη φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 65 § 5 του ν. 3852/2010, ως ισχύει, την εγκ 375/39167/2022, του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», ύστερα από την υπ' αριθμ. **51690/05-09-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Κόλλια Κωνσταντίνα
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Καρσιώτης Παναγιώτης
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
6. Πούρος Γεώργιος
7. Πνευματικός Αλέξανδρος
8. Κεφάλας Σταύρος
9. Ταγαράς Βασίλειος
10. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
11. Σταυρέλης Νικόλαος,
12. Στριμενοπούλου Γεωργία
13. Καρασάββας Ιωάννης
14. Μουρούτσος Γεώργιος
15. Λαμπρινός Παναγιώτης
16. Μανωλάκης Δημήτριος
17. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
18. Πλατής Σπυρίδων
19. Κορδώσης Χρήστος
20. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ) αποχώρησε στο τέλος του 2^{ου} ΘΗΔ
21. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Ζαχαριάς Σπυρίδων
2. Μπίτζιος Δημήτριος
3. Μελέτης Χρήστος
4. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
5. Μπουρσέ Ηλίας,
6. Ζώγκος Ανδρέας
7. Κονδύλης Μαρίνος
8. Δόντης Μιχαήλ
9. Καλλίρης Πελοπίδας
10. Πιέτρης Γεώργιος
11. Τζέκου Παρασκευή
12. Πιέτρης Τιμολέων

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
4. Καραμπέτσος Ιωάννης – Αγγελοκάστρου
5. Νέζη Αικατερίνη– Αρχαίας Κορίνθου
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
7. Λούκος Γεώργιος – Χιλιομοδίου
8. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
9. Αργυρόπουλος Κων/νος – Κουταλά
10. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
11. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
12. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
13. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
14. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
15. Μαγκάβαλης Βασίλειος – Γαλατακίου
16. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
17. Στέφης Αναστάσιος – Αγ. Ιωάννη
18. Παπαχαλαράμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
19. Πούλος Ανδρέας – Λεχαιού
20. Κώστας Γεώργιος -Άσσου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 399/2023 απόφαση περί έγκρισης του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και των επιμέρους θεμάτων, για το ανωτέρω θέμα με τίτλο «Τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης που αφορά το έργο ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ αρ. μελέτης 1/2021», θέτει υπόψη των Μελών την υπ. αριθμ. πρωτ. 46668/08-08-2023 εισήγηση του τμήματος Έργων και Μελετών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία καθ'όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Εισήγηση για την Τροποποίηση Εγκεκριμένης μελέτης που αφορά το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ» Αρ. μελέτης 01/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Ανάδοχος: GEOGENESIS AE

Εγκρίσεις Α.Π.Ε.:

1^{ος} Α.Π.Ε.: 321.107,48€ (με ΦΠΑ) και 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση 3.054,18€(με ΦΠΑ) , Αριθμός Απόφασης Δ.Σ.202/2023

Προθεσμίες περαίωσης έργου:

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: 12-10-2022

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι μέχρι και την 10-08-2023, αριθμός απόφασης Δ.Σ. 22 / 160 / 2023

- Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 85% του φυσικού αντικείμενου
- Με το αρ.15/20-07-2023 Πρακτικό ,θέμα 10^ο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης της μελέτης που αφορά το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ»

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την τροποποίηση της μελέτης για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση και τα σχέδια που την συνοδεύουν.

Συνημμένα: 1. Το αρ 15/20-07-2023 Πρακτικό του, το Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2. Την αιτιολογική έκθεση της Δ.Υ.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την υπ' αριθμ. πρωτ. 46668/08-08-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, την αιτιολογική έκθεση, το πρακτικό 15/20-7-23 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης που αφορά το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ» (Αρ. μελέτης 01/2021), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **57/ 414/ 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11- 09 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής