



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 3/22.01.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 58/2024

Θέμα 14ο Η.Δ. «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» αρ μελ. 33/2023»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **22α** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **18:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **4044/18-01-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα ένα (31) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
6. Μελέτης Χρήστος
7. Μποζίκης Αναστάσιος
8. Τσουλουχά Δήμητρα
9. Δημάκος Κωνσταντίνος
10. Χατζής Μιχαήλ
11. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
12. Πανταζής Βασίλειος
13. Τσάκωνας Ιωάννης
14. Δανιήλ Σταύρος
15. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
16. Τζαναβάρας Δημήτριος
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18. Αγγέλου Κωνσταντίνος
19. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
20. Πούλος Ανδρέας
21. Νανόπουλος Βασίλειος
22. Τσατσούλης Αθανάσιος
23. Ραντίτσα Μαρίνα
24. Κυριαζής Αντώνιος
25. Πιέτρης Τιμολέων
26. Ταγαράς Αναστάσιος
27. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
28. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
29. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
30. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
31. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Καρασάββας Ιωάννης
2. Πούρος Γεώργιος (προσέληθε στο 2^ο Ε.Η.Δ. θέμα)
3. Μπίτζιος Δημήτριος
4. Καρσιώτης Παναγιώτης

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δ. Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
3. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
4. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
5. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
6. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
7. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
2. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
5. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
6. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
7. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
8. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
9. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
10. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
11. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
12. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
13. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
14. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
15. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοιορίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» αρ μελ. 33/2023», έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. την αριθμ. 33/2023 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 88.377,39€,
2. Την αριθ. 22/219/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού
3. Την αριθ. 36/366/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΑΤ4ΩΛ7-77Π) περί έγκρισης του από 03.07.2023 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.»
4. Την αριθ. 42/429/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΞΑΤΩΛ7-748) περί έγκρισης του από 08.08.2023 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου και ανάδειξης αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.»
5. την αριθ. πρωτ. 54917/18.09.2023 Σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ:23SYMV013423521) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του αναδόχου με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» ποσού 61.327,28€ και προθεσμία περαίωσης του έργου εννέα (9) μήνες
6. τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει
7. την αριθ. πρωτ. 65147/02.11.2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής :

<< ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ»

Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. μέλη του Συμβουλίου

Η εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 54917/18-9-2023 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. 33/2023 μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καθώς και τις νέες εργασίες που χρειάζονται για τη σωστή κατασκευή του έργου, σύμφωνα με το Ν4412/16.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την συμβατική δαπάνη κατά 0,03€.

Παρακαλούμε, για την έγκρισή του 1ου Α.Π.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 65147/2023 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ**» εργολαβίας του αναδόχου με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», ποσού 61.327,25€. (συμπ/νου του Φ.Π.Α.) ο οποίος παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την συμβατική δαπάνη κατά 0,03€ και έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. 33/2023 μελέτη, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **3 / 58 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31- 01 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ