



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **21/15.05.2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 293/2024

Θέμα 18ο Η.Δ. «Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» Α.Μ. 36/2022»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **15^η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **26150/10-05-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι δύο (22) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Ταγαράς Βασίλειος
4. Τσουλουχά Δήμητρα
5. Δημάκος Κωνσταντίνος
6. Χατζής Μιχαήλ (αποχώρησε στο 7ο Θ.Η.Δ.)
7. Πανταζής Βασίλειος
8. Δανιήλ Σταύρος
9. Λαμπρινός Παναγιώτης
10. Αγγέλου Κωνσταντίνος
11. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
12. Πούλος Ανδρέας
13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
14. Παπαδημητρίου Σωτήριος(αποχώρησε στο 7ο Θ.Η.Δ.)
15. Μποζίκης Αναστάσιος
16. Νανόπουλος Βασίλειος
17. Κυριαζής Αντώνιος
18. Ταγαράς Αναστάσιος
19. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
20. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
21. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
22. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Τζαναβάρας Δημήτριος
2. Μανωλάκης Δημήτριος
3. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε στο 2ο Θ. Η.Δ.)
4. Τσάκωνας Ιωάννης
5. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
6. Καρασάββας Ιωάννης
7. Τσατσούλης Αθανάσιος
8. Πούρος Γεώργιος
9. Πιέτρης Τιμολέων
10. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
11. Ραντίτσα Μαρίνα (προσήλθε πριν την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.)
12. Καρσιώτης Παναγιώτης
13. Μπίτζιος Δημήτριος (προσήλθε πριν την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ., και αποχώρησε στο 2ο Θ.Η.Δ.)

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
3. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
4. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
5. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
6. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
7. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
2. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
3. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
4. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικού
6. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
7. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
8. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
9. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
10. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
12. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
13. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
14. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
15. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» Α.Μ. 36/2022», έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Την αριθμ. 36/2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 600.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Την αρ. 15/209/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΤΧΞΩΛ7-Κ3Ε),
3. Τις αριθμ. 31/419/2022 (ΑΔΑ: 6ΡΨΛΩΛ7-ΠΞΧ), & 45/586/2022 (ΑΔΑ: 6ΥΓΒΩΛ7-365), Α.Ο.Ε. περί έγκρισης των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου
4. Την υπ' αριθμ. 52/689/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανάδειξης αναδόχου
5. Την αριθμ. 26/2022 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Κορινθίας,
6. Την με αριθμ. πρωτ. 60155/16.12.2022 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV011836328) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 288.210,96€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της,
7. Την αριθ. 1063/05.01.2024 εκπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31.03.2024
8. Την αριθ. 2/31/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ: 24SYMV014170414) (ΑΔΑ 9ΠΙΟΩΛ7-ΞΚΟ) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
9. τον 1^ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει,
10. Την αριθ. 119/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ: 24SYMV014332336) (ΑΔΑ: 6ΓΟΨΩΛ7-ΩΞΣ) περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου
11. Τον 2^ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του εν λόγω έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει
12. Την αριθ. πρωτ. 24633/24-04-2024 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ». Α.Μ:36/2022

Έχοντας υπ' όψιν:

Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Την από 15-04-2024 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ

Το αρ. 8/18-04-2024, θέμα 6^ο Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τη συνολική δαπάνη του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. που ανέρχεται στο ποσό των 357.381,59€ με ΦΠΑ και γίνεται με αναθεώρηση τιμών.

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου της επικεφαλίδας είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με το συμφωνητικό, και συνετάγη για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με το Ν4412/16.

Παρακαλούμε

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» Α.Μ:36/2022.

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την αριθ. πρωτ. 24633/24.04.2024 εισήγηση της ΔΤΥΠ, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου «**ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ**» ποσού 357.381,59€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α.), εργολαβίας της αναδόχου «ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ», ο οποίος έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. 36/2022 μελέτη, με αναθεώρηση τιμών, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **21/ 293/ 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22- 05 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ