



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 21/15.05.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 295/2024

Θέμα 20^ο Η.Δ. «Παράταση του χρόνου ισχύος της αρ. 56691/2023 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΤΣΕΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» συμβατικής αξίας 247.534,44€(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την 15^η του μηνός **Μαΐου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **26150/10-05-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι δύο (22) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Ταγαράς Βασίλειος
4. Τσουλουχά Δημήτρα
5. Δημάκος Κωνσταντίνος
6. Χατζής Μιχαήλ (αποχώρησε στο 7^ο Θ.Η.Δ.)
7. Πανταζής Βασίλειος
8. Δανιήλ Σταύρος
9. Λαμπρινός Παναγιώτης
10. Αγγέλου Κωνσταντίνος
11. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
12. Πούλος Ανδρέας
13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
14. Παπαδημητρίου Σωτήριος(αποχώρησε στο 7^ο Θ.Η.Δ.)
15. Μποζίκης Αναστάσιος
16. Νανόπουλος Βασίλειος
17. Κυριαζής Αντώνιος
18. Ταγαράς Αναστάσιος
19. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
20. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
21. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
22. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Τζαναβάρας Δημήτριος
2. Μανωλάκης Δημήτριος
3. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε στο 2^ο Θ. Η.Δ.)
4. Τσάκωνας Ιωάννης
5. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
6. Καρασάββας Ιωάννης
7. Τσατσούλης Αθανάσιος
8. Πούρος Γεώργιος
9. Πιέτρης Τιμολέων
10. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
11. Ραντίτσα Μαρίνα (προσήλθε πριν την έναρξη του 1^{ου} Θ.Η.Δ.)
12. Καρσιώτης Παναγιώτης
13. Μπίτζιος Δημήτριος (προσήλθε πριν την έναρξη του 1^{ου} Θ.Η.Δ., και αποχώρησε στο 2^ο Θ.Η.Δ.)

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
3. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
4. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
5. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
6. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
7. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
2. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
3. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
4. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
5. Κλέπας Παναγιώτης – Σοφικού
6. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
7. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
8. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
9. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
10. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
12. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
13. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
14. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
15. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Παράταση του χρόνου ισχύος της αρ. 56691/2023 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΤΣΕΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» συμβατικής αξίας 247.534,44€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)», έθεσε υπόψη των Μελών την αριθ. πρωτ. 24039/19.04.2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

<< Θέμα: Εισήγηση για παράταση του χρόνου ισχύος της αρ. 56691/2023 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΤΣΕΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», συμβατικής αξίας 247.534,44 € [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ].

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την αρ 56691/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013466770) σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της «URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την προμήθεια και εγκατάσταση πάρκων τσέπης του Δήμου Κορινθίων της με αρ. 51/2022 Μελέτης της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι ο συμβατικός χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι 120 ημέρες από την υπογραφή της, δηλαδή έως τις 25-01-2024,
2. Την αρ. 2/35/2024 Απόφαση με την οποία παρατάθηκε ο χρόνος ισχύος της αρ. 56691/2023 σύμβασης έως τις 25-4-2024.
3. Την περ.(β) της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. [...]»
4. Την περ.(στ) της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132. [...]»

5. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016.
6. Την αρ. 52/387/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού της Επιτροπής για την Παρακολούθηση και την Παραλαβή της εν λόγω σύμβασης.
7. Το αρ. 23645/18-04-2024 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, με το οποίο διαβιβάστηκε στο Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών:
 - α. Η από 2.04.2024 Εισήγηση τροποποίησης της σύμβασης, της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 - β. Το αριθ. 20587/2.4.2024 έγγραφό προς το Πράσινο Ταμείο , με το οποίο τους γνωστοποιήθηκαν αναλυτικά τα σημεία της προτεινόμενης τροποποίησης και την αναγκαιότητα αυτής (δεν προβλέπεται στην διαδικασία υλοποίησης δράσεων με χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, η διατύπωση σύμφωνης γνώμης από το φορέα χρηματοδότησης)
 - γ. Το από 10.04.2024 Αίτημα του ανάδοχου προμηθευτή για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας
 - δ. Το αριθ. 22832/12.4.2024 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη ως προς το αίτημα του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης.
 - ε. Τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, για τη χορήγηση παράτασης 30 ημερών στον ανάδοχο προμηθευτή για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης
8. Το γεγονός ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ισχύει έως την επιστροφή της.
9. Την αρ. 639/03-01-2024 Απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχου Ψηφιακής Πολιτικής» [ΑΔΑ: ΨΤΞΒΩΛ7-ΨΛΠ], όπως συμπληρώθηκε με την αρ. 3454/17-01-2024 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Συμπληρωματική Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου Ψηφιακής Πολιτικής» [ΑΔΑ:ΡΓ10ΩΛ7-4Χ1].

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αρ. 56691/2023 σύμβασης, με παράταση χρόνου ισχύος της κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως τις 25-5-2024, προκειμένου να περαιωθεί το αντικείμενο της σύμβασης.>>

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την αριθ. πρωτ. 24039/19.04.2024 εισήγηση της ΔΤΥΠ, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. : 1.Πρωτοπαπά Δημήτριου και 2.Σπύρου Παναγιώτη (Πήτερ))

Παρατείνει, τον χρόνο ισχύος της με αριθμό πρωτοκόλλου 56691/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013466770) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα εταιρείας με την επωνυμία «URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εκτέλεση της προμήθειας «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΤΣΕΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ**» προϋπολογισμού μελέτης 247.683,80€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 51/2022), έως και τις **25-5-2024**, προκειμένου να περαιωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης απόφασης .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **21/ 295/ 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23- 05 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ