



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **22/27.05.2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **322/2024**

Θέμα 17ο Η.Δ. «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Α.Μ. 18/2023»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **27η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **27776/23-05-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι επτά (27) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Μελέτης Χρήστος (αποχώρησε στο 2ο Θ.Η.Δ.)
6. Τζαναβάρας Δημήτριος (αποχώρησε στο 2ο Θ.Η.Δ.)
7. Δημάκος Κωνσταντίνος
8. Χατζής Μιχαήλ
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Τσάκωνας Ιωάννης
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Αγγέλου Κωνσταντίνος
13. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
14. Πούλος Ανδρέας
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
16. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
17. Μποζίκης Αναστάσιος
18. Νανόπουλος Βασίλειος
19. Κυριαζής Αντώνιος (αποχώρησε στο 2ο Θ.Η.Δ.)
20. Πούρος Γεώργιος
21. Τσατσούλης Αθανάσιος
22. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
23. Ταγαράς Αναστάσιος
24. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
25. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
26. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ) (αποχώρησε στο 2ο Θ.Η.Δ. και επανήλθε στην αίθουσα στο 7ο Θ.Η.Δ.)
27. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Τσουλουχά Δημήτρα
2. Δανιήλ Σταύρος
3. Παπαδημητρίου Σωτήριος
4. Καρασάββας Ιωάννης
5. Πιέτρης Τιμολέων
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Μπίτζιος Δημήτριος
8. Ραντίτσα Μαρίνα

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
3. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
4. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
5. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
6. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
2. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
3. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
4. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
6. Κλέπας Παναγιώτης – Σοφικού
7. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
8. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
9. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
10. Καλαμπάλικη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
11. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
12. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
13. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
14. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
15. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
16. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Α.Μ. 18/2023» έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 18/2023 μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.),
2. Την απόφαση με αριθμ. 12/109/2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ 6ΥΧΖΩΛ7-ΞΡ8), περί αποδοχής μελετών που συντάχθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
3. Την απόφαση με αριθμ. 17/166/2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ 6ΦΚΦΩΛ7-6ΙΣ), περί καθορισμού των όρων της Διακήρυξης του διαγωνισμού
4. Την υπ' αριθ. 27/303/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ: 65ΕΚΩΛ7-ΩΙΦ) περί έγκρισης του από 29-05-2023 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.»
5. Την υπ' αριθ. 37/381/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ: ΨΝΟΒΩΛ7-59Θ) περί ανάδειξης αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» (ΑΔΑΜ 23ΑΩΡΔ013114707)
6. Την αριθ. πρωτ. 54911/18-09-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013422785) του έργου «Αναπλάσεις Αρχαίας Κορίνθου» συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ), μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» .
7. Τον 1ο ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει
8. Την με αριθμ. πρωτ. 27109/20.05.2024 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Αρ. Μελ. 18/2023).

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Το αριθ. 09/09-05-2024 θέμα 12^ο με το οποίο γνωμοδότησε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων
5. Την από 17-04-2024 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου της επικεφαλίδας συνετάγη για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που απαιτήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με το Ν 4412/2016.

Η απορρόφηση των απροβλέπτων κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 67.892,87 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και είναι αυξημένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού για την κάλυψη του ποσού της αναθεώρησης.

Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 84.187,16€.

Παρακαλούμε

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των επί έλασσον κα των απροβλέπτων δαπανών προκειμένου να καλυφθούν αφενός οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτούνται για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 27109/20.05.2024 εισήγηση της ΔΤΥΠ, την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**» εργολαβίας του αναδόχου με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», ποσού 84.187,16€. (συμπ/νου του Φ.Π.Α.) ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες που απαιτούνται για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. 18/2023 μελέτη, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **22/ 322/ 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03- 06 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ